

Antreprenor UDS-CONSTRUCT SRL
(denumirea)

Investitor PRIMARIA S. CONGAZ
(denumirea)

Obiect **Lucrari de amenajare a
teritoriului si constructia
pereului la gradinita de copii nr.
3 s. Congaz, Gagauzia**

Valoarea lucrarilor executate **218 477,54 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea				
		1.1. Lucrari demontare				
1	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime	m	24,000	63,50 62,70	1 524,00 1 504,80
2	RpCS19A	Demontari: dale din beton, la trotuare	m2	24,000	39,05 39,05	937,20 937,20
3	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	10,000	68,00 52,25	679,99 522,50
		<i>Total</i>	lei			3 141,19
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 141,19 2 964,50
		1.2. Lucrari de constructie				
4	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise,	m3	4,800	79,75 79,75	382,80 382,80

1	2	3	4	5	6	7
		la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare				
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris/ sub bordure	m3	3,000	421,73 54,45	1 265,19 163,35
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ bordura fara prat	m	120,000	98,55 16,50	11 825,93 1 980,00
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris/ sub pavaj 15cm	m3	38,900	421,73 54,45	16 405,30 2 118,11
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ h=6cm	m2	370,000	244,32 32,78	90 398,62 12 128,60
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ h=4cm	m2	24,000	231,12 32,78	5 546,96 786,72
10	DE10A aplicativ	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/ uluc 50*16*6cm	m	15,000	125,11 32,45	1 876,69 486,75
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru	m2	20,000	102,51 66,00	2 050,18 1 320,00

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C8/10./ consolidarea bordurelor Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	5,000	1 916,41 211,75	9 582,06 1 058,75
		Total	lei			139 333,73
		Total capitol: Inclusiv salariu				139 333,73 20 425,08
		Total	lei			142 474,92
		Total capitol: Inclusiv salariu				142 474,92 23 389,58
		2. Pereu la gard				
		2.1. Lucrari demontare				
13	RpCI42B aplic.	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	2,000	39,84 39,60	79,68 79,20
14	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	6,100	621,95 619,85	3 793,89 3 781,08
15	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	9,000	68,00 52,25	611,99 470,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			4 485,56
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 485,56 4 330,53
		2.2. Lucrari de constructie				
16	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	2,720	79,75 79,75	216,92 216,92
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	40,800	102,48 66,00	4 181,38 2 692,80
18	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	92,830	17,74 2,37	1 646,82 219,56
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	6,100	1 916,30 211,75	11 689,42 1 291,68
		Total	lei			17 734,54
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 734,54 4 420,96
		Total	lei			22 220,10
		Total capitol:				22 220,10

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				8 751,49
		Total	lei			164 695,02
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			7 713,86
		Transportarea materialelor	2 %			2 585,96
		Cheltuieli directe				174 994,84
		Cheltuieli de regie	2 %			3 499,90
		Total				178 494,74
		Beneficiu	2 %			3 569,89
		Total				182 064,63
		TVA	20 %			36 412,91
						218 477,54
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				32 141,07

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
UDS-CONSTRUCT SRL

Investitor
PRIMARIA S. CONGAZ

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Lucrari de amenajare a
teritoriului si constructia
pereului la gradinita de copii nr.
3 s. Congaz, Gagauzia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 218 477,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	86,485	55,00	4 756,68
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,992	55,00	219,56
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	13,680	55,00	752,40
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	69,160	55,00	3 803,80
5.	7129020012800	Pavator	h-om	265,199	55,00	14 585,95
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,720	55,00	39,60
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	69,035	55,00	3 796,93
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,837	55,00	1 916,03
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,275	55,00	2 270,12
		Total manopera				32 141,07

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	48,185	260,00	12 528,10
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,480	314,00	150,72
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,970	314,00	618,58
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	16,863	314,00	5 294,98
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,030	4 833,00	144,99
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,213	4 833,00	1 029,43
7.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,057	4 833,00	275,48
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,080	90,00	547,20
9.	2320187315789	Decofrol	kg	7,296	17,00	124,03
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	166,200	2,62	435,45
11.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	630,400	2,62	1 651,65
12.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 100,780	2,62	8 124,05
13.	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	24,360	155,00	3 775,80
14.	2661112800655-6	Placi din beton, pentru trotuare 6cm	m2	375,550	168,00	63 092,40
15.	2663102100000	Beton C8/10	m3	5,202	1 600,00	8 323,20
16.	2663102100000.	Beton C16/20	m3	6,346	1 600,00	10 153,60

**Obiect Lucrari de amenajare a teritoriului și
constructia pereului la gradinita de copii nr. 3 s.
Congaz, Gagauzia**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea				
		1.1. Lucrari demontare				
1	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime	m			63,50 62,70
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,5700	55,00	31,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5700	55,00	31,35
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0800	10,00	0,80
2	RpCS19A	Demontari: dale din beton, la trotuare	m2			39,05 39,05
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	55,00	19,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3600	55,00	19,80
3	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			68,00 52,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	55,00	15,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	55,00	36,85
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	4 833,00	14,50
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	50,00	1,25
		1.2. Lucrari de constructie				
4	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			79,75 79,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	55,00	79,75
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris/ sub bordure	m3			421,73 54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	260,00	299,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	68,00	14,28
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ bordura fara prat	m			98,55 16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	55,00	6,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	55,00	9,90
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,62	2,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	314,00	0,94

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 / fara pret	m	1,0050	78,00	78,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris/ sub pavaj 15cm	m3			421,73 54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	260,00	299,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	68,00	14,28
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ h=6cm	m2			244,32 32,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	55,00	31,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	55,00	0,87
	2661112800655-6	Placi din beton, pentru trotuare 6cm	m2	1,0150	168,00	170,52
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,62	4,19
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,62	20,62
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	314,00	1,57
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	314,00	13,44
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	60,00	1,20
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ h=4cm	m2			231,12 32,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	55,00	31,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	55,00	0,87
	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	1,0150	155,00	157,32
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,62	4,19
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,62	20,62
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	314,00	1,57
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	314,00	13,44
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	60,00	1,20
10	DE10A aplicativ	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/ uluc 50*16*6cm	m			125,11 32,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	55,00	24,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,62	7,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	314,00	2,51
	2666122800285	Uluc 50*16*6cm	m	1,0050	82,00	82,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
11	CB02A	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			102,51 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	55,00	57,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,35	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,70	0,21
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	63,00	1,89
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	31,00	2,48
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	90,00	9,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 833,00	16,92
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 833,00	2,42
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C8/10./ consolidarea bordurilor Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 916,41 211,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	55,00	189,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100000	Beton C8/10	m3	1,0250	1 600,00	1 664,64

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	10,00	2,50
		2. Pereu la gard				
		2.1. Lucrari demontare				
13	RpCI42B aplic.	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			39,84 39,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	55,00	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	55,00	19,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
14	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3			621,95 619,85
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	55,00	434,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	55,00	185,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
15	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			68,00 52,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	55,00	15,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	55,00	36,85
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	4 833,00	14,50
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	50,00	1,25
		2.2. Lucrari de constructie				
16	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			79,75 79,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	55,00	79,75
17	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			102,48 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	55,00	57,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,35	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,70	0,21
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	63,00	1,89
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	31,00	2,48
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	90,00	9,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 833,00	16,94
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 833,00	2,37
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
18	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			17,74 2,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	55,00	2,37
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 916,30 211,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	55,00	189,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100000.	Beton C16/20	m3	1,0250	1 600,00	1 664,52

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	10,00	2,50

APROBAT:



Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)