



Antreprenor

CONSISTCOM SRL  
(denumirea )

Investitor

Primaria comunei Miclesti r.Criuleni  
(denumirea )

Obiect

**Anexa pentru bloc sanitar cu  
retele de canalizare la gimnazial  
din s.Stetcani r.Criuleni**

Valoarea lucrarilor executate

\_\_\_\_\_549 107,72\_\_\_\_\_mii lei

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
pe \_\_\_\_\_XII\_\_\_\_\_an 2023\_\_\_\_\_

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>1.</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |           |                                  |                                                   |
|         |              | <b>1.1. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                      |      |           |                                  |                                                   |
| 1       | CE41A        | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                | m3   | 2,49      | 6 811,25<br>1 276,77             | 16 960,01<br>3 179,16                             |
| 2       | CN50A        | Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                | m3   | 2,49      | 393,75<br>45,05                  | 980,44<br>112,17                                  |
| 3       | CE30A        | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2   | 56,50     | 20,95<br>15,63                   | 1 183,39<br>883,38                                |
| 4       | CN50A        | Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                | m3   | 0,894     | 393,73<br>45,05                  | 352,00<br>40,27                                   |
| 5       | CN51A        | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.                                                                                                                      | m3   | 0,894     | 82,92<br>13,25                   | 74,13<br>11,85                                    |
| 6       | CE07A        | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor                                                                                                                                    | m2   | 56,50     | 129,95<br>60,95                  | 7 341,95<br>3 443,68                              |



| 1                     | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5     | 6                                  | 7                                       |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|                       |        | (tip Lindab)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                                    |                                         |
| 7                     | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                              | m2 | 57,00 | <div>36,42</div> <div>13,25</div>  | <div>2 075,80</div> <div>755,25</div>   |
| 8                     | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 6,00  | <div>200,31</div> <div>15,90</div> | <div>1 201,84</div> <div>95,40</div>    |
| 9                     | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 5,70  | <div>158,92</div> <div>18,55</div> | <div>905,84</div> <div>105,73</div>     |
| 10                    | CE05A  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 22,10 | <div>170,07</div> <div>42,40</div> | <div>3 758,50</div> <div>937,04</div>   |
| 11                    | IzF10A | Strat termoizolator din placi termoizolatoare din cimentoplast -150 mm                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 56,50 | <div>85,00</div> <div>9,01</div>   | <div>4 802,78</div> <div>509,06</div>   |
| 12                    | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment M150 , driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm [4cm]                                                        | m2 | 56,50 | <div>69,70</div> <div>24,67</div>  | <div>3 938,03</div> <div>1 393,94</div> |
| 13                    | IzF01A | Amorsarea suprafetelor cu praimer „IMPERTENE„                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 56,50 | <div>26,20</div> <div>2,12</div>   | <div>1 480,08</div> <div>119,78</div>   |
| 14                    | CE13A  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate „ IMPER„, lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu                                                                                                                                  | m2 | 56,50 | <div>104,70</div> <div>25,44</div> | <div>5 915,41</div> <div>1 437,36</div> |
| <b>Total capitul:</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |                                    |                                         |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |                                    | 50 970,20                               |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5     | 6                                    | 7                                        |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                                      | 13 024,08                                |
|    |         | <b>1.2. Pereti si pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                                                         |    |       |                                      |                                          |
| 15 | CK11C   | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice                                                                      | m2 | 30,50 | <div>1 431,44</div> <div>37,10</div> | <div>43 659,07</div> <div>1 131,55</div> |
| 16 | CL57A   | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                                                              | kg | 26,45 | <div>55,95</div> <div>11,13</div>    | <div>1 479,82</div> <div>294,39</div>    |
|    |         | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                             |    |       |                                      |                                          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                                      | 45 138,89                                |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                                      | 1 425,94                                 |
|    |         | <b>1.3. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                              |    |       |                                      |                                          |
| 17 | CK19A   | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv                                                                                            | m2 | 7,60  | <div>1 690,03</div> <div>58,30</div> | <div>12 844,19</div> <div>443,08</div>   |
|    |         | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                             |    |       |                                      |                                          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                                      | 12 844,19                                |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                                      | 443,08                                   |
|    |         | <b>1.4. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                                      |                                          |
| 18 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 14,70 | <div>2 099,96</div> <div>50,35</div> | <div>30 869,35</div> <div>740,14</div>   |
|    |         | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                             |    |       |                                      |                                          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                                      | 30 869,35                                |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                                      | 740,14                                   |
|    |         | <b>1.5. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                              |    |       |                                      |                                          |
|    |         | <b>1.5.1. P-1</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |                                      |                                          |
| 19 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                                                                      | m2 | 13,50 | <div>13,07</div> <div>11,66</div>    | <div>176,44</div> <div>157,41</div>      |
| 20 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 3,06  | 646,57                               | 1 978,50                                 |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                | 7                     |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-----------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        | 52,47            | 160,56                |
| 21 | DI107  | Amorsarea suprafetelor cu un strat de bitum                                                                                                                                                                                                                                | t  | 0,015  | 12 623,57        | 189,35                |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        | 0,00             | 0,00                  |
| 22 | CG22A  | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp [13 cm]                                                                                                                   | m2 | 61,28  | 157,56<br>47,70  | 9 655,36<br>2 923,06  |
| 23 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga | m2 | 61,28  | 37,11<br>1,59    | 2 273,92<br>97,44     |
| 24 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin [20mm]                                                                                                                                                            | m2 | 61,28  | 85,78<br>37,10   | 5 256,61<br>2 273,49  |
| 25 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade                                                                               | m2 | -61,28 | 28,75<br>12,72   | -1 761,98<br>-779,48  |
| 26 | IzF04B | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( in 2 straturi, K=2 )                                                                                                                                                               | m2 | 61,28  | 261,11<br>8,48   | 16 000,73<br>519,65   |
| 27 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                   | m2 | 61,28  | 85,78<br>37,10   | 5 256,61<br>2 273,49  |
| 28 | CG17D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                | m2 | 61,28  | 390,31<br>132,50 | 23 917,89<br>8 119,60 |
|    |        | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                  |                       |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | 62 943,45             |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6               | 7                      |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|------------------------|
|    |       | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                 | 15 745,21              |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                 | 62 943,45              |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                 | 15 745,21              |
|    |       | <b>1.6. Lucrari de finisare interioara</b>                                                                                                                                                                                                              |    |        |                 |                        |
|    |       | <b>1.6.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                 |                        |
| 29 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2 | 61,28  | 105,06<br>81,09 | 6 438,11<br>4 969,20   |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan                                                                                                    | m2 | 61,28  | 45,38<br>29,15  | 2 781,13<br>1 786,31   |
|    |       | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                 | 9 219,24               |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                 | 6 755,51               |
|    |       | <b>1.6.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                 |                        |
| 31 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru spirit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton             | m2 | 59,50  | 107,19<br>63,60 | 6 377,68<br>3 784,20   |
| 32 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.[3mm]                                                                                       | m2 | 59,50  | 88,54<br>64,66  | 5 268,31<br>3 847,27   |
| 33 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -59,50 | 35,01<br>25,44  | -2 083,33<br>-1 513,68 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 59,50  | 4,84            | 287,98                 |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5     | 6                | 7                     |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|-----------------------|
|    |       | interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       | 1,59             | 94,61                 |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                                                                                                                                  | m2 | 59,50 | 45,38<br>29,15   | 2 700,35<br>1 734,42  |
| 36 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 65,30 | 354,89<br>129,85 | 23 174,06<br>8 479,20 |
|    |       | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |                  |                       |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |                  | 35 725,04             |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |                  | 16 426,03             |
|    |       | <b>1.6.3. Pereti existenti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |                  |                       |
| 37 | CF60B | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie [огнестойкий, влагостойкий]                                                                                                                                                                                 | m2 | 47,50 | 382,53<br>120,31 | 18 170,04<br>5 714,73 |
| 38 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.[3mm]                                                                                                                                                                                      | m2 | 7,50  | 88,54<br>64,66   | 664,07<br>484,95      |
| 39 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                                                                                | m2 | -7,50 | 35,01<br>25,44   | -262,61<br>-190,80    |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 7,50  | 4,84             | 36,30                 |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
|    |        | interioare a peretilor                                                                                                                                                               |    |        | 1,59             | 11,93                  |
| 41 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                | m2 | 7,50   | 45,38<br>29,15   | 340,38<br>218,63       |
|    |        | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                                |    |        |                  |                        |
|    |        |                                                                                                                                                                                      |    |        |                  | 18 948,19              |
|    |        | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                                |    |        |                  | 6 239,43               |
|    |        |                                                                                                                                                                                      |    |        |                  | 63 892,47              |
|    |        |                                                                                                                                                                                      |    |        |                  | 29 420,96              |
|    |        | <b>1.7. Lucrari de finisare exterioara</b>                                                                                                                                           |    |        |                  |                        |
| 42 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane             | m2 | 125,70 | 127,45<br>90,10  | 16 020,97<br>11 325,57 |
| 43 | IzF54C | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala - 70mm | m2 | 85,50  | 347,62<br>110,77 | 29 721,59<br>9 470,83  |
| 44 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                          | m2 | 85,50  | 24,04<br>6,36    | 2 055,42<br>543,78     |
| 45 | CN55A  | Finisare manuala decorativa cu vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"                                                                                                        | m2 | 85,50  | 99,84<br>36,04   | 8 536,32<br>3 081,42   |
| 46 | CH11A  | Placaje cu piatra de cosauti aplicate la soclu fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T .                                                                             | m2 | 40,20  | 717,71<br>360,40 | 28 851,94<br>14 488,08 |
|    |        | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                                |    |        |                  |                        |
|    |        |                                                                                                                                                                                      |    |        |                  | 85 186,24              |
|    |        |                                                                                                                                                                                      |    |        |                  | 38 909,68              |
|    |        | <b>1.8. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                          |    |        |                  |                        |
|    |        | <b>1.8.1. Pereul</b>                                                                                                                                                                 |    |        |                  |                        |
| 47 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                        | m3 | 5,10   | 646,57           | 3 297,51               |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                | 4     | 5     | 6                           | 7                            |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|------------------------------|
| 48 | CA02C  | Beton simplu M100 turnat in egalizari la inaltimei pana la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice                                                                               | m3    | 0,85  | 52,47<br>1 473,44<br>238,50 | 267,60<br>1 252,43<br>202,72 |
| 49 | DE10A  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                          | m     | 35,00 | 135,01<br>31,27             | 4 725,24<br>1 094,45         |
|    |        | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                                            |       |       |                             |                              |
|    |        |                                                                                                                                                                                                  |       |       |                             | 9 275,18                     |
|    |        |                                                                                                                                                                                                  |       |       |                             | 1 564,77                     |
|    |        | <b>1.8.2. крыльцо</b>                                                                                                                                                                            |       |       |                             |                              |
| 50 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                | 100m2 | 0,04  | 2 337,93<br>360,93          | 93,52<br>14,44               |
| 51 | CA02C  | Beton simplu M100 turnat in egalizari la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice                                                                               | m3    | 0,35  | 1 473,26<br>238,50          | 515,64<br>83,47              |
| 52 | CA03F  | Beton simplu M100 turnat cu mijloace clasice, in fundatii beton marfa                                                                                                                            | m3    | 1,40  | 1 532,45<br>204,05          | 2 145,43<br>285,67           |
| 53 | CB02A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2    | 2,50  | 95,53<br>63,60              | 238,83<br>159,00             |
| 54 | CA03F  | Beton simplu M150 turnat cu mijloace clasice, in trepte beton marfa                                                                                                                              | m3    | 1,10  | 1 532,46<br>204,05          | 1 685,71<br>224,46           |
| 55 | CB02A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2    | 1,00  | 95,37<br>63,60              | 95,37<br>63,60               |
| 56 | CG17D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                      | m2    | 11,70 | 390,31<br>132,50            | 4 566,57<br>1 550,25         |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5     | 6                  | 7                    |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|----------------------|
| 57 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 12,60 | 24,15<br>1,59      | 304,33<br>20,03      |
|    |        | <b>Total capitol:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                    |                      |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |                    | 9 645,40<br>2 400,92 |
|    |        | <b>1.8.3. Pandus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                    |                      |
| 58 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                             | 100m2 | 0,04  | 2 337,93<br>360,93 | 93,52<br>14,44       |
| 59 | CA03F  | Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,80  | 1 532,47<br>204,05 | 1 225,98<br>163,24   |
| 60 | CB02A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                              | m2    | 1,00  | 95,37<br>63,60     | 95,37<br>63,60       |
| 61 | CA02C  | Beton simplu M100 turnat in egalizari la inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice                                                                                                                                                                             | m3    | 0,32  | 1 473,46<br>238,50 | 471,51<br>76,32      |
| 62 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 6,00  | 24,15<br>1,59      | 144,92<br>9,54       |
| 63 | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada.                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 53,70 | 49,60<br>11,13     | 2 663,63<br>597,68   |
| 64 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t     | 0,05  | 1 201,00<br>341,32 | 60,05<br>17,07       |
|    |        | <b>Total capitol:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                    |                      |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |                    | 4 754,97<br>941,88   |
|    |        | <b>1.8.4. Podium</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                    |                      |
| 65 | CG22A  | Pardoseli din beton simplu clasa M 200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu,                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 31,75 | 157,56<br>47,70    | 5 002,58<br>1 514,47 |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6              | 7                    |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|----------------------|
|    |        | driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp [130 mm]                                                                                                                                                                                   |    |        |                |                      |
| 66 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa M 200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga | m2 | 31,75  | 37,11<br>1,59  | 1 178,11<br>50,48    |
| 67 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                       | m2 | 31,75  | 85,78<br>37,10 | 2 723,51<br>1 177,92 |
| 68 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade                                                               | m2 | -31,75 | 28,75<br>12,72 | -912,91<br>-403,86   |
| 69 | IzF04B | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum                                                                                                                                                                          | m2 | 31,75  | 261,11<br>8,48 | 8 290,24<br>269,24   |
| 70 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin [25 mm]                                                                                                                                               | m2 | 31,75  | 85,78<br>37,10 | 2 723,51<br>1 177,92 |
| 71 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade                                                                   | m2 | -31,75 | 14,38<br>6,36  | -456,47<br>-201,93   |
|    |        | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                |                      |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                | 18 548,58            |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                | 3 584,26             |
|    |        | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                |                      |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                | 42 224,12            |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                | 8 491,83             |