

Antreprenor I.I. "Gamureac Alexandru"
 (denumirea)

Investitor _____
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a institutiei
 de educatie timpurie, sat.
 Cobani, r-ul Glodeni**

Valoarea lucrarilor executate **675,966.98 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul A				
		1.1. Demolari				
1	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	2. 00	648.87 646.62	1,297.74 1,293.24
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	91. 10	19.59 18.69	1,784.70 1,702.80
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	8. 50	79.77 79.77	678.06 678.06
4	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Cu recuperarea materialului, pentru utilizarea ulterioara)	buc	2. 00	93.46 93.46	186.93 186.93
5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului, pentru utilizarea ulterioara)	buc	2. 00	80.72 80.72	161.44 161.44
6	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1. 00	74.77 74.77	74.77 74.77

Документ составлен с использованием программы WinСмета NEO

Документ составлен с использованием программы WinСмета NEO

1	2	3	4	5	6	7
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Cu recuperarea materialului, pentru utilizarea ulterioara)	m2	3. 00	13.60 13.60	40.79 40.79
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize) (Cu recuperarea materialului, pentru utilizarea ulterioara)	buc	25. 00	5.10 5.10	127.46 127.46
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12. 00	18.69 18.69	224.32 224.32
10	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (coborirea gunoiului de pe acoperis)	t	35. 00	139.35 139.35	4,877.28 4,877.28
11	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	35. 00	64.50 0.00	2,257.50 0.00
		Total	Lei			11,710.99
		Total capitol: Inclusiv salariu				11,710.99 9,367.09
		1.2. Pardoseli				
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	13. 67	473.63 84.10	6,474.54 1,149.64
13	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Strat egalizator din beton B7.5, 80mm)	m3	7. 29	1,497.50 327.18	10,916.81 2,385.11
14	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv	m2	91. 10	58.10 3.40	5,292.49 309.29

Документ составлен с использованием программы "ГАС-Метрикс"

1	2	3	4	5	6	7
		scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc				
15	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg\m3).	m2	91. 10	230.47 55.91	20,995.65 5,093.10
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	72. 90	95.74 59.48	6,979.47 4,336.02
17	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2)	m2	72. 90	32.32 20.40	2,356.38 1,486.97
		Total	Lei			53,015.34
		Total capitol: Inclusiv salariu				53,015.34 14,760.13
		1.3. Pereti				
18	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (zidarie interioara)	m3	3. 00	1,199.33 316.09	3,597.99 948.26
		Total	Lei			3,597.99
		Total capitol: Inclusiv salariu				3,597.99 948.26
		1.4. Tavane				
19	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din	m2	95. 50	397.05 215.82	37,918.40 20,611.18

Документ составлен с использованием программы WinMeta Ned

1	2	3	4	5	6	7
		ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm,)				
20	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm, hidrofug)	m2	8. 50	402.32 215.82	3,419.73 1,834.50
		Total	Lei			41,338.13
		Total capitol: Inclusiv salariu				41,338.13 22,445.68
		Total	Lei			109,662.45
		Total capitol: Inclusiv salariu				109,662.45 47,521.16
		2. Blocul B				
		2.1. Demolari				
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3. 60	35.88 35.88	129.16 129.16
22	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	4. 00	648.87 646.62	2,595.49 2,586.49
23	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	224. 80	19.59 18.69	4,404.82 4,202.62
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	610. 10	23.84 22.94	14,546.25 13,997.10
25	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Cu recuperarea materialului, pentru utilizarea ulterioara)	m2	7. 00	13.60 13.60	95.17 95.17
	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari	buc	60. 00	5.10 5.10	305.89 305.89

Документ составлен с использованием программы WinCмета NEO

1	2	3	4	5	6	7
		: unipolare (intrerupatoare, prize) (Cu recuperarea materialului, pentru utilizarea ulterioara)				
27	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	38. 00	18.69 18.69	710.35 710.35
28	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (coborirea gunoiului de pe acoperis)	t	80. 00	139.35 139.35	11,148.06 11,148.06
29	Tsl50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	80. 00	64.50 0.00	5,160.00 0.00
		Total	Lei			39,095.19
		Total capitol: Inclusiv salariu				39,095.19 33,174.84
		2.2. Pardoseli				
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	33. 72	473.67 84.11	15,972.25 2,836.30
31	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Strat egalizator din beton B7.5, 80mm)	m3	17. 98	1,498.00 327.12	26,934.12 5,881.62
32	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	224. 80	58.11 3.40	13,063.83 763.88
33	IzF52A	Executarea izolatiei	m2	224. 80	230.48	51,811.52

1	2	3	4	5	6	7
		termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg/m3).			55.91	12,568.76
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	160.60	95.76 59.48	15,378.72 9,552.33
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2)	m2	160.60	32.32 20.39	5,190.45 3,274.75
		Total	Lei			128,350.89
		Total capitol: Inclusiv salariu				128,350.89 34,877.64
		2.3. Pereti				
36	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (zidarie interioara)	m3	5.00	1,199.33 316.09	5,996.67 1,580.45
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (grund betonocontact)	m2	610.10	7.67 2.55	4,681.90 1,554.95
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	410.00	172.36 144.45	70,667.19 59,224.09
39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la	m2	410.00	86.18 72.22	35,333.66 29,612.04

1	2	3	4	5	6	7
		pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (K=0.5)				
40	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminu (Montarea la loc a intrerupatoarelor existent, Intrerupator K=0; Doze pentru aparate K=0)	buc	18.00	23.13 22.94	416.33 412.95
41	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Montarea la loc a prizelor existent, priza K=0; Doze pentru aparate K=0)	buc	42.00	27.96 26.34	1,174.35 1,106.31
42	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Montarea la loc a corpurilor de iluminat existente, corp de iluminat K=0)	buc	38.00	27.42 19.54	1,041.89 742.64
		Total	Lei			119,311.99
		Total capitol:				119,311.99

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				94,233.43
		Total	Lei			286,758.07
		Total capitol: Inclusiv salariu				286,758.07 162,285.91
		3. Blocul Bucatarie				
		3.1. Demolari				
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	93. 50	23.85 22.95	2,229.64 2,145.49
44	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	34. 20	79.85 79.85	2,730.94 2,730.94
45	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului, pentru utilizarea ulterioara)	buc	1. 00	80.72 80.72	80.72 80.72
46	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1. 00	74.77 74.77	74.77 74.77
47	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Cu recuperarea materialului, pentru utilizarea ulterioara)	m2	1. 00	13.60 13.60	13.60 13.60
48	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize) (Cu recuperarea materialului, pentru utilizarea ulterioara)	buc	6. 00	5.10 5.10	30.59 30.59
49	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4. 00	18.69 18.69	74.77 74.77
50	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (coborirea gunoiului de pe acoperis)	t	3. 00	139.35 139.35	418.05 418.05
51	Tsl50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	3. 00	64.17 0.00	192.50 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			5,845.58
		Total capitol: Inclusiv salariu				5,845.58 5,568.93
		3.2. Pereti				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (grund betonocontact)	m2	93.50	7.67 2.54	717.25 237.92
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	93.50	172.35 144.45	16,114.29 13,505.98
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30.00	27.44 16.99	823.09 509.82
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30.00	123.16 103.66	3,694.75 3,109.90
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30.00	5.65 2.55	169.47 76.47
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42.05	5.65 2.55	237.45 107.06
58	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	42.05	446.55 186.93	18,777.26 7,860.57
		Total	Lei			40,533.56
		Total capitol: Inclusiv salariu				40,533.56 25,407.72
		3.3. Tavane				
59	CK50B	Tavane suspendate	m2	34.20	402.26	13,757.27

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm, hidrofug)			215.83	7,381.34
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% din suprafat pentru rosturi)	m2	3.42	27.32 16.89	93.44 57.78
		Total	Lei			13,850.71
		Total capitol: Inclusiv salariu				13,850.71 7,439.12
		3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
61	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Montarea la loc a lavoarului existent, Lavoar K=0)	buc	1.00	359.49 186.93	359.49 186.93
62	RpSC22A	Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Montarea la loc a chiuvetei existent, chiuveta K=0)	buc	1.00	350.10 174.19	350.10 174.19
63	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2.00	303.94 169.94	607.88 339.88

1	2	3	4	5	6	7
		(Montarea la loc a bateriilor amestecatoare pentru lavoare si chiuvete existente, Baterie amestecatoare K=0)				
64	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Montarea la loc a radiatoarelor existente, Radiator K=0)	buc	2.00	69.06 55.23	138.11 110.46
		Total	Lei			1,455.58
		Total capitol: Inclusiv salariu				1,455.58 811.46
		3.5. Lucrari electrice				
65	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Montarea la loc a intrerupatoarelor existent, Intrerupator K=0; Doze pentru aparate K=0)	buc	2.00	23.12 22.94	46.25 45.88
66	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Montarea la loc a prizelor existent, priza K=0; Doze pentru aparate K=0)	buc	4.00	27.96 26.34	111.84 105.36
67	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai	buc	4.00	27.42 19.54	109.67 78.17

1	2	3	4	5	6	7
		multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Montarea la loc a corpurilor de iluminat existente, corp de iluminat K=0)				
		Total	Lei			267.76
		Total capitol: Inclusiv salariu				267.76 229.41
		Total	Lei			61,953.19
		Total capitol: Inclusiv salariu				61,953.19 39,456.64

		Total	Lei	458,373.71
		Asigurari sociale	24 %	59,823.29
		Transport	4 %	7,765.49
		Total		525,962.49
		Cheltuieli de regie	5 %	26,298.12
		Total		552,260.61
		Beneficiul	2 %	11,045.21
		Total		563,305.82
		TVA	20 %	112,661.16
				675,966.98
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		249,263.71

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
I.I. "Gamureac Alexandru"

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

I.I. "Gamureac Alexandru"

(funcția, numele, prenumele, semnatura)

(funcția, numele, prenumele, semnatura)



L.C.

