

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Achiziționarea Lucrarilor de reparatie a cabinetului radiologic din incinta
IMSP Spitalul Raional Basarabeasca
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		
		1.5 luni (conform graficului stabilit)		
1.	Organizare de șantier			
2.	Demolareaperetilor de zidarie din spargeripentrucreeri de goluri in zidarie			
3	Desfacereapardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc			
4	Desfacereapardoselilororreci din betonsau mortar de ciment			
5	Demontareausilorsiferestre lormetalice			
6	Placareaperetilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montatipestructura din profilzincat: pesuprafetecurbe, inclusivglafurileusilorsifer estrelor			
7	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimeapina la 4 m			
8	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusivtaierea la dimensiuni a traverselor			
9	Grunduireasuprafetelorinte rioare a peretilorsitavanelor			

10	Tencuieiiinterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestecuscatpebaza de ipsos, la peretisiperetidespartitori, prepararemanuala a mortarului.			
11	Grunduireasuprafetelorinterioare a peretilorsitavanelor			
12	Aplicareamanuala a chituluipebaza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafeteleperetilor, coloanelorsitavanelor			
13	Grunduireasuprafetelorinterioare a peretilorsitavanelor			
14	Vopsitoriiinterioare cu vopseapebaza de copolimerivinilici in emulsieapoasa, aplicate in 2 straturipeglet existent, executate manual			
15	Pardoseli din betonsimpluclasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnatpeloc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp			
16	Pardoseliepoxidiceturnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafatalucioasa, grosimeastratului de 2,0-2,5 mm pesuport existent			

17	Usiconfectionate din profiluri din aluminiu, inclusivarmaturilesiaccesoriilenecesareusilormontate in zidarie de oricenatura, la constructii cu inaltimeapina la 35 m inclusiv, in douacanat, cu suprafatatoculuipina la 7 mpinclusiv / Usamedicalabatanta cu plumb pentruradiologie, Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL, RAL Alb; stratprotectieradiatie, Toc metalicreglabilvopsit in camp electrostatic, RAL Alb, cu lacat			
18	Usiconfectionate din profiluri din aluminiu, inclusivarmaturilesiaccesoriilenecesareusilormontate in zidarie de oricenatura, la constructii cu inaltimeapina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafatatoculuipina la 7 mpinclusiv			
19	Tavanesuspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusivsistemul-grila			
20	Demontari de corpuri de iluminatorice tip, inclisivtijelesigloburile			
21	Montareacablurilorpentruenergieelectrica, instalate liber in santurisaupfundulcanalelor, avindsectiuneaconductorilor pina la 16 mmp			
22	Montareatubuluiflexibilizolant, usor, cu invelisflexibil din material plactic (IPFY), avinddiametrul 16-25 mm			

23	Montareaprizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșă, etanșă metalică sau similară, montate îngropate sub tencuială sau aparente pediculuri din lemn sau plastic			
24	Montare a întrerupătoarelor bipolare sau bipolare de 10- 25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșă în carcasa de aminoplast, bachelită, metalică sau portelan, montate îngropate sau aparente pediculuri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu			
25	Montare a întrerupătoarelor - întrerupător monopolar 25 A - simbol 3129 N			
26	Montare a tablourilor de distribuție electrică pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalație cu 2 circuite tip C-2			
27	Montare a corpurilor de iluminat LED			
28	Montare a elementelor de protecție din material plastic, îngropate sub tencuială, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice			

Semnat: semnatura electronica

Nume: Pîrău Marianna

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Stroy