

NOTĂ INFORMATIVĂ
Nr. _1_
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna __ 06 _ 2025


Investitor (Beneficiar): Primaria com. Ivancea	Cod fiscal – 1007601001754
Antreprenor general: SRL „Luminat Select,,	Cod fiscal – 1020606002841
Contractul de antrepriză	Nr 16 Din „19 ” 05 2025
Denumirea obiectului :	Reparatia incaperii din incinta Primariei com. Ivancea

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului General și de către antreprenorului general – beneficiarului Construcției și băncii care finanțează executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	Valoarea categoriilor executate, lei		
	De la începutul Anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
1	2		4
Valoarea lucrărilor de antrepriză	199 750.44	199 750.44	
Total	199 750.44	199 750.44	
TVA 20%	39 950.09	39 950.09	
Total pentru plată	239 700.53	239 700.53	

Beneficiar
Primaria com. Ivancea

Antreprenor
SRL „Luminat Select,,



[Signature] **Alexei Savitchi**

[Signature] **Victor Coniuc**

Antreprenor SRL „Luminat Select,,
(denumirea)

Investitor Primaria com. Ivancea
(denumirea)

Obiect **Reparatia incaperii din incinta
Primariei com. Ivancea**

Valoarea lucrarilor executate

239 700,53 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 06 an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	0,500	77,34 76,50	38,67 38,25
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,450	85,00	38,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,015	20,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	12,00	0,12
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din PAL	m2	42,000	79,90 79,90	3 355,80 3 355,80
	7422010060100	Timplar	h-om	19,740	85,00	1 677,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,740	85,00	1 677,90
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si coloane	m2	113,000	23,82 22,95	2 691,66 2 593,35
	7122050013400	Zidar	h-om	13,560	85,00	1 152,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,950	85,00	1 440,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,650	15,00	84,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,130	12,00	13,56
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru	buc	16,000	5,10 5,10	81,60 81,60

1	2	3	4	5	6	7
		desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanța)				
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,960	85,00	81,60
5	TR11AA05G 3	Incarcarea materialelor din grupa A - deseuri de constructie, in auto, categoria 3	t	0,800	8,50 8,50	6,80 6,80
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,080	85,00	6,80
6	Ts151A3	Transportarea deeurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 3 km	t	0,800	13,27 0,00	10,62 0,00
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	0,025	425,00	10,62
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				6 185,15 6 075,80
		2. Lucrari de reparatie				
7	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	40,000	377,35 216,75	15 094,00 8 670,00
	74220100601 00	Timplar	h-om	92,000	85,00	7 820,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	8,000	85,00	680,00
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	2,000	85,00	170,00
	26621027002 01	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	14,000	168,00	2 352,00
	28401363127 02	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	36,000	37,00	1 332,00
	28401363127 03	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	16,000	29,00	464,00
	28741158338 71	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 920,000	0,50	960,00
	28741158338 74	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 120,000	0,50	560,00
	28221157080 00	Element de sustinere	buc	108,000	7,00	756,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,000	5,22 2,55	209,00 102,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	1,200	85,00	102,00
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	6,000	16,00	96,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,000	5,50	11,00
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,000	53,95 46,75	2 158,01 1 870,00

1	2	3	4	5	6	7
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	18,000	85,00	1 530,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	4,000	85,00	340,00
	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	42,196	6,80	286,93
	41001262028 18	Apa	m3	0,040	15,00	0,60
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040	12,00	0,48
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,000	5,22 2,55	209,00 102,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	1,200	85,00	102,00
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	6,000	16,00	96,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,000	5,50	11,00
11	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	40,000	97,40 71,40	3 896,00 2 856,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om.	33,600	85,00	2 856,00
	24301161039 00	Vopsea lavabila	kg	20,000	52,00	1 040,00
12	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	92,000	110,10 72,25	10 129,34 6 647,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	13,800	85,00	1 173,00
	71240100107 001	Dulgher	h-om	64,400	85,00	5 474,00
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,184	4 833,00	889,27
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,322	4 833,00	1 556,23
	28741258812 41	Saibe uzuale M 10	kg	27,600	0,35	9,66
	28741158410 33	Piulite uzuale patrate M 10	buc	27,600	0,30	8,28
	28741158250 03	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	27,600	1,25	34,50
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,600	63,00	289,80
	27341138032 07	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,200	29,00	266,80
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	13,800	31,00	427,80
13	CD72B	Astuparea golului de fereastră cu placi din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti	m2	0,500	501,60 228,14	250,80 114,07
	93100600199 30	Muncitor	h-om	1,342	85,00	114,07
	26621027010 00	Placi ghips-carton	m2	1,055	68,00	71,74
	27107035202 84	Profil de ghidaj	m	0,575	33,00	18,97
	27107035202 85	Profil de suport	m	1,105	29,00	32,05

1	2	3	4	5	6	7
	25231567200 72	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	0,613	2,00	1,23
	25132066216 01	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rostiturilor de ghips-carton	m	0,761	1,25	0,95
	24302261028 22	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,272	5,00	1,36
	24302261010 17	Grund "Tifengrund"	kg	0,088	33,00	2,90
	20511429507 11	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	0,754	1,00	0,75
	28741158338 73	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	14,789	0,40	5,92
	26811260014 73	Hirtie pentru slefuit	m2	0,008	60,00	0,48
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	12,00	0,06
	29522700076 09	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,032	10,00	0,32
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	134,000	5,22 2,55	700,15 341,70
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	4,020	85,00	341,70
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	20,100	16,00	321,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,700	5,50	36,85
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	134,000	160,20 135,15	21 466,80 18 110,10
	71220500134 42	Tencuitor	h-om.	213,060	85,00	18 110,10
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	956,760	3,50	3 348,66
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,536	15,00	8,04
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	134,000	29,73 17,00	3 984,42 2 278,00
	71220500134 00	Zidar	h-om	26,800	85,00	2 278,00
	26141226019 13	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	147,400	11,00	1 621,40
	24621061101 32	Aracet CPMB	kg	20,100	4,20	84,42
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,040	15,00	0,60
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	134,000	53,95 46,75	7 229,35 6 264,50
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	60,300	85,00	5 125,50

1	2	3	4	5	6	7
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	13,400	85,00	1 139,00
	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	141,357	6,80	961,23
	41001262028 18	Apa	m3	0,134	15,00	2,01
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,134	12,00	1,61
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	134,000	5,22 2,55	700,15 341,70
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	4,020	85,00	341,70
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	20,100	16,00	321,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,700	5,50	36,85
19	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	134,000	97,40 71,40	13 051,60 9 567,60
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om.	112,560	85,00	9 567,60
	24301161039 00	Vopsea lavabila	kg	67,000	52,00	3 484,00
20	CK26B aplic.	Coltare pentru protejare tocurilor din aluminiu perforat	m	70,000	37,32 34,00	2 612,40 2 380,00
	74220100601 00	Timplar	h-om	22,400	85,00	1 904,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	5,600	85,00	476,00
	27431235490 2-6	Coltare de protejare din aluminiu perforat	m	70,000	3,20	224,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,700	12,00	8,40
21	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	44,000	68,71 51,00	3 023,13 2 244,00
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	24,200	85,00	2 057,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,200	85,00	187,00
	25211067183 74	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	44,880	16,00	718,08
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,022	15,00	0,33
	24621061104 31	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	5,280	11,00	58,08
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,220	12,00	2,64
22	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat/ intarirea tavanului cu suruburi	buc	465,000	14,30 13,60	6 649,50 6 324,00
	74220100601 00	Timplar	h-om	74,400	85,00	6 324,00
	28741363134	Diblu din material plastic	buc	465,000	0,70	325,50

1	2	3	4	5	6	7
	00					
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	92,000	365,33 187,00	33 610,36 17 204,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	13,800	85,00	1 173,00
	74220100601 00	Timplar	h-om	188,600	85,00	16 031,00
	28741363133 00	Diblu din metal	buc	368,000	0,70	257,60
	27321036461 51	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	96,600	167,00	16 132,20
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,380	12,00	16,56
24	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat pentru Armstrong 600*600 LED	buc	10,000	397,55 19,55	3 975,50 195,50
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	2,300	85,00	195,50
	28752744005 01	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	10,500	360,00	3 780,00
25	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 2 clapete	buc	2,000	63,77 25,50	127,54 51,00
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,600	85,00	51,00
	11110001000 20-2	Intrerupator 2 clapete	buc	2,000	33,00	66,00
	28112363110 02	Doze pentru aparate	buc	2,000	5,00	10,00
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,010	4,00	0,04
	25132066215 22	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,400	1,25	0,50
26	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor-automat 16 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast	buc	2,000	59,56 22,95	119,12 45,90
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,540	85,00	45,90
	11110001000 2 4	Intrerupator automat 16A	buc	2,020	31,00	62,62
	28112363110 02	Doze pentru aparate	buc	2,000	5,00	10,00
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,010	20,00	0,20
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,100	4,00	0,40
27	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	70,000	63,75 63,75	4 462,50 4 462,50
	71220500134	Zidar	h-om	7,000	85,00	595,00

1	2	3	4	5	6	7
	00					
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	45,500	85,00	3 867,50
28	RpEE17B	Inlocuirea prizelor	buc	6,000	80,20 41,65	481,20 249,90
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	2,940	85,00	249,90
	27461673351 01	Priza	buc	6,000	33,00	198,00
	28112363110 02	Doze pentru aparate	buc	6,000	5,00	30,00
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,300	4,00	1,20
	25132066215 22	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,200	1,25	1,50
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,030	20,00	0,60
29		Cablu pina la 35 kV, pozat				
	08-02-145-1	pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,700	838,97 622,20	587,28 435,54
	1	Muncitor	h-om	5,124	85,00	435,54
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	68,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,006	766,00	4,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,028	70,00	1,96
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,067	70,00	4,69
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,350	21,00	7,35
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,273	10,00	2,73
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,197	10,00	11,97
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,197	10,00	11,97
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,273	390,00	106,47
30	pret furnizor	Cablu VVGng LS 3*1,5mm2	m	30,000	10,20 0,00	306,00 0,00
	1-315	Cablu VVGng LS 3*1,5mm2	m	30,000	10,20	306,00
31	pret furnizor	Cablu VVGng LS 3*2,5mm2	m	40,000	17,67 0,00	706,80 0,00
	1-325	Cablu VVGng LS 3*2,5mm2	m	40,000	17,67	706,80
32	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700	3 089,99 2 023,00	2 162,99 1 416,10
		Macarane electrice, forta de	h-om	16,660	85,00	1 416,10
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,672	48,00	32,26
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,380	15,00	140,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,380	7,00	65,66
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,140	60,00	8,40
	5009030	Flanse	10 buc	0,700	50,00	35,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,690	33,00	154,77
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,600	7,00	88,20
	5009070	Racordari	10 buc	1,260	7,00	8,82
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de	h-ut	0,077	10,00	0,77

1	2	3	4	5	6	7
		montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,060	10,00	110,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,890	20,00	37,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,388	10,00	33,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,077	390,00	30,03
33	pret furnizor	Tub flexibil d=16-25mm	m	70,000	9,33	653,10
					0,00	0,00
	1-1625	Tub flexibil 16-25mm	m	70,000	9,33	653,10
		Total capitol:				
		Total				138 556,04
		Incluziv salariu				92 273,11

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	144 741,19
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	23 603,74
	Transportarea materialelor	10,00 %	4 599,17
	Cheltuieli de regie	10,00 %	17 294,41
	Total	100,00 +	190 238,51
	Beneficiu	5,00 %	9 511,93
	Total	100,00 +	199 750,44
	TVA	20,00 %	39 950,09
			239 700,53
	TOTAL:		98 348,91

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.