

# IP "Centrul de Tehnologii Informationale in Finante"

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 92 112 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Container modular 2.5m*2m, (1 buc) gata echipat Capitolul 1.1 Lucrari de constructie montaj Capitolul 1.1.1 Structura metalica a modulelor</b>				
1	CL30A	Structuri metalice, spatiale, alcatuite din module, pentru acoperirea unor suprafete libere mari, la cladiri industriale si social-culturale, realizate la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu structura integral metalica, exclusiv paneelele (Металлические пространственные конструкции, собранные из модулей, для покрытия больших свободных площадей, в промышленных и культурно-социальных зданиях, на высоте до 35 м включительно с цельнометаллической структурой, исключая панели)	t	0,5500	21 914 1 730	12 052,62 951,39
2	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Дополнительная герметизация штаб или швов по контуру из пенопласта) Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500	m	11,0000	35 12	380,95 126,85
		<i>Total</i>	lei			12 433,57
		<i>Asigurarea sociala (VR) * 24 %</i>	24 %			258,78
		<i>Cheltuieli de transport (VR) * 2 %</i>	2 %			227,11
		<i>Cheltuieli directe VR+Asigur+Cheltu</i>				12 919,46
		<i>Cheltuieli de regie (Cheltu) * 3 %</i>	3 %			387,58
		<i>Beneficiu de deviz (Cheltu+Cheltu) * 2 %</i>	2 %			266,14
		<i>Total Cheltu+Cheltu+Benefi</i>				13 573,18
		<i>TVA (Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %</i>	20 %			2 714,64
		<b>Total Capitolul 1. Container modular 2.5m*2m, (1 buc) gata echipat Capitolul 1.1 Lucrari de constructie montaj Capitolul 1.1.1 Structura metalica a modulelor Inclusiv salariu</b>				<b>16 287,82 1 078,24</b>
		<b>2. Capitolul 1.1.2 Inchideri si compratimintari</b>				
3	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" grosimea panourilor 80 mm cu rezitenta la foc EI15 reactive foc B-S2, D0, coeficient transfer termic 0.29Kcal / m.p.hCL (Стены из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" при высоте монтажа до 12 м, монтируемые на металлические или ж/бетонные ригели: панели расположены поверх направляющих. Марка и тип стыковки	m2	15,5700	779 79	12 122,71 1 229,94

1	2	3	4	5	6	7
		панелей берутся согласно проекту) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300				
4	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime RAL9010, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Подоконники и козырьки из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклотитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные на кирпичной кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной до 15 см) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500	m	9,0000	73 49	653,36 441,09
		<i>Total</i>	lei			12 776,07
		<i>Asigurarea sociala (VR) * 24 %</i>	24 %			401,05
		<i>Cheltuieli de transport (VR) * 2 %</i>	2 %			222,10
		<i>Cheltieli directe VR+Asigur+Cheltu</i>				13 399,22
		<i>Cheltuieli de regie (Chelti) * 3 %</i>	3 %			401,98
		<i>Beneficiu de deviz (Chelti+Cheltu) * 2 %</i>	2 %			276,02
		<i>Total Chelti+Cheltu+Benefi</i>				14 077,22
		<i>TVA (Chelti+Cheltu+Benefi) * 20 %</i>	20 %			2 815,44
		<b>Total Capitolul 1.1.2 Inchideri si compratimintari Inclusiv salariu</b>				<b>16 892,66 1 671,03</b>
		<b>3. Capitolul 1.1.3 Acoperis</b>				
5	CL10C	Elemente metalce a stucturii de rezistenta a acoperisului din otel marca C235, la inaltime pina la 35m, cu greutatea pina la 0.150t, asamblate prin sudura (carcasa pentru etalond) (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом до 0,150 т, соединение на сварке)	t	0,2000	25 114 4 901	5 022,79 980,22
6	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную красками на основе алкидных смол, по месту, в 1 слой грунта и 1 слой краски поверхностей металлических конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи и т.д.), из легких профилей)	t	0,2000	1 056 617	211,28 123,39
7	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Кровли из легких панелей, состоящих из профилированных листов с	m2	5,0000	770 86	3 852,22 432,45

1	2	3	4	5	6	7
		термоизоляции, типа "Сэндвич" по металлическим ригелям. Марка и тип стыковки панелей берутся согласно проекту) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,0200				
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass D=75mm din PVC (Системы водосточных труб типа "brass" из PVC) Material marunt=1,0200	m	3,0000	169 20	508,34 60,54
9	CL53D	Placaj constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, din material compozit cu gr. 4mm, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30 % (Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой стен зданий и сооружений металлическими панелями-кассетами на винтовом скрытом соединении при площади, занимаемой архитектурными деталями до 30% площади стены. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,0050	m2	5,0000	1 101 128	5 506,28 639,45
		<i>Total</i>	lei			15 100,91
		<i>Asigurarea sociala (VR) * 24 %</i>	24 %			536,65
		<i>Cheltuieli de transport (VR) * 2 %</i>	2 %			257,30
		<i>Cheltuieli directe VR+Asigur+Cheltu</i>				15 894,86
		<i>Cheltuieli de regie (Cheltu) * 3 %</i>	3 %			476,85
		<i>Beneficiu de deviz (Cheltu+Cheltu) * 2 %</i>	2 %			327,44
		<i>Total Cheltu+Cheltu+Benefi</i>				16 699,15
		<i>TVA (Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %</i>	20 %			3 339,83
		<b>Total Capitolul 1.1.3 Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>20 038,98 2 236,05</b>
		<b>4. Capitolul 1.1.4 Timplarie</b>				
10	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canal (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2м2) (F1- 2.5m*1m cu 2 deschidere (2 buc); F2- 1.2m*1.1m (2buc); F3- 1m*0.4m (2 buc) cu 2 deschidere	m2	4,1000	1 232 94	5 052,94 387,00
11	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы)	m	1,6000	285 5	456,30 8,30
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m	1,6000	383 23	612,90 36,90
13	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий дверными блоками из ПВХ-профилей: площадь проема до 3м2) U1- 2.15*0.9m (2buc))	m2	1,9400	1 426 92	2 766,32 179,30

1	2	3	4	5	6	7
14	СК33А	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Автоматическое устройство закрывания дверей)	buc	1,0000	584 113	583,90 113,01
15	СК31В	Masa 1.65*0.66m (2buc), montate pe suport din metal late de 30 cm, executate PFL dur de 6mm grosimea (PAL din 18 mm grosime) pe suporti metalice (Установка полок для кладовых на деревянные или металлические опоры, шириной 30 см, из жесткой ДВП толщ. 6мм (ДСП толщ. 18мм), по стальным опорам) Material marunt (cuie, suruburi pentru lemn cu cap inecat, clei de oase)=1,0075	m2	1,0900	349 80	380,76 87,36
		<i>Total</i>	lei			9 853,12
		<i>Asigurarea sociala (VR) * 24 %</i>	24 %			194,85
		<i>Cheltuieli de transport (VR) * 2 %</i>	2 %			180,83
		<i>Cheltuieli directe VR+Asigur+Cheltu</i>				10 228,80
		<i>Cheltuieli de regie (Cheltu) * 3 %</i>	3 %			306,86
		<i>Beneficiu de deviz (Cheltu+Cheltu) * 2 %</i>	2 %			210,72
		<i>Total Cheltu+Cheltu+Benefit</i>				10 746,38
		<i>TVA (Cheltu+Cheltu+Benefit) * 20 %</i>	20 %			2 149,27
		<b>Total Capitolul 1.1.4 Timplarie Inklusiv salariu</b>				<b>12 895,65 811,87</b>
		<b>5. Capitolul 1.1.5 Pardosele</b>				
16	СЕ44А	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Кровли из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" по металлическим ригелям. Марка и тип стыковки панелей берутся согласно проекту) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,0200	m2	5,0000	770 86	3 852,22 432,45
17	СЕ30А	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2	5,0000	19 17	97,05 85,05
18	CG08А 2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая деревянные плинтуса, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	5,0000	224 63	1 121,97 317,13
		<i>Total</i>	lei			5 071,24
		<i>Asigurarea sociala (VR) * 24 %</i>	24 %			200,31
		<i>Cheltuieli de transport (VR) * 2 %</i>	2 %			84,73
		<i>Cheltuieli directe VR+Asigur+Cheltu</i>				5 356,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie (Cheltu) * 3 %</i>	3 %			160,69
		<i>Beneficiu de deviz (Cheltu+Cheltu) * 2 %</i>	2 %			110,34
		<i>Total Cheltu+Cheltu+Benefi</i>				5 627,31
		<i>TVA (Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %</i>	20 %			1 125,47
		<b>Total Capitolul 1.1.5 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>6 752,78 834,63</b>
		<b>6. Capitolul 1.1.6 Raclama vizuala</b>				
19	1	Inscriptie din litere volumetrice		1,0000	1 000	1 000,00
					0	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 000,00
		<i>Cheltuieli de transport (VR) * 2 %</i>	2 %			20,00
		<i>Cheltuieli directe VR+Asigra+Cheltu</i>				1 020,00
		<i>Cheltuieli de regie (Cheltu) * 3 %</i>	3 %			30,60
		<i>Beneficiu de deviz (Cheltu+Cheltu) * 2 %</i>	2 %			21,01
		<i>Total Cheltu+Cheltu+Benefi</i>				1 071,61
		<i>TVA (Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %</i>	20 %			214,32
		<b>Total Capitolul 1.1.6 Raclama vizuala Inclusiv salariu</b>				<b>1 285,93</b>
		<b>7. Capitolul 2. Lucrarile de montare si reglare-demarare Capitolul 2.1 Lucrari electrice</b>				
20	RpEG0 3A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж распределительных щитов в виде панели, шкафа, ячейки или пульта, полностью оснащенных, весом до 150 кг) Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc	1,0000	1 385	1 384,97
					563	563,34
21	RpEE1 4D	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 (Монтаж однополярных выключателей двойных отвесных - шифр 0146)	buc	1,0000	129	128,89
					25	25,37
22	08-03- 591-9	Розетка штепсельная: утепленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0800	2 493	199,44
					2 197	175,75
23	Priza	Priza		8,0000	34	275,20
24	RpEF1 5A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- тип CIO 20 Вт, без ламп)	buc	2,0000	370	740,00
					63	126,85
25	RpEB1 0G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp (Наружная прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, для напряжения 300/500 V, MYYM, площадью сечения 3x1,5 мм2) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	10,0000	47	466,48
					20	196,04
26	RpEB1 0H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp (Наружная прокладка	m	10,0000	47	472,23
					20	201,81

1	2	3	4	5	6	7
		медных жгутов с изоляцией из ПВХ, для напряжения 300/500 V, МYYM, площадью сечения 3x2,5 мм2) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300				
		<i>Total</i>	lei			3 667,21
		<i>Asigurarea sociala (VR) * 24 %</i>	24 %			309,40
		<i>Cheltuieli de transport (VR) * 2 %</i>	2 %			47,54
		<i>Cheltuieli directe VR+Asigur+Cheltu</i>				4 024,15
		<i>Cheltuieli de regie (Cheltu) * 3 %</i>	3 %			120,72
		<i>Beneficiu de deviz (Cheltu+Cheltu) * 2 %</i>	2 %			82,89
		<i>Total Cheltu+Cheltu+Benefi</i>				4 227,76
		<i>TVA (Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %</i>	20 %			845,55
		<b>Total Capitolul 2. Lucrarile de montare si reglare-demarare Capitolul 2.1 Lucrari electrice</b>				<b>5 073,31</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 289,16</b>
		<b>8. Capitolul 2.2 Conditionere</b>				
27	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц) Materiale marunte=1,0500	buc	1,0000	4 983	4 982,63
		<i>Total</i>				4 982,63
		<i>Asigurarea sociala (VR) * 24 %</i>	24 %			48,43
		<i>Cheltuieli de transport (VR) * 2 %</i>	2 %			95,05
		<i>Cheltuiei directe VR+Asigur+Cheltu</i>				5 126,11
		<i>Cheltuieli de regie (Cheltu) * 3 %</i>	3 %			153,78
		<i>Beneficiu de deviz (Cheltu+Cheltu) * 2 %</i>	2 %			105,60
		<i>Total Cheltu+Cheltu+Benefi</i>				5 385,49
		<i>TVA (Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %</i>	20 %			1 077,10
		<b>Total Capitolul 2.2 Conditionere</b>				<b>6 462,59</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>201,81</b>
		<b>9. Utilaj</b>				
28	Pret de piata	Tablou electric, gata echipat		1,0000	400	400,00
29	Pret de piata	Coditioner productivitate frig-cald, 7 000 btu		1,0000	5 700	5 700,00
30	Pret de piata	Convectoelectric dimensiuni de gabarit 450*384*78mm, N-125kW, U-230V set de montare si termostat		1,0000	250	250,00
		<i>Total</i>	lei			6 350,00
		<i>Utilaj (VR) * 1,2 %</i>	1,2 %			76,20
		<b>Total Utilaj</b>				<b>6 426,20</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				

		Total	lei			92 112
						<b>92 112</b>
		<b>Total deviz:</b>				<b>8 120</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

# IP "Centrul de Tehnologii Informationale in Finante"

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 92 112 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2018:				

### Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	3,0480	57,66	175,75
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2,7545	57,66	158,82
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1250	57,66	64,87
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,0000	57,66	288,30
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6500	57,66	95,14
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	57,66	201,81
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	19,3100	57,66	1 113,41
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1400	57,66	123,39
9.	7212030022700	Sudor	h-om	7,6000	57,66	438,22
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,1000	57,66	294,06
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,4250	57,66	255,14
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	33,7000	57,66	1 943,14
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19,4625	57,66	1 122,21
14.	7422010060100	Timplar	h-om	1,9371	57,66	111,69
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,3425	57,66	423,36
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8684	57,66	107,73
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	20,9113	57,66	1 205,75
		<b>Total manopera</b>				<b>8 120</b>

### Materiale:

1.	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0003	1 700,00	0,51
2.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1200	30,00	3,60
3.	1111000100020	Intreupator	buc	1,0000	43,00	43,00
4.	11110001000331	Cordoane de cupru	m	21,6300	25,00	540,76
5.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0100	785,70	793,56
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0030	220,00	0,66
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0378	220,00	8,32
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	220,00	1,10
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	7 500,00	0,00
10.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	5,0750	35,00	177,62
11.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	4,1000	1 100,00	4 510,00
12.	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,9400	1 300,00	2 522,00
13.	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	5,30	21,20
14.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,7500	0,40	6,30
15.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	36,4334	0,60	21,86
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3235	15,50	5,01
17.	2413217300010	Cleme	buc	1,5300	0,20	0,31
18.	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,5150	0,20	0,10

19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2203	19,50	4,30
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,6527	103,00	479,23
21.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,0939	102,00	111,58
22.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0,9200	35,60	32,75
23.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	29,60	0,89
24.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,1522	29,60	4,51
25.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	1,0600	29,60	31,38
26.	2430226109080	Diluant preadez	kg	0,4060	17,45	7,08
27.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200	18,00	23,76
28.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,0150	2,98	3,02
29.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,0450	1,47	4,48
30.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,6000	2,40	1,44
31.	2513736621482	Banda izolanta	m	17,5558	2,40	42,14
32.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	15,2498	2,40	36,60
33.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	3,4970	2,40	8,40
34.	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,6000	250,00	400,00
35.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	5,1757	500,00	2 587,85
36.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5250	21,25	11,16
37.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,1000	4,00	8,40
38.	2523116716345	Covor PVC	m2	5,3287	105,00	559,51
39.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	37,6875	1,75	65,95
40.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	51,3187	15,00	769,78
41.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	26,3160	15,00	394,74
42.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5,5275	30,00	165,82
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,9425	2,10	29,28
44.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0019	2,40	0,00
45.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1650	8,70	1,43
46.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,5000	4,20	44,10
47.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0283	900,00	25,47
48.	2670112205050	Placi PFL dur 6 mm	m2	1,1525	150,00	172,88
49.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1218	350,00	42,63
50.	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,7010	4,50	7,65
51.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	6,8985	18,40	126,93
52.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,8505	16,35	13,91
53.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	3,2130	94,20	302,66
54.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,6000	340,00	544,00
55.	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2362	34,56	8,16
56.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,2500	4,20	22,05
57.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,2500	6,20	32,55
58.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	200,0000	20,00	4 000,00
59.	2811106301350	Module metalice (fata superioara, fata inferioara, diagonale, noduri, buloane)	kg	552,7500	20,00	11 055,00
60.	2811236304900	Panouri-casete metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	4,8743	420,00	2 047,21

61.	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	26,7618	600,00	16 057,08
62.	2811236309950	Confectii metalice de prindere	kg	0,5500	18,30	10,06
63.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	60,00	60,00
64.	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	12,7050	20,00	254,10
65.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,6000	20,00	12,00
66.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0825	39,00	3,22
67.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,1000	30,00	33,00
68.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0400	5,00	20,20
69.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,0000	5,00	5,00
70.	2874115802560	Surub cap hexagonal M 12	buc	4,4000	5,00	22,00
71.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	16,0000	5,00	80,00
72.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,7650	34,00	26,01
73.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0213	18,00	0,38
74.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,0000	5,00	20,00
75.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	48,1113	0,20	9,62
76.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	78,7113	0,20	15,74
77.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	30,6000	0,20	6,12
78.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0400	1,00	5,04
79.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	4,4000	1,00	4,40
80.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1848	42,00	7,76
81.	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0400	0,15	0,76
82.	2874115883760	Saiba M 12	buc	4,4000	0,15	0,66
83.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,7650	16,67	12,75
84.	2875274000502	Cot burlan	buc	1,5300	40,63	62,16
85.	2875274000503	Cot de capat	buc	0,7650	40,60	31,06
86.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,7650	16,80	12,85
87.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	2,0000	284,80	569,60
88.	2875276312974	Suport metalic pentru rafturi	kg	6,5858	18,30	120,52
89.	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0500	2 200,00	2 310,00
90.	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0500	2 200,00	2 310,00
91.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	470,00	470,00
92.	5009061	Втулки изолирующие	buc	8,1600	2,00	16,32
93.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0336	59,00	1,98
94.	Coditioner productivitate frig	Coditioner productivitate frig-cald, 7 000 btu	buc	1,0000	5 700,00	5 700,00
95.	Convectoelectric dimensiuni	Convectoelectric dimensiuni de gabarit 450*384*78mm, N-125kW, U-230V set de montare si termostat	buc	1,0000	250,00	250,00
96.	Inscriptie din litere volumetr	Inscriptie din litere volumetrice	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
97.	Priza	Priza	buc	8,0000	34,40	275,20
98.	Tablou electric, gata echipat	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	400,00	400,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>63 082</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0032	200,00	0,64
----	--------	--	------	--------	--------	------

2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	50,00	17,50
3.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400	50,00	7,00
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	50,00	4,00
5.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0032	200,00	0,64
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>30</b>

Total	lei	92 112
-------	-----	--------

**Total deviz:**

**92 112**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect IP "Centrul de Tehnologii Informationale in  
Finante"

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Container modular 2.5m*2m, (1 buc) gata echipat</b> <b>Capitolul 1.1 Lucrari de constructie montaj</b> <b>Capitolul 1.1.1 Structura metalica a modulelor</b>				
1	CL30A	Structuri metalice, spatiale, alcatuite din module, pentru acoperirea unor suprafete libere mari, la cladiri industriale si social-culturale, realizate la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu structura integral metalica, exclusiv paneelele (Металлические пространственные конструкции, собранные из модулей, для покрытия больших свободных площадей, в промышленных и культурно-социальных зданиях, на высоте до 35 м включительно с цельнометаллической структурой, исключая панели)	t			21 914 1 730
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	24,000000	57,66	1 383,84
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,500000	57,66	86,49
	7212030022700	Sudor	h-om	3,000000	57,66	172,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500000	57,66	86,49
	2811106301350	Module metalice (fata superioara, fata inferioara, diagonale, noduri, buloane)	kg	1 005,000000	20,00	20 100,00
	2874115802560	Surub cap hexagonal M 12	buc	8,000000	5,00	40,00
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,000000	0,15	1,20
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,000000	1,00	8,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,150000	39,00	5,85
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,255000	19,50	4,98
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,370000	15,50	5,73
	2811236309950	Confectii metalice de prindere	kg	1,000000	18,30	18,29
		<i>Total</i>	lei			12 052,62
2	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Дополнительная герметизация штраб или швов по контуру из пенопласта) Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500	m			35 12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,150000	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050000	57,66	2,88
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,100000	20,00	23,10
		<i>Total</i>	lei			380,95
		<b>2. Capitolul 1.1.2 Inchideri si compratimintari</b>				
3	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" grosimea panourilor 80 mm cu rezitenta la foc EI15 reactive foc B-S2, D0, coeficient transfer termic 0.29Kcal / m.p.hCL (Стены из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" при высоте монтажа до 12 м, монтируемые на металлические или ж/бетонные ригели: панели расположены поверх направляющих. Марка и тип стыковки панелей берутся согласно проекту) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300	m2			779 79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,250000	57,66	72,08

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120000	57,66	6,92
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,020000	600,00	630,36
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,200000	15,00	49,44
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,000000	0,20	0,62
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,000000	0,20	0,62
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,175000	103,00	18,57
		<i>Total</i>	lei			12 122,71
4	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime RAL9010, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Подоконники и козырьки из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклотитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные на кирпичной кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной до 15 см) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500	m			73 49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,450000	57,66	25,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,300000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	57,66	5,77
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,003000	900,00	2,83
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,730000	18,40	14,10
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,090000	16,35	1,55
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,180000	4,50	0,85
	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,025000	34,56	0,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,100000	2,10	2,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,004000	220,00	0,92
	2652102100713	Var pasta	m3	0,000200	2,40	0,00
		<i>Total</i>	lei			653,36
		<b>3. Capitolul 1.1.3 Acoperis</b>				
5	CL10C	Elemente metalce a sturcturii de rezistenta a acoperisului din otel marca C235, la inaltime pina la 35m, cu greutatea pina la 0.150t, asamblate prin sudura (carcasa pentru etalond) (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом до 0,150 т, соединение на сварке)	t			25 114 4 901
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,500000	57,66	2 450,55
	7212030022700	Sudor	h-om	29,750000	57,66	1 715,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,500000	57,66	490,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,250000	57,66	245,05
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,000000	20,00	20 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,500000	30,00	165,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,000000	1,00	5,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,000000	5,00	25,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,000000	0,15	0,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,400000	19,50	7,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,600000	15,50	9,30
		<i>Total</i>	lei			5 022,79
6	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную красками на основе алкидных смол, по месту, в 1 слой грунта и 1 слой краски поверхностей металлических конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи и т.д.), из	t			1 056 617

1	2	3	4	5	6	7
		легких профилей)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,700000	57,66	616,95
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,300000	29,60	156,90
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,600000	35,60	163,75
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,600000	18,00	118,80
		<i>Total</i>	lei			211,28
7	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Кровли из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" по металлическим ригелям. Марка и тип стыковки панелей берутся согласно проекту) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,0200	m2			770 86
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,200000	57,66	69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300000	57,66	17,30
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,020000	600,00	624,24
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,580000	15,00	39,47
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,000000	0,20	0,61
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,000000	0,20	0,61
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,181000	103,00	19,02
		<i>Total</i>	lei			3 852,22
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass D=75mm din PVC (Системы водосточных труб типа "brass" из PVC) Material marunt=1,0200	m			169 20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350000	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,050000	94,20	100,89
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500000	40,63	20,72
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,250000	16,80	4,28
	2413217300010	Cleme	buc	0,500000	0,20	0,10
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,250000	34,00	8,67
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250000	40,60	10,35
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250000	16,67	4,25
		<i>Total</i>	lei			508,34
9	CL53D	Placaj constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, din material compozit cu gr. 4mm, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30 % (Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой стен зданий и сооружений металлическими панелями-кассетами на винтовом скрытом соединении при площади, занимаемой архитектурными деталями до 30% площади стены. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,0050	m2			1 101 128
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,218000	57,66	127,89
	2811236304900	Panouri-casete metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	0,970000	420,00	409,44
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,030000	500,00	517,57
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100000	30,00	33,16
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,500000	1,75	13,19
		<i>Total</i>	lei			5 506,28
		<b>4. Capitolul 1.1.4 Timplarie</b>				
10	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un sanat (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2м2) (F1-2.5m*1m cu 2 deschidere (2 buc); F2-1.2m*1.1m (2buc); F3- 1m*0.4m (2 buc) cu 2 deschidere	m2			1 232 94

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,637000	57,66	94,39
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,000000	1 100,00	1 100,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,500000	0,60	3,90
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,640000	2,40	6,34
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,740000	2,40	6,58
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,640000	2,40	1,54
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,193000	102,00	19,69
		<i>Total</i>	lei			5 052,94
11	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы)	m			285
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080000	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010000	57,66	0,57
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,000000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000000	5,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			456,30
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m			383
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320000	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080000	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,000000	340,00	340,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000000	5,00	20,00
		<i>Total</i>	lei			612,90
13	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий дверными блоками из ПВХ-профилей: площадь проема до 3м2) U1-2.15*0.9m (2buc))	m2			1 426
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,602900	57,66	92,42
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,000000	1 300,00	1 300,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,156000	102,00	15,91
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,470000	2,40	8,33
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,070000	2,40	4,97
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,450000	2,40	1,08
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,043000	0,60	3,03
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,011000	18,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			2 766,32
14	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Автоматическое устройство закрывания дверей)	buc			584
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,900000	57,66	109,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060000	57,66	3,46
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000000	470,00	470,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,030000	29,60	0,89
		<i>Total</i>	lei			583,90
15	CK31B	Masa 1.65*0.66m (2buc), montate pe suport din metal late de 30 cm, executate PFL dur de 6mm grosimea (PAL din 18 mm grosime) pe suporti metalice (Установка полок для кладовых на деревянные или металлические опоры, шириной 30 см, из жесткой ДВП толщ. 6мм (ДСП толщ.18мм), по стальным опорам) Material marunt (cuie, suruburi pentru lemn cu cap inecat, clei de oase)=1,0075	m2			349
	7422010060100	Timplar	h-om	1,190000	57,66	68,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050000	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	57,66	8,65
	2875276312974	Support metalic pentru rafturi	kg	6,000000	18,30	110,57
	2670112205050	Placi PFL dur 6 mm	m2	1,050000	150,00	158,61
		<i>Total</i>	lei			380,76
		<b>5. Capitolul 1.1.5 Pardosele</b>				
16	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si	m2			770
						86

1	2	3	4	5	6	7
		tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Кровли из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" по металлическим ригелям. Марка и тип стыковки панелей берутся согласно проекту) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,0200				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,200000	57,66	69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300000	57,66	17,30
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,020000	600,00	624,24
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,580000	15,00	39,47
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,000000	0,20	0,61
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,000000	0,20	0,61
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,181000	103,00	19,02
		<i>Total</i>	lei			3 852,22
17	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2			19 17
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,225000	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070000	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,000000	7 500,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120000	20,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			97,05
18	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая деревянные плинтуса, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			224 63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	57,66	5,77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000000	57,66	57,66
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,050000	105,00	111,90
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,030000	29,60	0,90
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,600000	1,47	0,90
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080000	17,45	1,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500000	2,10	1,07
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200000	2,98	0,60
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024000	350,00	8,53
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,000600	220,00	0,13
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,000000	35,00	35,52
		<i>Total</i>	lei			1 121,97
		<b>6. Capitolul 1.1.6 Raclama vizuala</b>				
19	1	Inscriptie din litere volumetrice				1 000
	Inscriptie din litere volumetr	Inscriptie din litere volumetrice	buc	1,000000	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			1 000,00
		<b>7. Capitolul 2. Lucrarile de montare si reglare-demarare</b> <b>Capitolul 2.1 Lucrari electrice</b>				
20	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж распределительных щитов в виде панели, шкафа, ячейки или пульта,	buc			1 385 563

1	2	3	4	5	6	7
		полностью оснащенных, весом до 150 кг) Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,770000	57,66	563,34
	111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,000000	785,70	793,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000000	2,10	2,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005000	220,00	1,10
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,000000	5,00	20,20
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,000000	1,00	4,04
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,000000	0,15	0,61
		Total	lei			1 384,97
21	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 (Монтаж однополярных выключателей двойных отвесных - шифр 0146)	buc			129 ----- 25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,440000	57,66	25,37
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000000	43,00	43,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000000	60,00	60,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005000	8,70	0,04
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200000	2,40	0,48
		Total	lei			128,89
22	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			2 493 ----- 2 197
	1	Затраты труда	h-om	38,100000	57,66	2 196,87
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,003150	1 700,00	6,37
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	1,500000	30,00	45,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,000000	2,00	204,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ1, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,420000	59,00	24,75
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,040000	200,00	8,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,040000	200,00	8,00
		Total	lei			199,44
23	Priza	Priza				34 ----- 0
	Priza	Priza	buc	1,000000	34,40	34,40
		Total	lei			275,20
24	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- тип CIO 20 Вт, без ламп)	buc			370 ----- 63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,100000	57,66	63,42
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,000000	284,80	284,80
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000000	5,30	10,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000000	5,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,080000	8,70	0,70
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200000	2,40	0,48
		Total	lei			740,00
25	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmр (Наружная прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, для напряжения 300/500 V, MYYM, площадью сечения 3x1,5 мм2) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m			47 ----- 20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,340000	57,66	19,60
	11110001000331	Cordoane de cupru	m	1,050000	25,00	27,04
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,030000	0,20	0,01
		Total	lei			466,48
26	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in	m			47

1	2	3	4	5	6	7
		executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol МУУМ, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmр (Наружная прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, для напряжения 300/500 V, МУУМ, площадью сечения 3x2,5 мм2) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300				20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,350000	57,66	20,18
	11110001000331	Cordoane de cupru	m	1,050000	25,00	27,04
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,020000	0,20	0,00
		<i>Total</i>	lei			472,23
		<b>8. Capitolul 2.2 Conditionere</b>				
27	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц) Materiale marunte=1,0500	buc			4 983 202
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,500000	57,66	201,81
	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,000000	2 200,00	2 310,00
	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,000000	2 200,00	2 310,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,500000	21,25	11,16
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,000000	4,00	8,40
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,000000	4,20	44,10
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,000000	0,40	6,30
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,000000	4,20	22,05
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,000000	6,20	32,55
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,176000	42,00	7,76
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,350000	50,00	17,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,080000	50,00	4,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,140000	50,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			4 982,63
		<b>9. Utilaj</b>				
28	Pret de piata	Tablou electric, gata echipat				400 0
	Tablou electric, gata echipat	Tablou electric, gata echipat	buc	1,000000	400,00	400,00
		<i>Total</i>	lei			400,00
29	Pret de piata	Coditioner productivitate frig-cald, 7 000 btu				5 700 0
	Coditioner productivitate frig	Coditioner productivitate frig-cald, 7 000 btu	buc	1,000000	5 700,00	5 700,00
		<i>Total</i>	lei			5 700,00
30	Pret de piata	Convectoelectric dimensiuni de gabarit 450*384*78mm, N-125kW, U-230V set de montare si termostat				250 0
	Convectoelectric dimensiuni	Convectoelectric dimensiuni de gabarit 450*384*78mm, N-125kW, U-230V set de montare si termostat	buc	1,000000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			250,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.