

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatia a salii de festivitati la
Gimnaziul-Gradinita "STEAM", str. Gh. Casu, 10
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		...	Anul (n)	
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				

2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti glafurile usilor si ferestrelor Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma -Pereti Aplicarea manuala a grundului Supraton Extra, intr-un strat, la pereti interioare Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=10,0000 Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi Vopsea pentru sali de sport-Culoarea se va coordona cu beneficiarul Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma - Tavan Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEETROCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Vopsirea cu email alchidal a tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	22-25 Zile			
----	--	------------	--	--	--

3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: Raschetarea pardoselei, executata mecanizat, cu discuri abrazive K=3,0000 Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele - Vopsea specifica pentru sali de sport, inclusiv marcaj dupa standarde. Culorile se va coordona cu beneficiarul. Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv -Se exclude Radiator 2822115700000 Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm..-Se exclude resursul Teava din polietilena sau polipropilena d=25 Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de betonSe exclude resursul 2875274204000 Bratara fixare Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000 Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp Incarcarea in auto: materialului demontat Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km		15-20 Zile			
----	--	--	------------	--	--	--

...	Obiect 03 Categorie de lucrăriDemontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Montarea corpurilor de iluminat, LED PENTRU SALI DE SPORT, de plafon sau de perete, complet echipate. IP 65, 2x18W-Se exclude resursul 2875274400501-Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Montarea aparatorilor de perete montate cu suruburi - GRATAR DE PROTECTIE-Se exclude resursul 3320537730318-Aparatori de perete gata confectionate, pentru lampi electrice Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3X2,5mm, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK.		10-15 Zile			
-----	---	--	------------	--	--	--

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC,,Elinatcons”SRL_