

Antreprenor SRL "Drostal"  
(denumirea)

Investitor Primaria com.Petreni, r-l Drochia  
(denumirea)

Obiect **Constructia rețelei de alimentare  
cu apa din com.Petreni, r-l  
Drochia**

Valoarea lucrarilor executate **179 944,96 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe 15.01.2023 an 2023

Amenajarea teritoriului.  
(denumirea lucrării de deviz)

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari terasamente</b>					
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,90	540,56 0,00	486,50 0,00	
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,30	1 011,52 0,00	2 326,50 0,00	
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	391,00	15,00 0,00	5 865,00 0,00	
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,30	166,48 25,26	382,90 58,10	
5	D196	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3	3,20	1 092,50 0,00	3 496,00 0,00	



1	2	3	4	5	6	7	
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei)					
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>12 556,90 58,10</b>	
		<b>2. Capitolul 2. Imbracaminte din piatra sparta-240m2</b>					
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,48	1 136,67 616,88	545,60 296,10	
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	36,00	318,55 25,90	11 467,90 932,40	
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	43,20	459,76 21,00	19 861,60 907,20	
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Bordura stradala L=500x200x250mm	m	120,00	196,53 46,90	23 583,36 5 628,00	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>55 458,46 7 763,70</b>	
		<b>3. Capitolul 3. Trotuar din piatra sparta-120m2</b>					
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,24	1 137,08 618,33	272,90 148,40	
11	DA06B2	Strat de agregate naturale	m3	18,00	318,33	5 730,00	





1	2	3	4	5	6	7
		cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip			25,90	466,20
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	19,20	459,91 21,00	8 830,20 403,20
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP100x20x15	m	70,00	158,34 46,90	11 083,66 3 283,00
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>25 916,76 4 300,80</b>
<b>4. Capitolul 4. Gardul metalic (9sectii- 21m)</b>						
14	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d=5,0 (panou din sirma de otel d=4,5 mm - 9 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1 - 9 buc; capac patrat 60*60 -9buc; element de fixare ECO 40 zincat - 36 buc; beton M150 -0.65 m3) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,03	m	21,00	466,69 94,50	9 800,50 1 984,50
15	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	7,40	662,99 119,66	4 906,15 885,50
16	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	1,50	1 692,27 119,93	2 538,41 179,90





1	2	3	4	5	6	7	
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Cornier din otel	kg	67,00	39,35 14,70	2 636,74 984,90	
18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,067	1 191,64 449,25	79,84 30,10	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>19 961,64 4 064,90</b>	
		<b>5. Capitolul 5. Spatii verzi</b>					
19	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,15	583,33 0,00	87,50 0,00	
20	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,17	441,18 0,00	75,00 0,00	
21	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - artar	buc	15,00	185,15 20,30	2 777,25 304,50	
22	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei	buc	17,00	176,02 25,20	2 992,30 428,40	
23	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	5,20	689,75 337,35	3 586,71 1 754,20	
24	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	2,10	453,00 364,00	951,30 764,40	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>10 470,06 3 251,50</b>	





