

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAP000256371



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării / data livrării 12.06.2024 / 12.06.2024 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата								
9. Transportator Перевозчик		S.C. FOREMCONS S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308		c.f./ nr.TVA 100560001878 / ф.к./ код НДС 0304951								
1. Furnizor: Поставщик		S.C. FOREMCONS S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308 Cont MD61ML00000000225124978, BC'Moldindconbank'S.A., MOLDM2X		c.f./ nr.TVA 100560001878 / ф.к./ код НДС 0304951								
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA COMUNEI BACIOI, S.BACIOI Independenței nr.125		c.f./ nr.TVA 1007601010220 / ф.к./ код НДС								
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия номер дата делегированный			4. Documente anexate Прилагаемые документы									
			Proces - verbal Nr.57 de receptie a lucrarilor executate pe iunie an.2024									
5. Punct încărcare or. Chișinău Пункт погрузки		6. Punct descărcare com. Bacioi, s.Bacioi, mun. Chișinău Пункт разгрузки		7. Redirișări Переадресовки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Lucrari de constructie a sistemului de canalizare si reabilitare a drumului pe unele strazi din comuna Bacioi		un	1	2023506.07	2023506,07	20	404701,21	2428207,28				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					2023506,07	X	404701,21	2428207,28	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director DUMITRU AXENTII
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 12.06.2024

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director DUMITRU AXENTII
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись


Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 12.06.2024

L.Ș.
M.P.
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

director ILIE LEAHU
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 12.06.2024



18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства				19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка				<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					

Antreprenor SC Foremcons SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Bacioi
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructive a sistemului de canalizare si reabilitare a drumului pe unele strazi din comuna Bacioi**
 Retele exterioare de canalizare (SPAU-5,6,10)). Includere

Valoarea lucrarilor executate **2 428 207,28 lei**

Proces - verbal Nr. 57

de receptie a lucrarilor executate

pe an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,643	$\frac{1\ 057,500}{0,000}$	$\frac{679,973}{0,000}$
2	TsA20B k=1,2	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,953	$\frac{210,046}{210,046}$	$\frac{410,220}{410,220}$
3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-	h-ut	1,128	$\frac{90,000}{0,000}$	$\frac{101,520}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		500 Mc/h				
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	30,766	<u>922,499</u> 0,000	<u>28 381,604</u> 0,000
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	95,200	<u>175,038</u> 175,038	<u>16 663,618</u> 16 663,618
6	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	158,579	<u>225,170</u> 225,170	<u>35 707,233</u> 35 707,233
7	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (30% din volumul total)	m2	1 682,688	<u>42,455</u> 25,491	<u>71 438,519</u> 42 893,400
8	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (70% din volumul total - numai manopera)	m2	3 926,300	<u>25,491</u> 25,491	<u>100 085,313</u> 100 085,313
9	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare	m3	3,820	<u>553,828</u> 99,415	<u>2 115,623</u> 379,765

1	2	3	4	5	6	7
		cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta				
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	2,194	<u>1 012,500</u> 0,000	<u>2 221,425</u> 0,000
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	376,298	<u>14,080</u> 0,000	<u>5 298,276</u> 0,000
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,194	<u>194,588</u> 30,588	<u>426,926</u> 67,132
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	740,054	<u>26,341</u> 26,341	<u>19 493,762</u> 19 493,762
14	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	740,054	<u>64,728</u> 63,728	<u>47 902,215</u> 47 162,161
15	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	24,355	<u>436,000</u> 0,000	<u>10 618,780</u> 0,000
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a	100 m3	24,355	<u>1 126,635</u> 749,435	<u>27 439,195</u> 18 252,489

1	2	3	4	5	6	7	
		umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv					
		Total capitol: Inclusiv salariu				368 984,202 281 115,093	
		1.2. Conducte si armaturi					
18	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PPHM, etansate cu garnituri de cauciuc, PPHM SN8 d200mm (C1)	m	1 119,700	496,468 33,138	555 895,220 37 104,619	
19		Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m	1 119,700	4,880 0,000	5 464,136 0,000	
20	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m	1 119,700	0,992 0,632	1 110,742 707,650	
		Total capitol: Inclusiv salariu				562 470,098 37 812,269	
		1.3. Camine					
22	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 195,12 m3)	m3	33,070	4 025,381 1 348,474	133 119,350 44 594,036	
24		Placi prefabricate pt. camine KИI-10 (0,18 m3)	buc	46,000	848,000 0,000	39 008,000 0,000	
26		Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3)	buc	59,000	641,000 0,000	37 819,000 0,000	
27		Inel prefabricat pt. camine KИ10-9 (0,24m3)	buc	30,000	800,000 0,000	24 000,000 0,000	
30		Placi prefabricate pt. camine KИII1-10-1	buc	46,000	848,000 0,000	39 008,000 0,000	


1	2	3	4	5	6	7
		(0,1m3)				
32		Inel de reazem KIQ-1 (0,02 m3)	buc	46,000	<u>236,000</u> 0,000	<u>10 856,000</u> 0,000
33		Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,05m3)	buc	46,000	<u>357,000</u> 0,000	<u>16 422,000</u> 0,000
34		Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	372,180	<u>165,000</u> 0,000	<u>61 409,700</u> 0,000
35		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1 269,580	<u>20,000</u> 0,000	<u>25 391,600</u> 0,000
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,269	<u>1 045,609</u> 547,207	<u>1 326,878</u> 694,406
37		Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	46,000	<u>1 981,860</u> 0,000	<u>91 165,560</u> 0,000
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul KIQ-1)	m3	1,980	<u>2 175,752</u> 382,365	<u>4 307,989</u> 757,083
40	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3	0,590	<u>717,652</u> 97,715	<u>423,415</u> 57,652
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m	m3	0,292	<u>2 175,916</u> 382,396	<u>635,368</u> 111,660

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu)				
42	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara)	m2	315,890	153,424 74,774	48 465,107 23 620,359
		Total capitol: Inclusiv salariu				533 357,967 69 835,196
		1.4. Demolarea si reconditionarea. Drumul din asfalt				
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 217,400	33,266 24,641	40 498,028 29 997,953
44	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	85,210	182,397 135,952	15 542,048 11 584,470
45	TsC03C1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	2,920	1 057,500 0,000	3 087,900 0,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				59 127,976 41 582,423
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 523 940,243 430 344,959

	Total	lei	1 523 940,24
	Asigurare sociala si medicala	24,00 %	103 282,83
	Cheltuieli de transport	4,00 %	39 997,88
	Total	100,00 +	1 667 220,95
	Cheltuieli de regie	14,50 %	241 747,04
	Total	100,00 +	1 908 967,99
	Beneficiul de deviz	6,00 %	114 538,08
	Total	100,00 +	2 023 506,07


1	2	3	4	5	6	7	
		TVA	20,00 %			404 701,21	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					2 428 207,28
							430 344,96

ANTREPRENOR: SC Foremcons SRL (entitatea)

Director  Axentii Dumitru (numele, prenumele)



Diriginte de șantier  (numele, prenumele)

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ: SR Favor Proiect (entitatea)

Responsabil tehnic  Tocmăș (numele, prenumele)

BENEFICIAR: Comuna com. Băcioi (entitatea)

Primar  Teodor Ilie (numele, prenumele)



Handwritten text, possibly a signature or stamp, located in the upper left quadrant of the page.

**Obiect Retele exterioare de apeduct si
canalizare, inclusive statia de epurare a comunei
Bacioi (satele Bacioi, Braila, Straisteni,
Frumusica) №17/21-CE**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Retele exterioare de canalizare (SPAU-5,6,10)). Includere**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 057,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	450,00	1 057,500
2	TsA20B k=1,2	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			210,046 210,046
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	210,046
3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			90,000 0,000
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	90,00	90,000
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,499 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,499
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,038 175,038
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,038
6	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			225,170 225,170
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	84,97	204,777
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	84,97	20,393
7	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (30% din volumul total)	m2			42,455 25,491
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	5 900,00	15,929
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	55,00	1,035
8	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (70% din volumul total - numai manopera)	m2			25,491 25,491

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,491
9	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			553,828 99,415
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	84,97	99,415
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	443,33	454,413
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			1 012,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,500
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			14,080 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	220,00	14,080
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,588 30,588
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,588
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	410,00	164,000
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,341 26,341
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,341
14	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			64,728 63,728
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,728
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,000
15	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,000
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 126,635 749,435
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,435
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,200
		1.2. Conducte si armaturi				
18	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PPHM, etansate cu garnituri de cauciuc, PPHM SN8 d200mm (C1)	m			496,468 33,138
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	84,97	33,138
	252121670050018	Teava PPHM SN8 d200mm	m	1,0450	441,00	463,149
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	90,00	0,180
19		Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m			4,880 0,000
	2222219	Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m	1,0000	4,88	4,880
20	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m			0,992 0,632
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,00744	84,97	0,632
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0036	100,00	0,360
		1.3. Camine				
22	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din	m3			4 025,381

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 195,12 m3)				1 348,474
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100	84,97	944,017
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7600	84,97	404,457
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3		1 600,00	1 105,485
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	500,00	65,452
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720	1 200,00	87,015
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1250	1 600,00	201,415
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,0000	30,00	302,100
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,2000	30,00	217,512
	2320156200901	Motorina	kg	1,8000	30,00	54,378
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,0000	2,12	44,832
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,00	1,611
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9600	300,00	587,998
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0760	120,00	9,119
24		Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc			848,000
						0,000
	2222241	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	848,00	848,000
26		Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3)	buc			641,000
						0,000
	2222261	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	641,00	641,000
27		Inel prefabricat pt. camine KИ10-9 (0,24m3)	buc			800,000
						0,000
	2222271	Inel prefabricat pt. camine KИ10-9 (0,24m3)	buc	1,0000	800,00	800,000
30		Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1 (0,1m3)	buc			848,000
						0,000
	2222301	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1 (0,1m3)	buc	1,0000	848,00	848,000
32		Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3)	buc			236,000
						0,000
	2222321	Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	236,00	236,000
33		Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05m3)	buc			357,000
						0,000
	2222331	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05m3)	buc	1,0000	357,00	357,000
34		Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc			165,000
						0,000
	2222341	Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	1,0000	165,00	165,000
35		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			20,000
						0,000
	2222351	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	20,00	20,000
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 045,609
						547,207
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,183
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	272,994
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	37,00	144,297
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	50,00	27,502
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,759
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,874
37		Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc			1 981,860
						0,000
	2222371	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	1,0000	1 943,00	1 981,860
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10	m3			2 175,752
						382,365

1	2	3	4	5	6	7
		(Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul K1QO-1)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,134
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230
	266310210000039	Beton B10	m3	1,0250	1 600,00	1 656,566
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,010
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	90,00	36,000
40	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3			717,652 97,715
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	84,97	97,715
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	443,33	580,837
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,322
	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	220,00	33,559
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,847
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu)	m3			2 175,916 382,396
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,288
	266310210000039	Beton B10	m3	1,0250	1 600,00	1 654,795
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	0,993
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	90,00	36,062
42	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara)	m2			153,424 74,774
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,97	42,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	84,97	32,289
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	98,00	78,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	10,00	0,250
		1.4. Demolarea si reconditionarea. Drumul din asfalt				
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			33,266 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,641
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	250,00	0,875
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,400
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	25,00	7,350
44	DII109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			182,397 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,952
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	200,00	3,821
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	55,00	42,625
45	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 057,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	450,00	1 057,500

APROBAT:



Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Retele exterioare de apeduct si
canalizare, inclusive statia de
epurare a comunei Bacioi (satele
Bacioi, Braila, Straisteni,
Frumusica) №17/21-CE**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Retele exterioare de canalizare (SPAU-5,6,10)). Includere**

Valoarea de deviz 2 428 207,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	120,038	84,97	10 199,629
2.	7123010010200	Betonist	h-om	361,793	84,97	30 741,551
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 682,696	84,97	142 978,679
4.	7129020012800	Pavator	h-om	0,678	84,97	57,610
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	804,091	84,97	68 323,613
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	8,331	84,97	707,885
7.	7137010011500	Electrician	h-om	38,059	84,97	3 233,873
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,172	84,97	694,375
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 583,173	84,97	134 522,210
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	159,422	84,97	13 546,087
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	157,413	84,97	13 375,383
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	136,336	84,97	11 584,470
13.	9312040019600	Sapator	h-om	4,469	84,97	379,731
Total manopera						430 344,96

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	699,331	2,12	1 482,582
2.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	3,915	443,33	1 735,637
3.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,773	443,33	342,694
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,237	5,00	6,185
5.	1714227322926	Fringhie de cinpa gudronata	kg	239,771	30,00	7 193,130
6.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	4,329	500,00	2 164,500
7.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	4,543	5 900,00	26 803,700
8.	2222219	Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m	1 119,700	4,88	5 464,136
9.	2222241	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	46,000	848,00	39 008,000
10.	2222261	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	59,000	641,00	37 819,000
11.	2222271	Inel prefabricat pt. camine КЦ10-9 (0,24m3)	buc	30,000	800,00	24 000,000
12.	2222301	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,1m3)	buc	46,000	848,00	39 008,000
13.	2222321	Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3)	buc	46,000	236,00	10 856,000

14.	2222331	Inel prefabricat pt. camine KLI-7-3 (0,05m3)	buc	46,000	357,00	16 422,00 ⁴
15.	2222341	Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	372,180	165,00	61 409,700
16.	2222351	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1 269,580	20,00	25 391,600
17.	2222371	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	46,920	1 943,00	91 165,560
18.	2320156200901	Motorina	kg	59,943	30,00	1 798,290
19.	2320166200676	White spirit	kg	2,475	25,00	61,875
20.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	333,015	30,00	9 990,450
21.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	252,712	98,00	24 765,776
22.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	9,898	35,00	346,430
23.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	4,949	37,00	183,113
24.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,698	50,00	34,900
25.	252121670050018	Teava PPHM SN8 d200mm	m	1 175,937	441,00	518 588,217
26.	26511221004022	Ciment M-400	kg	26,641	2,00	53,282
27.	266310210000039	Beton B10	m3	2,352	1 600,00	3 763,200
28.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	4,163	1 600,00	6 660,800
29.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	22,849	1 600,00	36 558,400
30.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	2,398	1 200,00	2 877,600
31.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	4,261	250,00	1 065,250
32.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	31,635	55,00	1 739,925
33.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	122,838	10,00	1 228,380
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,126	10,00	81,260
		Total materiale de construcții				1 000 069,57

Utilaje de construcții:


1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	4,031	100,00	403,100
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,568	400,00	227,200
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,628	200,00	325,600
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,090	220,00	19,800
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	76,379	450,00	34 370,550
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	26,547	400,00	10 618,800
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,878	410,00	359,980
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,909	90,00	81,810
9.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	2,239	90,00	201,510
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	66,038	55,00	3 632,090
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	229,668	40,00	9 186,720
12.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	2,513	120,00	301,560
13.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	357,916	25,00	8 947,900
14.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,128	90,00	101,520
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	64,817	300,00	19 445,100
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	24,083	220,00	5 298,260
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,014	120,00	1,680
		Total utilaje de construcții				93 523,18

Total	lei	1 523 940,24
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	103 282,83
Cheltuieli de transport	4,00 %	39 997,88
Total	100,00 +	1 667 220,95

Cheltuieli de regie	14,50 %	241 747,04
Total	100,00 +	1 908 967,99
Beneficiul de deviz	6,00 %	114 538,08
Total	100,00 +	2 023 506,07
TVA	20,00 %	404 701,21

Total deviz:

**2 428 207,
28**



Intocmit

[Handwritten signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primor



[Handwritten signature]

