

Aviz de verificare

Denumirea proiectului: Reperatia capitala a LT "Vasile Alecsandri" cu evidentierea a 3 etape: I - amenajarea teritoriului; II – renovarea grupurilor sanitare; III – termoizolarea fatadelor din str. Ivan Konev, nr. 16/A mun. Balti.

Compartimentul: Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare. (Etapa II; renovarea grupurilor sanitare)

Plansele: 05.04-D/24-1-RAC, 4 planse.

Beneficiar: Directia Invatamint si Sport

Proiectant: SRL "Geo-Cad-Proiect", (T.Cervonookaia, certificat nr.0450 din 04.12.2019)

ISP : Iu. Fomin

Exigentele esentiale: A,B,C,D,E,F,G

Date generale

Certificat de urbanism nr. 86 din 05 aprilie 2024

La examinre a fost prezentat proiectul de executie a retelelor interioare de alimentare cu apa si canalizare la reparatia grupurilor sanitare a LT "Vasile Alecsandri" din str. Ivan Konev, 16/A mun. Balti.

Proiectul prevede reconstructia retelelor interioare de alimentare cu apa si canalizare, cu racordare la retelele magistrale de apa si canalizare existente a blocului C, fara schimbarea bransamentului de apa si deversorului de canalizare, inlocuirea echipamentului sanitar, conform temei de proiectare eliberat de directia de Invatamint Tineret si Sport.

Sursa de alimentare cu apa este, reseaua existenta interioara de alimentare cu apa cu $d=25\text{mm}$ (in subsol).

Volumul total necesar de apa – fara schimbări.

Presiunea de apa disponibila la bransament este asigurata de de retelele existente.

Stingerea incendiului interior se prevede prin intermediul mijloacelor antiincendiarie individuale, exterior - 10.0 l/sec. , din hidrantii antiincendiarie existenti cu ajutorul mijloacelor antiincendiarie de care dispune localitatea.

Sursa de alimentare cu apa calda – boilere electrice $V=80 \text{ l}$

Retelele interioare de alimentare cu apa rece si calda sint preoiectate din tevi de otel zincat $d=15\text{-}20\text{mm}$ GOST 3262-75 si de polipropilen sub presiune PN 10 $d=20\text{x}2.1\text{-}40\text{x}3.7\text{mm}$ cu furtun termoizolant de tip "Armoflex AF", instalate pe peretii de despartire a incaperilor.

Evacuarea apelor uzate de la blocurile sanitare se prevede in reseaua de canalizare interioara existenta cu 100mm (in susol).

Retelele de canalizare interioare sint proiectate din tuburi gravitationale de poliproilen (PP) cu $d=50\text{-}110\text{mm}$.

Obiectiuni: Nu sunt.

Concluzii: Documentatia de proiect supusa verificarii, corespunde actelor normative in vigoare, si se propune spre executie .

Verificator de proiecte: T. Cojocaru


