

**GRAFIC  
 DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Obiectul „Lucrări de amenajare a terenului cu organizarea unor parcări auto publice, mun.Chişinău, str. Armenească (inclusiv materiale),”  
 (denumirea lucrărilor)**

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul		2022		
		Luna				
				VII *	VIII*	
<b>Lotul 1</b>						
	<b>1. Capitolul 1. Lucrari de pregatire</b>					
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=11 cm) S=348 m2			<b>X</b>		
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic S=64 m2			<b>X</b>		
	Incarcarea in auto a molozului din demolari			<b>X</b>		
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km			<b>X</b>		
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III			<b>X</b>		
	<b>2. Capitolul 2. Lucrari de terasament</b>					
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 Saparea albiei sub zona verde			<b>X</b>		
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			<b>X</b>		
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km			<b>X</b>		
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II			<b>X</b>		



Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I Pamint vegetal necesar pentru crearea spatiilor verzi			X		
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km			X		
Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I			X		
Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%			X		
Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna			X		
<b>3. Capitolul 3. Acoperire parcare</b>					
Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=150 mm)			X		
Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150 mm)			X		
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			X		
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (h=5 cm) K=1,25			X		
Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm			X		
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala			X		
Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm			X		
<b>4. Capitolul 4. Lucrari de constructii</b>					

	Instalarea banci pe 2 picioare Tip 1				<b>X</b>	
	Instalarea banci pe 2 picioare Tip 2				<b>X</b>	
	Instalarea urne				<b>X</b>	
	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm - opritor de protectie din metal				<b>X</b>	
	Banca stradala Tip1 din lemn pe baza de beton				<b>X</b>	
	Banca stradala Tip 2				<b>X</b>	
	Cos de gunoi				<b>X</b>	

\*Notă Perioada de execuție va constitui 35 zile lucrătoare din ziua emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **14.06.2022**

Semnat: **ELECTRONIC**