

Antreprenor SRL „Calibcom”
 (denumirea)

Investitor Primăria c. Cainarii Vechi
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de renovare a fatadelor
 la oficiul Primariei com. Cainarii
 Vechi, r-ul Soroca**

Valoarea lucrarilor executate **99 662 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fatada: in axele A-C; fatada 1-5				
1	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc	m2	52,000	31,26 31,14	1 625,33 1 619,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,080	57,66	1 619,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,780	8,00	6,24
2	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirna	m2	261,100	8,82 8,07	2 303,52 2 107,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,554	57,66	2 107,70
	2881116001616	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30	buc	78,330	2,50	195,82
3	RpIzA10B	Protectie anticoroziva cu masa de spaclu din chit aplicata pe suprafete orizontale sau verticale de orice forma pe beton sau tencuieli driscuite fin, cu mortar M-100 (fara adaos de var) in grosime de 3 mm ca prim strat	m2	37,000	56,65 32,87	2 096,00 1 216,05
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	21,090	57,66	1 216,05
	2430226101410	Chituri anticorozive	m3	0,120	4 500,00	540,00
	2430226109070	Diluanti	kg	5,827	18,00	104,89

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105400	Amorse pt. chituri anticorozive	kg	5,827	12,00	69,92
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	2,991	18,00	53,84
	2952270003371	Malaxor de chituri si vopsele 10 l	h-ut	7,400	15,00	111,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,037	8,00	0,30
4	RpCJ21C1	Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale)	m2	15,950	63,89 41,52	1 019,09 662,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	11,484	57,66	662,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	132,066	1,40	184,89
	2652102100713	Var pasta	m3	0,040	1 800,00	72,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,542	180,00	97,56
	2952270003817 1	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,136	15,00	2,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,054	8,00	0,43
5	RpCJ20A	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint	m2	15,000	93,66 53,62	1 404,90 804,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,950	57,66	804,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	91,200	1,40	127,68
	2652102100713	Var pasta	m3	0,105	1 800,00	189,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,615	180,00	110,70
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	4,950	14,30	70,78
	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	4,125	24,00	99,00
	2952270003817 1	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,225	15,00	3,38
6	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la	m	126,400	21,83 18,45	2 759,30 2 332,23

1	2	3	4	5	6	7
		usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	40,448	57,66	2 332,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	93,536	1,40	130,95
	2652102100713	Var pasta	m3	0,101	1 800,00	181,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,619	180,00	111,42
	2952270003817 1	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,126	15,00	1,89
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,126	8,00	1,01
7	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	75,000	13,22 6,92	991,44 518,94
	7123010010200	Betonist	h-om	9,000	57,66	518,94
	2811236832352	Burghiu widia	buc	22,500	18,00	405,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	4,500	15,00	67,50
8	IzF54A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm	m2	221,100	229,03 104,94	50 637,47 23 202,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	402,402	57,66	23 202,50
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	833,547	2,20	1 833,80
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 238,160	4,50	5 571,72
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	181,302	58,80	10 660,56
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	55,275	136,00	7 517,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	243,210	6,00	1 459,26
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	3,20	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 326,600	0,20	265,32
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	5,085	8,00	40,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,201	10,00	42,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	5,527	8,00	44,22

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			62 837,05
		Total capitol: Inclusiv salariu				62 837,05 32 463,04

		Total	lei			62 835
		Asigurari sociale si medicale	27,5 %			8 927
		Cheltuieli de transport	5 %			1 503
		Cheltuieli directe				73 265
		Cheltuieli de regie	9 %			6 593
		Total				79 858
		Beneficiu de de viz	4 %			3 194
		Total				83 052
		TVA	20 %			16 610
						99 662
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				32 462

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL „Calibcom”
(denumirea)

[Signature]
(denumirea)

[Signature]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

[Signature]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Calibcom"
 (denumirea)

Investitor Primăria c. Cainarii Vechi
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de renovare a fatadelor
 la oficiul Primariei com. Cainarii
 Vechi, r-ul Soroca**

Valoarea lucrarilor executate **89 338 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Fatada: in axele A-C; fatada 1-5					
1	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	185,000	97,06 70,35	17 955,21 13 013,86	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	225,700	57,66	13 013,86	
	2653102100831 1	Tink	kg	425,500	11,60	4 935,80	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,110	5,00	5,55	
2	IzF54B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2	40,000	179,96 81,88	7 198,29 3 275,09	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	56,800	57,66	3 275,09	
	2462106110545	Adezi "Ideal Universal"	kg	160,000	2,20	352,00	
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	160,000	4,50	720,00	
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	42,800	58,80	2 516,64	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	44,000	6,00	264,00	
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	3,20	0,00	
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	240,000	0,20	48,00	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,000	8,00	8,00	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,920	8,00	7,36	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,720	10,00	7,20	

1	2	3	4	5	6	7
3	RpIzA10C	Protectie anticoroziva cu masa de spaclu din chit aplicata pe suprafete orizontale sau verticale de orice forma pe metalice, beton sau tencuieli driscuite fin, pentru urmatoarele straturi de la variantele A si B in grosime de 2 mm inclusiv armarea cu tesatura din fibre de sticla nebitumata, aplicate peste stratul anterior din chit tip...*)	m2	31,100	52,98 24,79	1 647,64 771,09
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	13,373	57,66	771,09
	2430226101410	Chituri anticorozive	m3	0,096	4 500,00	432,00
	2430226109070	Diluanti	kg	3,110	18,00	55,98
	2416586105400	Amorse pt. chituri anticorozive	kg	4,665	12,00	55,98
	2875111000002	Tesatura din fibre de sticla nebitumata de 130 cm	m2	32,655	6,00	195,93
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	2,395	18,00	43,11
	2952270003371	Malaxor de chituri si vopsele 10 l	h-ut	6,220	15,00	93,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,031	8,00	0,25
4	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	33,100	57,06 28,83	1 888,55 954,27
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,550	57,66	954,27
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	41,375	16,00	662,00
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,310	13,00	43,03
	2682132601626	Carton bitumat	m2	10,923	8,00	87,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	62,890	1,40	88,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,199	180,00	35,82
	2652102100713	Var pasta	m3	0,010	1 800,00	18,00
5	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	33,000	44,48 25,95	1 467,74 856,25

1	2	3	4	5	6	7	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,850	57,66	856,25	
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	21,120	27,00	570,24	
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	16,500	2,50	41,25	
		<i>Total</i>	lei			30 157,43	
		Total capitul: Inclusiv salariu				30 157,43 18 870,56	
		2. Platforma de intrare					
6	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	63,600	7,09 6,34	451,09 403,39	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,996	57,66	403,39	
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	19,080	2,50	47,70	
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	63,600	4,47 2,31	284,07 146,69	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,544	57,66	146,69	
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	19,080	7,20	137,38	
8	IzF18E	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	63,600	63,24 37,48	4 021,96 2 383,66	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	41,340	57,66	2 383,66	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,671	180,00	480,78	
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	826,800	1,40	1 157,52	
9	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	38,000	12,10 2,88	459,72 109,55	

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,900	57,66	109,55
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	38,380	9,00	345,42
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,380	11,00	4,18
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	5,700	0,10	0,57
10	RCsB17B	Prepararea cu betoniera pe santier si turnarea betonului aparent, cu parament brut la pandus	m3	0,700	1 316,29 482,04	921,40 337,43
	7123010010200	Betonist	h-om	5,852	57,66	337,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	273,136	1,40	382,39
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,504	220,00	110,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,467	180,00	84,06
	2952270003700	Betoniera de 250 l	h-ut	0,227	20,00	4,54
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,420	5,00	2,10
11	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg	43,000	31,51 17,87	1 354,90 768,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,900	57,66	743,81
	7212030022700	Sudor	h-om	0,430	57,66	24,79
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	43,000	13,50	580,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,129	45,00	5,80
12	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	54,600	230,78 63,43	12 600,67 3 463,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	60,060	57,66	3 463,06
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	56,800	140,00	7 952,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	352,934	2,20	776,45
	2430226100000 1	Fuga	kg	22,610	17,00	384,37
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 102,920	0,01	11,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,917	15,00	13,76
13	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	9,000	256,01 95,14	2 304,11 856,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,850	57,66	856,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	9,272	140,00	1 298,08
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	33,633	2,20	73,99

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,272	17,00	72,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	181,800	0,01	1,82
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,090	15,00	1,35
14	CII8A	Placaje cu placi emailate din fibre de lemn aplicate pe carcasa din sipci 30 mm gros. la tavandin beton	m2	22,240	168,23 83,61	3 741,37 1 859,42
	7124010010700	Dulgher	h-om	32,248	57,66	1 859,42
	2670112204000 1	Vagonca	m2	24,464	67,00	1 639,09
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	8,896	12,00	106,75
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	4,448	24,00	106,75
	2874115837745	Suruburi	buc	8,896	0,30	2,67
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	133,440	0,20	26,69
		<i>Total</i>	lei			26 139,29
		Total capitol: Inclusiv salariu				26 139,29 10 328,05

		Total	lei	56 297
		Asigurari sociale si medicale	27,5 %	8 029
		Cheltuieli de transport	5 %	1 348
		Cheltuieli directe		65 674
		Cheltuieli de regie	9 %	5 911
		Total		71 585
		Beneficiu de deviz	4 %	2 863
		Total		74 448
		TVA	20 %	14 890
				89 338
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		29 198

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)


SRL „Calibcom”
(denumirea)

Mucicov I. Iulian
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Antreprenor SRL „Calibeom”
 (denumirea)

Investitor Primaria c. Cainarii Vechi
 (denumirea)

Obiect **Schimbarea acoperisului la
 oficiul Primariei com. Cainarii
 Vechi, r-ul Soroca**

Valoarea lucrarilor executate **87 479 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Demontari, transportari					
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	322,500	20,92 20,76	6 745,93 6 694,33	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	116,100	57,66	6 694,33	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,450	8,00	51,60	
2	RpCH32B*	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	322,500	6,90 6,34	2 226,09 2 045,49	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,475	57,66	2 045,49	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	22,575	8,00	180,60	
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	322,500	5,43 5,19	1 750,98 1 673,58	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,025	57,66	1 673,58	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,675	8,00	77,40	
		<i>Total</i>	lei			10 723,00	

1	2	3	4	5	6	7	
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 723,00 10 413,40	
		2. Schimbarea acoperisului cu o singura panta					
4	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	180,000	84,22 55,35	15 160,25 9 963,65	
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	102,600	57,66	5 915,92	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,200	57,66	4 047,73	
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,440	2 900,00	4 176,00	
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	36,000	27,00	972,00	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,700	10,00	27,00	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,700	8,00	21,60	
5	RpCH06B	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin sustinere (coame si pane)	m2	145,130	93,49 16,72	13 567,57 2 426,79	
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	42,088	57,66	2 426,79	
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	1,161	2 900,00	3 366,90	
	2010102901014	Lemn rotund de rasinoase pentru constructii D=12-18 cm	m3	2,177	2 900,00	6 313,30	
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	2,322	24,00	55,73	
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	50,795	27,00	1 371,47	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,177	10,00	21,77	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,451	8,00	11,61	
6	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	322,500	44,85 12,97	14 465,22 4 183,92	
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	72,562	57,66	4 183,92	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,225	2 900,00	9 352,50	
	2873145887000	Çuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	38,700	24,00	928,80	
7	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	3,200	450,47 182,21	1 441,50 583,06	
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,112	57,66	583,06	
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	73,600	8,70	640,32	
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	12,800	16,00	204,80	

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,074	180,00	13,32
		<i>Total</i>	lei			44 634,54
		Total capitol: Inclusiv salariu				44 634,54 17 157,42

		Total	lei		55 357
		Asigurari sociale si medicale	27,5 %		7 582
		Cheltuieli de transport	5 %		1 369
		Cheltuieli directe			64 308
		Cheltuieli de regie	9 %		5 787
		Total			70 095
		Beneficiu de deviz	4 %		2 804
		Total			72 899
		TVA	20 %		14 580
					87 479
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			27 571

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Calibcom"
(denumirea)

(denumirea)

Iucicov M
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

