

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAI000878298



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării 22.08.2023 / 22.08.2023 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата	
9. Transportator Перевозчик		S.C. FOREMCONS S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308		c.f./ nr.TVA 1005600001878 / ф.к./ код НДС 0304951	
1. Furnizor: Поставщик		S.C. FOREMCONS S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308 Cont MD61ML000000000225124978, BC'Moldindconbank'S.A. suc. 'Ciocana' Chisinau, MOLDM2X349		c.f./ nr.TVA 1005600001878 / ф.к./ код НДС 0304951	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA COMUNEI BACIOI, S.BACIOI Independentei nr.125		c.f./ nr.TVA 1007601010220 / ф.к./ код НДС	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный			4. Documente anexate Прилагаемые документы		
5. Punct încărcare or. Chișinău Пункт погрузки			6. Punct descărcare com. Bacioi, s.Bacioi, mun. Chișinău Пункт разгрузки		
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ae tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев
10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки
10.11 Număr locuri Коли чество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн			
Trasare de construcție a sistemului de canalizare și reabilitare a drumului pe unele strazi din comuna Bacioi		un	1	4987019,07	4987019,07
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				4987019,07	X
				997403,81	5984422,88
				X	X
				X	0,00

13. Permis eliberarea: director DUMITRU AXENTII
Отпуск
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 22.08.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director DUMITRU AXENTII
Сдал товары/активы (услуги)
L.Ș.

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 22.08.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului
(transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги)
Получатель/получатель

director ILIE LEAHU

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена
электронная подпись Покупателя 22.08.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись		
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг						
4. Documente anexate Прилагаемые документы						

Antreprenor SC Foremcons SRL
(denumirea)

Investitor Primaria com. Bacioi
(denumirea)

Obiect **Lucrari de constructive a
sistemului de canalizare si
reabilitare a drumului pe unele
strazi din comuna Bacioi**
Retele exterioare de canalizare
(SPAU-5,6,10))

Valoarea lucrarilor executate **3 167 360,09 lei**

P r o c e s - v e r b a l N r . 4

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente				
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	34,520	922,499 0,000	31 844,665 0,000
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	106,800	175,038 175,038	18 694,058 18 694,058
6	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m ,	m3	177,900	225,170 225,170	40 057,743 40 057,743

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
7	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (30% din volumul total)	m2	1 887,000	42,455 25,491	80 112,585 48 101,517
8	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (70% din volumul total - numai manopera)	m2	4 404,000	25,491 25,491	112 262,364 112 262,364
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	2,500	1 012,500 0,000	2 531,250 0,000
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	422,000	14,080 0,000	5 941,760 0,000
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,500	194,588 30,588	486,470 76,470
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	830,000	26,341 26,341	21 863,030 21 863,030
14	TsD04B	Compactarea cu maiul de	m3	830,000	64,728	53 724,240

1	2	3	4	5	6	7
		mina a umpluturilor executate în sapaturi orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 10 cm grosime pământ coeziv			63,728	52 894,240
15	TsD02A1	Imprastierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	27,000	436,000 0,000	11 772,000 0,000
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv	100 m3	27,000	1 126,635 749,435	30 419,145 20 234,745
		Total capitol: Inclusiv salariu				409 709,310 314 184,167
		1.2. Conducte și armături				
17	AcA08B	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PPHM, etansate cu garnituri de cauciuc, PPHM SN8 d315mm (C1)	m	381,000	1 276,784 33,138	486 454,704 12 625,578
18	AcA08B	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PPHM, etansate cu garnituri de cauciuc, PPHM SN8 d200mm (C1)	m	873,000	496,468 33,138	433 416,562 28 929,474
19		Banda de semnalizare și avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m	1 254,000	4,880 0,000	6 119,520 0,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				925 990,786 41 555,052
		1.3. Camine				
22	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare	m3	30,000	4 025,381 1 348,474	120 761,430 40 454,220

1	2	3	4	5	6	7
		(inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 195,12 m3)				
24		Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	50,000	848,000 0,000	42 400,000 0,000
26		Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3)	buc	65,000	641,000 0,000	41 665,000 0,000
27		Inel prefabricat pt. camine KИ10-9 (0,24m3)	buc	29,000	800,000 0,000	23 200,000 0,000
30		Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1 (0,1m3)	buc	50,000	848,000 0,000	42 400,000 0,000
32		Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3)	buc	50,000	236,000 0,000	11 800,000 0,000
33		Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05m3)	buc	50,000	357,000 0,000	17 850,000 0,000
34		Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	400,000	165,000 0,000	66 000,000 0,000
35		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1 371,000	20,000 0,000	27 420,000 0,000
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,371	1 045,631 547,207	1 433,560 750,220
37		Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	50,000	1 981,860 0,000	99 093,000 0,000
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3	2,400	2 175,752 382,365	5 221,805 917,676

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul KIQO-1)				
40	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3	0,600	717,652 97,715	430,591 58,629
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu)	m3	0,300	2 175,916 382,396	652,775 114,719
42	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara)	m2	337,000	153,424 74,774	51 703,888 25 198,838
		Total capitol: Inclusiv salariu				552 032,049 67 494,302
		1.4. Demolarea si reconditionarea. Drumul din asfalt				
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	2 288,000	33,266 24,641	76 112,608 56 379,608
44	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	160,000	182,397 135,952	29 183,520 21 752,320
45	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	5,600	1 057,500 0,000	5 922,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				111 218,128 78 131,928
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 998 950,278 501 365,449

		Total	lei	1 998 950,27
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %	120 327,55
		Cheltuieli de transport	4,00 %	55 449,66
		Total	100,00 +	2 174 727,48
		Cheltuieli de regie	14,50 %	315 335,48
		Total	100,00 +	2 490 062,96
		Beneficiul de deviz	6,00 %	149 403,78
		Total	100,00 +	2 639 466,74
		TVA	20,00 %	527 893,35
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		3 167 360,09 501 365,45


Director



(semnătura)

Axentii Dumitru

(numele, prenumele)

Diriginte de şantier



(semnătura)


(numele, prenumele)

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:

SRL FAVOR PROIECT
(entitatea)

Responsabil tehnic



(semnătura)

Tocanu Andrei
(numele, prenumele)


BENEFICIAR:

Peintoria com. Baci
(entitatea)

Primar


(semnătura)

Leahur Lilie
(numele, prenumele) L.Ş.



**Obiect Retele exterioare de apeduct si canalizare, Investitor
inclusive statia de epurare a comunei Bacioi
(satele Bacioi, Braila, Straisteni, Frumusica)
Nr 17/21-CE**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Retele exterioare de canalizare (SPAU-5,6,10))**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente				
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,499
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	0,000
						922,499
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,038
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,038
6	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			225,170
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	84,97	225,170
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	84,97	204,778
						20,390
7	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (30% din volumul total)	m2			42,455
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	5 900,00	15,930
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	55,00	1,034
8	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (70% din volumul total - numai manopera)	m2			25,491
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,491
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			1 012,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	0,000
						1 012,500
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			14,080
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	220,00	0,000
						14,080
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,588
						30,588

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,588
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	410,00	164,000
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,341 26,341
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,341
14	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			64,728 63,727
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,727
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,000
15	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,000
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 126,635 749,435
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,435
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,200
		1.2. Conducte si armaturi				
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PPHM, etansate cu garnituri de cauciuc, PPHM SN8 d315mm (C1)	m			1 276,784 33,138
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	84,97	33,138
	252121670050017	Teava PPHM SN8 d315mm	m	1,0450	1 184,00	1 243,467
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	90,00	0,180
18	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PPHM, etansate cu garnituri de cauciuc, PPHM SN8 d200mm (C1)	m			496,468 33,138
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	84,97	33,138
	252121670050018	Teava PPHM SN8 d200mm	m	1,0450	441,00	463,149
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	90,00	0,180
19		Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m			4,880 0,000
	2222219	Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m	1,0000	4,88	4,880
		1.3. Camine				
22	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 195,12 m3)	m3			4 025,381 1 348,474
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100	84,97	944,017
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7600	84,97	404,457
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3		1 600,00	1 105,493
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	500,00	65,450
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720	1 200,00	87,000
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1250	1 600,00	201,387
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,0000	30,00	302,100
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,2000	30,00	217,512
	2320156200901	Motorina	kg	1,8000	30,00	54,378
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,0000	2,12	44,832
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,00	1,611
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9600	300,00	588,000
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0760	120,00	9,120
24		Placi prefabricate pt. camine KLIJ-10 (0,18 m3)	buc			848,000 0,000
	2222241	Placi prefabricate pt. camine KLIJ-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	848,00	848,000
26		Inel prefabricat pt. camine KLI-10-6 (0,16 m3)	buc			641,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	2222261	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	641,00	641,000
27		Inel prefabricat pt. camine KLI10-9 (0,24m3)	buc			800,000
						0,000
	2222271	Inel prefabricat pt. camine KLI10-9 (0,24m3)	buc	1,0000	800,00	800,000
30		Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10-1 (0,1m3)	buc			848,000
						0,000
	2222301	Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10-1 (0,1m3)	buc	1,0000	848,00	848,000
32		Inel de reazem KLIQ-O-1 (0,02 m3)	buc			236,000
						0,000
	2222321	Inel de reazem KLIQ-O-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	236,00	236,000
33		Inel prefabricat pt. camine KLI-7-3 (0,05m3)	buc			357,000
						0,000
	2222331	Inel prefabricat pt. camine KLI-7-3 (0,05m3)	buc	1,0000	357,00	357,000
34		Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc			165,000
						0,000
	2222341	Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	1,0000	165,00	165,000
35		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			20,000
						0,000
	2222351	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	20,00	20,000
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 045,631
						547,207
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,192
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,005
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	37,00	144,303
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	50,00	27,498
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,742
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,876
37		Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc			1 981,860
						0,000
	2222371	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	1,0000	1 943,00	1 981,860
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul KLIQ-O-1)	m3			2 175,752
						382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230
	266310210000039	Beton B10	m3	1,0250	1 600,00	1 656,667
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,008
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	90,00	36,000
40	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3			717,652
						97,715
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	84,97	97,715
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	443,33	581,502
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,317
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	220,00	33,733
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,800
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10	m3			2 175,916
						382,396

1	2	3	4	5	6	7
		(Pereu)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,133
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230
	266310210000039	Beton B10	m3	1,0250	1 600,00	1 658,667
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	90,00	36,000
42	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara)	m2			153,424 74,774
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,97	42,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	84,97	32,289
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	98,00	78,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	10,00	0,250
		1.4. Demolarea si reconditionarea. Drumul din asfalt				
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			33,266 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,641
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	250,00	0,875
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,400
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	25,00	7,350
44	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			182,397 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,952
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	200,00	3,820
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	55,00	42,625
45	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 057,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	450,00	1 057,500

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Roman



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare de apeduct si
canalizare, inclusive statia de
epurare a comunei Bacioi (satele
Bacioi, Braila, Straisteni,
Frumusica) №17/21-CE**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Retele exterioare de canalizare (SPAU-5,6,10))**

Valoarea de deviz 3 167 360,09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	128,060	84,97	10 881,258
2.	7123010010200	Betonist	h-om	673,915	84,97	57 262,557
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 887,300	84,97	160 363,881
4.	7129020012800	Pavator	h-om	0,690	84,97	58,629
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	822,360	84,97	69 875,929
6.	7137010011500	Electrician	h-om	42,696	84,97	3 627,879
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,829	84,97	750,200
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 767,587	84,97	150 191,868
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	170,255	84,97	14 466,567
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	142,800	84,97	12 133,716
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	256,000	84,97	21 752,320
		Total manopera				501 365,45

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	634,410	2,12	1 344,949
2.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,787	443,33	348,901
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,337	5,00	6,685
4.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	217,512	30,00	6 525,360
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	3,927	500,00	1 963,500
6.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	5,095	5 900,00	30 060,500
7.	2222219	Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m	1 254,000	4,88	6 119,520
8.	2222241	Placi prefabricate pt. camine KLIJ-10 (0,18 m3)	buc	50,000	848,00	42 400,000
9.	2222261	Inel prefabricat pt. camine KLIJ-10-6 (0,16 m3)	buc	65,000	641,00	41 665,000
10.	2222271	Inel prefabricat pt. camine KLIJ-10-9 (0,24m3)	buc	29,000	800,00	23 200,000
11.	2222301	Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10-1 (0,1m3)	buc	50,000	848,00	42 400,000
12.	2222321	Inel de reazem KLIJ-1 (0,02 m3)	buc	50,000	236,00	11 800,000

13.	2222331	Inel prefabricat pt. camine KLI-7-3 (0,05m3)	buc	50,000	357,00	17 850,000
14.	2222341	Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	400,000	165,00	66 000,000
15.	2222351	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1 371,000	20,00	27 420,000
16.	2222371	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	51,000	1 943,00	99 093,000
17.	2320156200901	Motorina	kg	54,378	30,00	1 631,340
18.	2320166200676	White spirit	kg	2,673	25,00	66,825
19.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	302,100	30,00	9 063,000
20.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	269,600	98,00	26 420,800
21.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	10,694	35,00	374,290
22.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	5,347	37,00	197,839
23.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,754	50,00	37,700
24.	252121670050017	Teava PPHM SN8 d315mm	m	400,136	1 184,00	473 761,024
25.	252121670050018	Teava PPHM SN8 d200mm	m	916,846	441,00	404 329,086
26.	26511221004022	Ciment M-400	kg	24,168	2,00	48,336
27.	266310210000039	Beton B10	m3	2,796	1 600,00	4 473,600
28.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	3,776	1 600,00	6 041,600
29.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	20,728	1 600,00	33 164,800
30.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	2,175	1 200,00	2 610,000
31.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	8,008	250,00	2 002,000
32.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	35,476	55,00	1 951,180
33.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	174,659	10,00	1 746,590
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,697	10,00	86,970
Total materiale de construcții						1 386 204,40

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,675	400,00	270,000
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,056	200,00	611,200
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,092	220,00	20,240
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	89,551	450,00	40 297,950
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	29,430	400,00	11 772,000
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,000	410,00	410,000
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,080	90,00	97,200
8.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	2,508	90,00	225,720
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	124,000	55,00	6 820,000
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	254,610	40,00	10 184,400
11.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	2,280	120,00	273,600
12.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	672,672	25,00	16 816,800
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	58,800	300,00	17 640,000
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	27,008	220,00	5 941,760
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,014	120,00	1,680
Total utilaje de construcții						111 382,55

Total	lei	1 998 950,27
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	120 327,55
Cheltuieli de transport	4,00 %	55 449,66

Total	100,00 +	2 174 727,48
Cheltuieli de regie	14,50 %	315 335,48
Total	100,00 +	2 490 062,96
Beneficiul de deviz	6,00 %	149 403,78
Total	100,00 +	2 639 466,74
TVA	20,00 %	527 893,35

Total deviz:

3 167 360,09

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

