

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № **EBC000125225**



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării 22.10.2025 / 22.10.2025 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата								
1. Furnizor: Поставщик "ANREAL CONS" S.R.L., SEC.BUIUCANI Nicolae H. Costin nr.49 Cont MD49ML00000002251608357, BC'Moldindconbank'S.A., MOLDMD2X		9. Transportator Перевозчик "ANREAL CONS" S.R.L., SEC.BUIUCANI Nicolae H. Costin nr.49		c.f./ nr.TVA 1016600000879 / ф.к./ код НДС 0507625								
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель DIRECTIA EDUCATIE, TINERET SI SPORT SECTORUL BOTANICA, SEC.BOTANICA Traian bd. nr.21 bl.2				c.f./ nr.TVA 1016600000879 / ф.к./ код НДС 0507625								
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contract nr.69 din 08/08/25 Conform Proces-verbal								
5. Punct încărcare Chisinau Пункт погрузки		6. Punct descărcare Chisinau Пункт разгрузки		7. Redirișări Переадресовки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de reparatie a acoperisurilor la pavilionelor la gr. nr.123		serv	1	95525.83	95525,83	20	19105,17	114631,00				
Lucrari de reparatie a acoperisurilor la pavilionelor la gr. nr.142		serv	1	289875.00	289875,00	20	57975,00	347850,00				
Lucrari de reparatie a acoperisurilor la pavilionelor la gr. nr.151		serv	1	138066.67	138066,67	20	27613,33	165680,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					523467,50	X	104693,50	628161,00	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director ANDREI CEBAN
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 22.10.2025

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director ANDREI CEBAN
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 22.10.2025

L.Ș. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя



Antreprenor SRL "Anreal Cons"
 (denumirea)

Investitor DETS Botanica
 (denumirea)

Obiect **Reparatia a acoperisului la pavilioanelor in Gradinita nr. 123**

Valoarea lucrarilor executate **114 631 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe 10 an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructii					
		1.1. Acoperis la Gradinitei nr. 123					
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	105,5000	51,10 50,40	5 391,05 5 317,20	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	37,9800	70,00	2 658,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,9800	70,00	2 658,60	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,1100	35,00	73,85	
2	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2	105,5000	158,20 155,40	16 690,10 16 394,70	
	7124010010700	Dulgher	h-om	189,9000	70,00	13 293,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,3100	70,00	3 101,70	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,4400	35,00	295,40	
3	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	12,0000	95,20 95,20	1 142,40 1 142,40	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,3200	70,00	1 142,40	
4	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,0000	310,80 310,80	3 729,60 3 729,60	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,2800	70,00	3 729,60	
5	TsI50B5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,0000	141,90 0,00	1 702,80 0,00	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,0960	550,00	1 702,80	
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi	m3	1,1100	7 668,58 1 574,99	8 512,12 1 748,24	


1	2	3	4	5	6	7
		(bare) cu tratament antiseptic				
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	22,4775	70,00	1 573,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4975	70,00	174,82
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	8,3250	55,00	457,88
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0111	4 916,00	54,57
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,0323	4 916,00	5 074,79
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,1332	4 916,00	654,81
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,7740	45,00	169,83
	2320322600036 1	Gudron	kg	2,8638	42,00	120,28
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	3,3300	35,00	116,55
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1665	550,00	91,58
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3663	40,00	14,65
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2553	35,00	8,94
7	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	18,0000	18,50 10,50	333,00 189,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,7000	70,00	189,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	18,0000	8,00	144,00
8	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	105,5000	54,25 20,65	5 722,99 2 178,57
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	23,7375	70,00	1 661,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,3850	70,00	516,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,5000	5 500,00	2 750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,6600	54,00	683,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,1650	35,00	110,78
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Profnastil gr. 0.45mm)	m2	105,5000	274,45 80,50	28 954,72 8 492,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	94,9500	70,00	6 646,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,3750	70,00	1 846,25
	2710403643000 .1	Placi din tabla Profnastil gr. 0.45mm	m2	127,3912	130,00	16 560,86

1	2	3	4	5	6	7
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	55,3875	43,00	2 381,66
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	996,9750	0,65	648,03
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	4,4310	155,00	686,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,2750	35,00	184,62
10	CK18C	Montarea Pazie din tabla protejata anticoroziv	m	30,0000	184,85	5 545,50
					18,20	546,00
	7422010060100	Timplar	h-om	7,8000	70,00	546,00
	2743123549025	Pazie din tabla protejata anticoroziv	m	31,5000	155,00	4 882,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	180,0000	0,65	117,00
		<i>Total</i>	lei			77 724,28
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 724,28 39 738,46
		<i>Total</i>	lei			77 724,28
		<i>Fond social</i>	24 %			9 537,23
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			1 065,10
		<i>Total</i>				88 326,61
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			4 416,33
		<i>Total</i>				92 742,94
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 782,29
		Total capitol: Inclusiv salariu				95 525,23 39 738,46

		Total	lei		95 526
		TVA	20 %		19 105
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			114 631
					39 739

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Anreal Cons"
(denumirea)



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



APROBAT:

Investitor
DETS Botanica
(denumirea)



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Antreprenor SRL "Anreal Cons"
 (denumirea)

Investitor DETS Botanica
 (denumirea)

Obiect **Reparatia a acoperisului la pavilioanelor in Gradinita nr. 142**

Valoarea lucrarilor executate **347 850 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 10 an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructii						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	315,0000	51,10 50,40	16 096,50 15 876,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	113,4000	70,00	7 938,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	113,4000	70,00	7 938,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,3000	35,00	220,50
2	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2	315,0000	158,20 155,40	49 833,00 48 951,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	567,0000	70,00	39 690,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	132,3000	70,00	9 261,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	25,2000	35,00	882,00
3	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	26,0000	95,20 95,20	2 475,20 2 475,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,3600	70,00	2 475,20
4	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	26,0000	310,80 310,80	8 080,80 8 080,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	115,4400	70,00	8 080,80
5	TsI50B5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	26,0000	141,90 0,00	3 689,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,7080	550,00	3 689,40
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi	m3	3,6000	7 668,57 1 575,00	27 606,86 5 670,00

1	2	3	4	5	6	7
		(bare) cu tratament antiseptic				
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	72,9000	70,00	5 103,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1000	70,00	567,00
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	27,0000	55,00	1 485,00
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0360	4 916,00	176,98
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	3,3480	4 916,00	16 458,77
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,4320	4 916,00	2 123,71
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	12,2400	45,00	550,80
	2320322600036 1	Gudron	kg	9,2880	42,00	390,10
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	10,8000	35,00	378,00
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,5400	550,00	297,00
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,1880	40,00	47,52
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,8280	35,00	28,98
7	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	152,0000	18,50 10,50	2 812,00 1 596,00
	7422010060100	Timplar	h-om	22,8000	70,00	1 596,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	152,0000	8,00	1 216,00
8	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	315,0000	43,20 20,65	13 606,70 6 504,75
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	70,8750	70,00	4 961,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,0500	70,00	1 543,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,8600	5 500,00	4 730,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	37,8000	54,00	2 041,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,4500	35,00	330,75
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Profnastil gr. 0.45mm)	m2	315,0000	274,45 80,50	86 452,53 25 357,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	283,5000	70,00	19 845,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,7500	70,00	5 512,50
	2710403643000 .1	Placi din tabla Profnastil gr. 0.45mm	m2	380,3625	130,00	49 447,12
	2710403640000	Tabla plana protejata	kg	165,3750	43,00	7 111,12

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv				
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 976,7500	0,65	1 934,89
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	13,2300	155,00	2 050,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,7500	35,00	551,25
10	CK18C	Montarea Pазie din tabla protejata anticoroziv	m	140,0000	184,85	25 879,00
					18,20	2 548,00
	7422010060100	Timplar	h-om	36,4000	70,00	2 548,00
	2743123549025	Pазie din tabla protejata anticoroziv	m	147,0000	155,00	22 785,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	840,0000	0,65	546,00
		<i>Total</i>	lei			236 531,99
		Total capitol: Inclusiv salariu				236 531,99 117 059,25
		<i>Total</i>	lei			236 531,99
		<i>Fond social</i>	24 %			28 094,22
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			3 402,76
		<i>Total</i>				268 028,97
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			13 401,45
		<i>Total</i>				281 430,42
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			8 442,91
		Total capitol: Inclusiv salariu				289 873,33 117 059,25


		Total	lei	289 875
		TVA	20 %	57 975
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		347 850
				117 060

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Anreal Cons"

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Investitor
DETS Botanica

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

APROBAT:



Antreprenor SRL "Anreal Cons"
(denumirea)

Investitor DETS Botanica
(denumirea)

Obiect **Reparatia a acoperisului la pavilioanelor in Gradinita nr. 151**

Valoarea lucrarilor executate **165 680 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 10 an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructii						
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,4400	279,30 276,50	402,19 398,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6480	70,00	45,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0400	70,00	352,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1152	35,00	4,03
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	201,6000	51,10 50,40	10 301,76 10 160,64
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	72,5760	70,00	5 080,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,5760	70,00	5 080,32
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,0320	35,00	141,12
3	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2	134,4000	158,20 155,40	21 262,08 20 885,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	241,9200	70,00	16 934,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	56,4480	70,00	3 951,36
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,7520	35,00	376,32
4	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	14,0000	95,20 95,20	1 332,80 1 332,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,0400	70,00	1 332,80
5	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	14,0000	310,80 310,80	4 351,20 4 351,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,1600	70,00	4 351,20
6	TsI50B5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	14,0000	141,90	1 986,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,6120	550,00	1 986,60
7	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,8000	7 668,57	13 803,43
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	36,4500	70,00	2 551,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0500	70,00	283,50
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	13,5000	55,00	742,50
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0180	4 916,00	88,49
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,6740	4 916,00	8 229,38
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,2160	4 916,00	1 061,86
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	6,1200	45,00	275,40
	2320322600036 1	Gudron	kg	4,6440	42,00	195,05
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	5,4000	35,00	189,00
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,2700	550,00	148,50
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ep (Drujba, бензопила)	h-ut	0,5940	40,00	23,76
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,4140	35,00	14,49
8	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	28,0000	18,50	518,00
	7422010060100	Timplar	h-om	4,2000	70,00	294,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	28,0000	8,00	224,00
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scanduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	136,1500	62,92	8 566,71
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	30,6337	70,00	2 144,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,5305	70,00	667,14
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,8600	5 500,00	4 730,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,3380	54,00	882,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,0845	35,00	142,96
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Profnastil gr. 0.45mm)	m2	136,1500	274,45	37 366,69
					80,50	10 960,07

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	122,5350	70,00	8 577,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,0375	70,00	2 382,62
	2710403643000 .1	Placi din tabla Profnastil gr. 0.45mm	m2	164,4011	130,00	21 372,14
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	71,4787	43,00	3 073,58
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 286,6175	0,65	836,30
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	5,7183	155,00	886,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,8075	35,00	238,26
11	CK18C	Montarea Pazie din tabla protejata anticoroziv	m	69,6000	184,85	12 865,56
					18,20	1 266,72
	7422010060100	Timplar	h-om	18,0960	70,00	1 266,72
	2743123549025	Pazie din tabla protejata anticoroziv	m	73,0800	155,00	11 327,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	417,6000	0,65	271,44
		<i>Total</i>	lei			112 757,02
		Total capitol: Inclusiv salariu				112 757,02 55 295,85
		<i>Total</i>	lei			112 757,02
		<i>Fond social</i>	24 %			13 271,00
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			1 631,55
		<i>Total</i>				127 659,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			6 382,98
		<i>Total</i>				134 042,55
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			4 021,28
		Total capitol: Inclusiv salariu				138 063,83 55 295,85

	Total	lei	138 067
	TVA	20 %	27 613
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		165 680
			55 297

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Anreal Cons"

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Investitor
DETS Botanică

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Nr. 151