

Antreprenor S.R.L. "SEOLAB CONSTRUCT"  
 (denumirea )

Investitor S.R.L. "PULTUSK INVEST"  
 (denumirea )

Obiect **Reamenajarea terenului din cartierul  
 locativ Testemiteanu din str. N.  
 Testemiteanu, or. Durlesti, mun. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **867 534,42 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe noiembrie an **2024**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	50,840	278,89 ----- 92,26	14 178,65 ----- 4 690,30
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	600,000	22,49 ----- 22,49	13 492,44 ----- 13 492,44
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	500,000	42,12 ----- 16,72	21 058,20 ----- 8 360,70
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Desfacerea bordurilor inclusiv beton sub borduri	100 m3	1,100	1 478,70 ----- 0,00	1 626,57 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	10,000	959,00 ----- 0,00	9 590,00 ----- 0,00
6	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc	10,000	397,45 ----- 72,08	3 974,55 ----- 720,75
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	10,100	821,25 ----- 0,00	8 294,62 ----- 0,00
8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 755,000	24,16 ----- 0,00	42 406,84 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			114 621,87
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>114 621,87 27 264,19</b>
		<b>2. Asfalt tip II - 2709,80 m.p.</b>				
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	18,000	1 014,67 ----- 520,67	18 264,06 ----- 9 372,06

1	2	3	4	5	6	7
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	180,000	474,63 ----- 21,33	85 433,44 ----- 3 840,16
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore. h=13 cm	m3	23,400	605,20 ----- 34,60	14 161,69 ----- 809,55
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore. h=13 cm	m3	23,400	605,20 ----- 34,60	14 161,69 ----- 809,55
		<i>Total</i>	Lei			132 020,88
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>132 020,88 14 831,32</b>
		<b>3. Pavaje parcare - 1200,90 m.p.</b>				
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Gr. 15 cm	m3	52,500	496,18 ----- 57,08	26 049,63 ----- 2 996,88
14	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	350,000	339,83 ----- 60,20	118 939,46 ----- 21 068,96
		<i>Total</i>	Lei			144 989,09
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>144 989,09 24 065,84</b>
		<b>4. Pavaj pietonal - 2670,20 m.p.</b>				

1	2	3	4	5	6	7
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Gr. 10 cm	m3	22,000	496,18 ----- 57,08	10 916,03 ----- 1 255,83
16	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	220,000	288,62 ----- 60,20	63 496,19 ----- 13 243,35
		<i>Total</i>	Lei			74 412,22
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>74 412,22 14 499,18</b>
		<b>5. Borduri si rigole</b>				
17	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	450,000	202,73 ----- 38,63	91 230,39 ----- 17 384,49
18	DE10C	Rigola B1-20-50 prefabricate din beton, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	120,000	534,38 ----- 38,63	64 126,10 ----- 4 635,86
		<i>Total</i>	Lei			155 356,49
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>155 356,49 22 020,35</b>
		<b>6. Reparatii fintini</b>				
19	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc	8,000	2 387,65 ----- 47,28	19 101,23 ----- 378,25
		<i>Total</i>	Lei			19 101,23
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>19 101,23 378,25</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			640 501,78
		Asigutati sociale	24 %			24 734,19
		Total				665 235,97
		Cheltuieli de regie	5 %			33 261,80
		Total				698 497,77
		Beneficiu de deviz	3.5%			24 447,58
		Total				722 945,35
		TVA	20 %			144 589,07
						<b>867 534,42</b>
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>103 059,13</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

**s.R.L. "SEOLAB CONSTRUCT"**

**S.R.L. "PULTUSK INVEST"**

(denumirea)

(denumirea)

Director

Mulencov Vladislav

Director

Nepotu Fiodor

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor S.R.L. "SEOLAB CONSTRUCT"  
 (denumirea )

Investitor S.R.L. "PULTUSK INVEST"  
 (denumirea )

Obiect **Reamenajarea terenului din cartierul  
 locativ Testemiteanu din str. N.  
 Testemiteanu, or. Durlesti, mun. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **1 470 822,95 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe decembrie an **2024**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	600,000	22,49 ----- 22,49	13 492,44 ----- 13 492,44
2	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	650,000	42,12 ----- 16,72	27 375,66 ----- 10 868,91
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Desfacerea bordurilor inclusiv beton sub borduri	100 m3	1,100	1 478,70 ----- 0,00	1 626,57 ----- 0,00
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP,	100 m3	10,000	959,00 ----- 0,00	9 590,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2				
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	10,000	408,68 ----- 72,08	4 086,75 ----- 720,75
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	10,100	821,25 ----- 0,00	8 294,62 ----- 0,00
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 755,000	20,46 ----- 0,00	35 899,23 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			100 365,27
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>100 365,27 25 082,10</b>
		<b>2. Asfalt tip II - 2709,80 m.p.</b>				
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,000	1 014,67 ----- 520,67	3 044,01 ----- 1 562,01
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	30,000	474,63 ----- 21,33	14 238,91 ----- 640,03

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip				
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore. h=13 cm	m3	158,600	605,20 ----- 34,60	95 983,99 ----- 5 486,93
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore. h=13 cm	m3	158,600	605,20 ----- 34,60	95 983,99 ----- 5 486,93
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,840	12 337,19 ----- 0,00	10 363,24 ----- 0,00
13	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	1 400,000	255,84 ----- 9,23	358 176,84 ----- 12 915,84
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,320	12 354,75 ----- 0,00	3 953,52 ----- 0,00
15	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1 050,000	193,16 ----- 6,92	202 816,64 ----- 7 265,16
		<i>Total</i>	Lei			784 561,14
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>784 561,14 33 356,90</b>
		<b>3. Pavaje parcare - 1200,90 m.p.</b>				
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Gr. 15 cm	m3	30,000	496,18 ----- 57,08	14 885,50 ----- 1 712,50
17	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton	m2	200,000	339,83 ----- 60,20	67 965,41 ----- 12 039,41

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm				
		<i>Total</i>	Lei			82 850,91
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>82 850,91 13 751,91</b>
		<b>4. Pavaj pietonal - 2670,20 m.p.</b>				
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Gr. 10 cm	m3	10,000	496,18 ----- 57,08	4 961,83 ----- 570,83
19	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	100,000	288,62 ----- 60,20	28 861,91 ----- 6 019,71
		<i>Total</i>	Lei			33 823,74
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>33 823,74 6 590,54</b>
		<b>5. Borduri si rigole</b>				
20	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	400,000	212,78 ----- 38,63	85 113,68 ----- 15 452,88
		<i>Total</i>	Lei			85 113,68
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>85 113,68 15 452,88</b>
		<b>6. Reparatii fintini</b>				
21	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele	buc	10,000	2 387,65 ----- 47,28	23 876,54 ----- 472,81

1	2	3	4	5	6	7
		de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B				
		<i>Total</i>	Lei			23 876,54
		<b>Total capital: Inclusiv salariu</b>				<b>23 876,54 472,81</b>

		Total	Lei	1 110 591,28
		Asigutati sociale	24 %	22 729,71
		Total		1 133 320,99
		Cheltuieli de regie	5 %	56 666,05
		Total		1 189 987,04
		Beneficiu de deviz	3 %	35 698,75
		Total		1 225 685,79
		TVA	20 %	245 137,16
				<b>1 470 822,95</b>
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>94 707,14</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

**s.R.L. "SEOLAB CONSTRUCT"**

**S.R.L. "PULTUSK INVEST"**

(denumirea)

(denumirea)

Director

Mulencov Vladislav


Director

Nepotu Fiodor

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Antreprenor S.R.L. "SEOLAB CONSTRUCT"  
(denumirea)

Investitor S.R.L. "PULTUSK INVEST"  
(denumirea)

Obiect **Reamenajarea terenului din cartierul  
locativ Testemiteanu din str. N.  
Testemiteanu, or. Durlesti, mun. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **802 361,12 Lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe ianuarie an **2025**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	250,000	22,49 ----- 22,49	5 621,85 ----- 5 621,85
2	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	250,000	42,12 ----- 16,72	10 529,10 ----- 4 180,35
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Desfacerea bordurilor inclusiv beton sub borduri	100 m3	0,350	1 478,26 ----- 0,00	517,39 ----- 0,00
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	10,000	959,00 ----- 0,00	9 590,00 ----- 0,00
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la	buc	20,000	397,45 ----- 72,08	7 949,10 ----- 1 441,50

1	2	3	4	5	6	7
		100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	12,000	821,25 ----- 0,00	9 855,00 ----- 0,00
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	2 000,000	20,19 ----- 0,00	40 383,36 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			84 445,80
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>84 445,80 11 243,70</b>
		<b>2. Pavaje parcare - 1200,90 m.p.</b>				
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Gr. 15 cm	m3	55,640	496,18 ----- 57,08	27 607,64 ----- 3 176,14
9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	420,000	339,83 ----- 60,20	142 727,35 ----- 25 282,75
		<i>Total</i>	Lei			170 334,99
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>170 334,99 28 458,89</b>
		<b>3. Pavaj pietonal - 2670,20 m.p.</b>				
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Gr. 10 cm	m3	50,000	496,18 ----- 57,08	24 809,17 ----- 2 854,17
11	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	450,000	288,62 ----- 60,20	129 878,57 ----- 27 088,67
		<i>Total</i>	Lei			154 687,74
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>154 687,74 29 942,84</b>
		<b>4. Spatii verzi</b>				

1	2	3	4	5	6	7	
12	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	250,000	238,65 ----- 21,33	59 662,55 ----- 5 333,55	
13	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite. Geotextil	m2	3 500,000	11,98 ----- 1,15	41 923,70 ----- 4 036,20	
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,500	821,25 ----- 0,00	2 874,38 ----- 0,00	
15	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	500,000	15,17 ----- 0,00	7 585,16 ----- 0,00	
16	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	3 500,000	6,34 ----- 6,34	22 199,10 ----- 22 199,10	
		<i>Total</i>	Lei			134 244,89	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>134 244,89 31 568,85</b>	
		<b>5. Borduri si rigole</b>					
17	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	200,000	212,78 ----- 38,63	42 556,84 ----- 7 726,44	
		<i>Total</i>	Lei			42 556,84	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>42 556,84 7 726,44</b>	

		Total	Lei			586 270,26
		Asigutati sociale	24 %			26 145,77
		Total				612 416,03

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	6 %			36 744,96
		Total				649 160,99
		Beneficiu de deviz	3 %			19 473,28
		Total				668 634,27
		TVA	20 %			133 726,85
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>802 361,12</b> <hr/> <b>108 940,72</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

**s.R.L. "SEOLAB CONSTRUCT"**

**S.R.L. "PULTUSK INVEST"**

(denumirea)

(denumirea)

Director

Mulencov Vladislav

Director

Nepotu Fiodor

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor S.R.L. "SEOLAB CONSTRUCT"  
 (denumirea )

Investitor S.R.L. "PULTUSK INVEST"  
 (denumirea )

Obiect **Reamenajarea terenului din cartierul  
 locativ Testemiteanu din str. N.  
 Testemiteanu, or. Durlesti, mun. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **401 285,28 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe martie an **2025**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	10,000	397,45 ----- 72,08	3 974,55 ----- 720,75
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,870	821,35 ----- 0,00	1 535,92 ----- 0,00
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	409,740	19,62 ----- 0,00	8 038,79 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			13 549,26
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>13 549,26 720,75</b>
		<b>2. Pavaje parcare - 1200,90 m.p.</b>				
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Gr. 15 cm	m3	55,000	496,18 ----- 57,08	27 290,09 ----- 3 139,59

1	2	3	4	5	6	7
5	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	200,000	339,83 ----- 60,20	67 965,41 ----- 12 039,41
		<i>Total</i>	Lei			95 255,50
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>95 255,50 15 179,00</b>
		<b>3. Pavaj pietonal - 2670,20 m.p.</b>				
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Gr. 10 cm	m3	25,000	496,18 ----- 57,08	12 404,59 ----- 1 427,09
7	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	250,000	288,62 ----- 60,20	72 154,76 ----- 15 049,26
		<i>Total</i>	Lei			84 559,35
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>84 559,35 16 476,35</b>
		<b>4. Spatii verzi</b>				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,500	821,25 ----- 0,00	2 874,38 ----- 0,00
9	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	500,000	14,74 ----- 0,00	7 370,18 ----- 0,00
10	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	3 500,000	6,34 ----- 6,34	22 199,10 ----- 22 199,10
		<i>Total</i>	Lei			32 443,66
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>32 443,66 22 199,10</b>
		<b>5. Borduri si rigole</b>				

1	2	3	4	5	6	7
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	200,000	212,78 ----- 38,63	42 556,84 ----- 7 726,44
		<i>Total</i>	Lei			42 556,84
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>42 556,84 7 726,44</b>
		<b>6. Reparatii fintini</b>				
12	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	10,000	2 285,65 ----- 47,28	22 856,54 ----- 472,81
		<i>Total</i>	Lei			22 856,54
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>22 856,54 472,81</b>

		Total	Lei	291 221,15
		Asigutati sociale	24 %	15 065,87
		Total		306 287,02
		Cheltuieli de regie	6 %	18 377,22
		Total		324 664,24
		Beneficiu de deviz	3 %	9 740,16
		Total		334 404,40
		TVA	20 %	66 880,88
				<b>401 285,28</b>
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>62 774,45</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

**S.R.L. "SEOLAB CONSTRUCT"**

**S.R.L. "PULTUSK INVEST"**

(denumirea)

(denumirea)

Director


Mulencov Vladislav

Director

Nepotu Fiodor

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor S.R.L. "SEOLAB CONSTRUCT"  
 (denumirea )

Investitor S.R.L. "PULTUSK INVEST"  
 (denumirea )

Obiect **Reamenajarea terenului din cartierul  
 locativ Testemiteanu din str. N.  
 Testemiteanu, or. Durlesti, mun. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **741 603,77 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe aprilie an **2025**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc	10,000	397,45 ----- 72,08	3 974,55 ----- 720,75
		<i>Total</i>	Lei			3 974,55
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>3 974,55 720,75</b>
		<b>2. Asfalt tip I - 1731,50 m.p.</b>				
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 731,50 0	29,52 ----- 2,01	51 120,92 ----- 3 484,34
		<i>Total</i>	Lei			51 120,92
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>51 120,92 3 484,34</b>
		<b>3. Asfalt tip II - 2709,80 m.p.</b>				

1	2	3	4	5	6	7
3	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,100	986,67 ----- 520,67	6 018,69 ----- 3 176,09
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	60,980	474,63 ----- 21,33	28 943,13 ----- 1 300,98
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. h=13 cm	m3	150,000	605,20 ----- 34,60	90 779,40 ----- 5 189,40
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. h=13 cm	m3	150,000	605,20 ----- 34,60	90 779,40 ----- 5 189,40
		<i>Total</i>	Lei			216 520,62
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>216 520,62 14 855,87</b>
		<b>4. Pavaj pietonal - 2670,20 m.p.</b>				
7	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	550,000	288,62 ----- 60,20	158 740,47 ----- 33 108,37
		<i>Total</i>	Lei			158 740,47
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>158 740,47 33 108,37</b>
		<b>5. Spatii verzi</b>				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,600	821,25 ----- 0,00	2 956,50 ----- 0,00
9	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	400,000	15,42 ----- 0,00	6 166,80 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
10	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	3 000,00 0	6,34 ----- 6,34	19 027,80 ----- 19 027,80
		<i>Total</i>	Lei			28 151,10
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>28 151,10 19 027,80</b>
		<b>6. Borduri si rigole</b>				
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	100,000	212,79 ----- 38,63	21 278,66 ----- 3 863,22
		<i>Total</i>	Lei			21 278,66
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>21 278,66 3 863,22</b>
		<b>7. Reparatii fintini</b>				
12	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc	15,000	1 930,07 ----- 47,28	28 950,98 ----- 709,22
		<i>Total</i>	Lei			28 950,98
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>28 950,98 709,22</b>
		<b>8. Montare banci cos de gunoi</b>				
13	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (doar montarea)	buc	36,000	461,35 ----- 415,15	16 608,67 ----- 14 945,47
14	TsH91B	Instalarea urnelor (doar montarea)	buc	36,000	443,99 ----- 340,19	15 983,79 ----- 12 246,99
		<i>Total</i>	Lei			32 592,46
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>32 592,46 27 192,46</b>

		Total	Lei	541 329,76
		Asigutati sociale	24 %	24 710,89
		Total		566 040,65
		Cheltuieli de regie	6 %	33 962,44

1	2	3	4	5	6	7	
		Total				600 003,09	
		Beneficiu de deviz	3 %			17 750,05	
		Total				618 003,14	
		TVA	20 %			123 600,63	
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>					<b>741 603,77</b>
							<b>102 962,03</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

**s.R.L. "SEOLAB CONSTRUCT"**

**S.R.L. "PULTUSK INVEST"**

(denumirea)

(denumirea)

Director

Mulencov Vladislav

Director

Nepotu Fiodor

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor S.R.L. "SEOLAB CONSTRUCT"  
 (denumirea )

Investitor S.R.L. "PULTUSK INVEST"  
 (denumirea )

Obiect **Reamenajarea terenului din cartierul  
 locativ Testemiteanu din str. N.  
 Testemiteanu, or. Durlesti, mun. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **671 521,56 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe  iulie  an **2025**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Asfalt tip II - 2709,80 m.p.</b>						
1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,510	10 958,82 ----- 0,00	5 589,00 ----- 0,00
2	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	850,000	244,29 ----- 9,23	207 647,01 ----- 7 841,76
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,250	10 986,00 ----- 0,00	2 746,50 ----- 0,00
4	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	850,000	185,37 ----- 6,92	157 563,39 ----- 5 881,32
		<i>Total</i>	Lei			373 545,90
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>373 545,90 13 723,08</b>
<b>2. Pavaje parcare - 1200,90 m.p.</b>						
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Gr. 15 cm	m3	-13,000	489,88 ----- 57,08	-6 368,48 ----- -742,08

1	2	3	4	5	6	7
6	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	30,900	339,81 ----- 60,20	10 500,28 ----- 1 860,06
		<i>Total</i>	Lei			4 131,80
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>4 131,80 1 117,98</b>
		<b>3. Pavaj pietonal - 2670,20 m.p.</b>				
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Gr. 10 cm	m3	20,000	489,88 ----- 57,08	9 797,67 ----- 1 141,67
8	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	200,000	288,62 ----- 60,20	57 723,81 ----- 12 039,41
		<i>Total</i>	Lei			67 521,48
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>67 521,48 13 181,08</b>
		<b>4. Spatii verzi</b>				
9	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	84,180	15,42 ----- 0,00	1 297,89 ----- 0,00
10	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	400,000	6,34 ----- 6,34	2 537,04 ----- 2 537,04
		<i>Total</i>	Lei			3 834,93
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>3 834,93 2 537,04</b>
		<b>5. Borduri si rigole</b>				
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	200,000	212,78 ----- 38,63	42 556,84 ----- 7 726,44
		<i>Total</i>	Lei			42 556,84

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>42 556,84 7 726,44</b>
		<b>6. Reparatii fintini</b>				
12	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc	10,000	2 387,65 ----- 47,28	23 876,54 ----- 472,81
		<i>Total</i>	Lei			23 876,54
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>23 876,54 472,81</b>

		Total	Lei	515 467,49
		Asigutati sociale	24 %	9 302,02
		Total		524 769,51
		Cheltuieli de regie	4 %	20 990,78
		Total		545 760,29
		Beneficiu de deviz	2,5 %	13 841,01
		Total		559 601,30
		TVA	20 %	111 920,26
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>671 521,56 ----- 38 758,43</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

**s.R.L. "SEOLAB CONSTRUCT"**

**S.R.L. "PULTUSK INVEST"**

(denumirea)

(denumirea)

Director

Mulencov Vladislav

Director

Nepotu Fiodor

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor **S.R.L. "SEOLAB CONSTRUCT"**  
(denumirea )

Investitor **S.R.L. "PULTUSK INVEST"**  
(denumirea )

Obiect **Reamenajarea terenului din cartierul  
locativ Testemiteanu din str. N.  
Testemiteanu, or. Durlesti, mun. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **830 504,30 Lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe august an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	147,400	22,49 ----- 22,49	3 314,64 ----- 3 314,64
2	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	7,300	33,03 ----- 16,72	241,13 ----- 122,07
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Desfacerea bordurilor inclusiv beton sub borduri	100 m3	0,061	1 431,15 ----- 0,00	87,30 ----- 0,00
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	1,300	876,80 ----- 0,00	1 139,84 ----- 0,00
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,	buc	10,000	397,45 ----- 72,08	3 974,55 ----- 720,75

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,002	910,00 ----- 0,00	1,82 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 759,28
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>8 759,28 4 157,46</b>
		<b>2. Asfalt tip I - 1731,50 m.p.</b>				
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,318	10 994,50 ----- 0,00	3 496,25 ----- 0,00
8	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	530,000	256,10 ----- 9,23	135 733,40 ----- 4 889,57
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,264	10 982,77 ----- 0,00	2 899,45 ----- 0,00
10	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	880,000	194,04 ----- 6,92	170 754,45 ----- 6 088,90
		<i>Total</i>	Lei			312 883,55
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>312 883,55 10 978,47</b>
		<b>3. Asfalt tip II - 2709,80 m.p.</b>				
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie. h=13 cm	m3	20,270	605,19 ----- 34,60	12 267,26 ----- 701,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			12 267,26
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>12 267,26 701,26</b>
		<b>4. Pavaj pietonal - 2670,20 m.p.</b>				
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Gr. 10 cm	m3	100,000	486,73 ----- 57,08	48 673,34 ----- 5 708,34
13	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	720,000	288,62 ----- 60,20	207 805,71 ----- 43 341,87
		<i>Total</i>	Lei			256 479,05
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>256 479,05 49 050,21</b>
		<b>5. Spatii verzi</b>				
14	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	201,300	6,34 ----- 6,34	1 276,77 ----- 1 276,77
		<i>Total</i>	Lei			1 276,77
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 276,77 1 276,77</b>
		<b>6. Borduri si rigole</b>				
15	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	245,000	212,78 ----- 38,63	52 132,13 ----- 9 464,89
		<i>Total</i>	Lei			52 132,13
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>52 132,13 9 464,89</b>
		<b>7. Reparatii fintini</b>				
16	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare	buc	10,000	1 979,65 ----- 47,28	19 796,54 ----- 472,81

1	2	3	4	5	6	7
		ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B				
		<i>Total</i>	Lei			19 796,54
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>19 796,54 472,81</b>

		Total	Lei	663 594,58
		Asigutati sociale	24 %	18 264,45
		Total		681 859,03
		Cheltuieli de regie	1,8 %	12 273,46
		Total		694 132,49
		TVA	20 %	136 371,81
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>830 504,30</b> ----- <b>76 101,87</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

**S.R.L. "SEOLAB CONSTRUCT"**

**S.R.L. "PULTUSK INVEST"**

(denumirea)

(denumirea)

Director

Mulencov Vladislav

Director

Nepotu Fiodor

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

