

Antreprenor Autovertrans SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria s.Badiceni r-nul.Soroca
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum
 din s.Badiceni r-nul.Soroca**

Valoarea lucrarilor executate **429 879 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,50	1 083,0	5 956,5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,8550	300,00	5 956,5
2	D196	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,50	1 132,6	6 229,3
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	6,5560	250,00	1 639,0
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,7450	300,00	2 623,5
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	6,5560	300,00	1 966,8
3	TsD16A1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t	m3	825,00	352,8	291 053,1
	7129020012800	Pavator	h-om	891,0000	57,66	51 375,1
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	148,5000	57,66	8 562,5
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1 031,2500	210,00	216 562,5
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	82,5000	0,00	0,0
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri	h-ut	80,8500	180,00	14 553,0

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC17B	pina la 12 tf Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	11,00	384,2	4 225,9
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,9200	57,66	1 090,9
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,4500	300,00	3 135,0
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,00	56,7	1 247,4
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,1580	300,00	1 247,4

	Total	Lei	308 711
	Asigurari sociale si medicale (PI3) * 22,5 %	22,5 %	13 732
	Cheltueli de regie (PI3+A) * 10 %	10 %	32 244
	Bineficiu (PI3+A+Cheltu) * 1 %	1 %	3 546
	TVA (PI3+A+Cheltu+Binefi) * 20 %	20 %	71 646
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		429 879

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

Verhovetchii Anatolie Ion - Administrator


APROBAT:

Investitor

Primaria s.Badiceni r-nul.Soroca

(denumirea)

Palamari Vasiliu - Primar



Membrii Comisiei:

Dragalin Valentin

Palamari Serghei

Bitu Genadie

Birnaz Victor

