

dr. 222500 cont 1165

WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n

aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

al Departamentului de Stat de Statistică

al Republicii Moldova

Antreprenor

SRL Navaconex

Investitor

Primăria mun. Soroca

Obiect

Reparatie curenta a trotuarului
de pe str. ST. cel Mare, 124A-130
din m. Soroca

Valoarea lucrarilor executate 685 029,08 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe _iulie_ an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	884,8400	43,20 43,20	38 225,09 38 225,09

1	2	3	4	5	6	7
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	162,0000	25,60 25,60	4 147,20 4 147,20
3	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	237,7600	25,59 16,80	6 084,27 3 994,37
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	1,9300	238,00 0,00	459,34 0,00
5	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	80,0000	88,80 88,80	7 104,00 7 104,00
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	490,0500	11,40 0,00	5 586,57 0,00
		<i>Total</i>	lei			61 606,47
		Total capitol:				61 606,47
		Inclusiv salariu				53 470,66
		2. Bordure				
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30,(clas de granulozitate 11,2-22,4 mm) conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10 cm (sub bordure)	m3	6,4800	459,58 79,20	2 978,05 513,22
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare	m	162,0000	255,46	41 385,07

1	2	3	4	5	6	7
		15x30 cm, pe fundatie de beton clasa C12/15 30x15 cm			53,60	8 683,20
		Total	lei			44 363,12
		Total capitol: Inclusiv salariu				44 363,12 9 196,42
		3. Amenajare cu pavaj gr 6 cm				
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	6,3600	782,40 722,40	4 976,06 4 594,46
10	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate0-5.6 mm) , avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	31,7900	510,49 92,00	16 228,41 2 924,68
11	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate sau rezistente la fragmntare LA 30,(clas de granulozitate 11,2-22,4 mm) conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10 cm, cu asternere manuala, executat fara	m3	63,5800	517,82 112,00	32 923,31 7 120,96

1	2	3	4	5	6	7
		impanare si fara innoroire				
12	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	635,8400	358,20 83,52	227 758,82 53 105,35
		<i>Total</i>	lei			281 886,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				281 886,60 67 745,45
		4. Amenajare cu pavaj gr 4 cm				
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,5000	965,36 705,60	482,68 352,80
14	TsC54A	Strat de agregate naturale cilindrate rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate 0-5,6 mm), h=5 cm, avind functia de rezistenta filtratanta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008, IDT	m3	12,4500	436,75 72,00	5 437,54 896,40
15	TsC54B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate sau rezistente la fragmentare	m3	24,9000	459,58 79,20	11 443,42 1 972,08

1	2	3	4	5	6	7
		LA 30,(clas de granulozitate 11,2-22,4 mm) conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10 cm				
16	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	249,0000	258,13 47,68	64 274,73 11 872,32
		<i>Total</i>	lei			81 638,37
		Total capitol: Inclusiv salariu				81 638,37 15 093,60

		Total	lei	469 494,56
		Contributii la asigurari sociale	24 %	34 921,47
		Transportarea materialelor	3 %	9 407,16
		Total	100 %	513 823,19
		Cheltuieli de regie	10 %	51 382,32
		Total	100 %	565 205,51
		Beneficiu de deviz	1 %	5 652,06
		Total	100 %	570 857,57

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			114 171,51
						685 029,08
		TOTAL proces-verbal:				
		Inclusiv salariu				145 506,13

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Navaconex

(denumirea)

Ion Vacari

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Investitor Primăria mun. Soroca

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.



[Signature]



[Signature]

**Reparatie curenta a trotuarului
de pe str. ST. cel Mare,124A-130
din m. Soroca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 685 029,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	998,0047	80,00	79 840,37
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	746,8656	80,00	59 749,25
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,9296	80,00	3 994,37
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,0267	80,00	1 922,14
		Total manopera				145 506,13

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	80,7466	312,50	25 233,31
2.	1411122201752	agregate naturale concasate 11,2-22,4 mm)	m3	36,0870	312,50	11 277,19
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4580	212,50	309,83
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	55,3717	312,50	17 303,66
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,4242	312,50	1 382,56

6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	57,7858	312,50	18 058,07
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	513,5400	2,30	1 181,14
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 415,7440	2,30	3 256,21
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	20 072,976 0	2,30	46 167,84
10.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	252,7350 645,3776	158,33 180,00	40 015,53 116 167,97
11.	2663102100001	Beton clasa...(C12/15	m3	7,2900	1 333,33	9 719,98
12.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	162,8100	132,00	21 490,92
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	17,6968	113,45	2 007,70
14.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	16,9143	0,00	0,00
15.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,9720	0,00	0,00
16.	4100126202818	Apa	m3	4,3830	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				322 979,07

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,4086	50,00	920,43
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,2043	0,00	0,00
3.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	7,6320	50,00	381,60
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	15,9268	50,00	796,34
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	13,9327	150,00	2 089,90
6.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,1950	25,00	129,88
7.	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	9,1868	50,00	459,34
8.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	37,2438	150,00	5 586,57
9.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	1,0491	50,00	52,46

		stropire				
		Total utilaje de construcții				10 416,52

Total	lei	469 494,56
Contributii la asigurari sociale	24 %	34 921,47
Transportarea materialelor	3 %	9 407,16
Total	100 %	513 823,19
Cheltuieli de regie	10 %	51 382,32
Total	100 %	565 205,51
Beneficiu de deviz	1 %	5 652,06
Total	100 %	570 857,57
TVA	20 %	114 171,51
Total deviz:		685 029,08

Intocmit

Vacari Ion



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

