

ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТА

--- начало документа

Примерная форма № КБ-2в

Предприятие, организация - ООО "Нефтегазмонтаж"
Идентификационный код ЕГРПОУ - (31462406)
Заказчик - ООО "Оператор ГТС Украины"
Генподрядчик - ООО "Нефтегазмонтаж"
Субподрядчик -
Договор № 2104000062 от "19" апреля 2021 года
Наименование строения и ее адрес - Ремонт МГ «Луганск-Лисичанск-Рубежное», 2 нить, Ду 500 Ру 55 на участке км 89,830 - км 90,090 с частичной заменой труб (длиной к 260м) и заменой дефектного кранового узла № 219 Ду 500 Северодонецкого ЛВУМГ
Наименование объекта - Ремонт МГ «Луганск-Лисичанск-Рубежное», 2 нить, Ду 500 Ру 55 на участке км 89,830 - км 90,090 с частичной заменой труб (длиной к 260м) и заменой дефектного кранового узла № 219 Ду 500 Северодонецкого ЛВУМГ
Основание: Договорная цена

А К Т № 1 принятие выполненных строительных работ за ноябрь 2021 года

№ из / п	Наименование работ и расходов	Обоснован ие (шифр и № позиции нормативу)	Единица измерению	Количество	Текущая цена единицы измерения, грн.				Выполнено работ (расходы) грн.	Расходы труда работников будівельників на об'єм работ, люд.-год.	Расходы труда рабочих что обслужи- вают маши- ны, на об'єм работ люд.-год.		
					Всего	в том числе	Зарплата	Зарплата машинистов					
												Зарплата	Зарплата машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Локальная смета</u> <u>2-1-1</u> <u>на ремонт МГ «Луганск-Лисичанск - Рубежне», 2 нить, Ду 500 Ру 55 на участке км 89,830 - км 90,090 с частичной заменой труб (длиной к 260м) и заменой дефектного кранового узла № 219 Ду 500 Северодонецкого ЛВУМГ</u> <u>Раздел . Земляные работы</u>								
1	Разрабатывание почвы в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата", группа грунтов 2 при работі на спорудженні магістральних трубопроводів /при розробці траншей/ при глибині траншеї h=1,4 м /вязкой почвы підвищеної вологості, що сильно налипаєт на зуби і стінки ковша/	E1- 12-2 тех.ч. п.1.3.9 п.1.3.10 п.1.3.13 п.1.3.14 п.1.3.15 к=1,06 тех.ч. п.1.3.37 к=1,2 тех.ч. п.1.3.46 к=1,1	1000м3	0,0462	24427,17	830,65	23596,52 7608,61	1128,54	0,73 4,72
2	Разрабатывание почвы в відвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата", группа грунтов 2 при работі на спорудженні магістральних трубопроводів /при розробці траншей/ при глибині траншеї h=4,0 м /вязкой почвы підвищеної вологості, що сильно налипаєт на зуби і стінки ковша/	E1- 12-2 тех.ч. п.1.3.9 п.1.3.10 п.1.3.13 п.1.3.14 п.1.3.15 к=1,06 тех.ч. п.1.3.37 к=1,2 тех.ч. п.1.3.46 к=1,1	1000м3	0,2112	24427,17	830,65	23596,52 7608,61	5159,02	3,32 21,59



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Разработка почвы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с укосами, группы грунтов 2 что сильно налипает на инструменты Вместе по разделу Земляные работы	E1- 164-2 тех.ч. п.1.3.177 к=1,15	100м3	0,534	18656,71	18656,71	-	9962,68	192,93
4	<u>Розділ . Демонтаж газопровода</u> Демонтаж линейных стальных кранов (№219 №220) в равнинно-пагорбовій местности диаметр газового крана 500 мм Вместе по разделу Демонтаж газопровода	EB25- 14-3 к=0,6	1 узел	1	55371,43	10901,30	44470,13 6684,68	55371,43	156,99 89,89
5	<u>Розділ . Монтаж кранового узла №219</u> Установка линейных стальных кранов из односторонним продувом, диаметр газового крана 500 мм	СГ61- 30-5	1 узел	0,45	130715,85	53878,02	73244,33 16393,41	58822,13	354,15 93,32
6	Трубы сталеви зварні для магістральних газопроводів класу міцності K52 зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 8,0 мм с трехслойным заводским АКП на основе экструдированного полиэтилена	C113- 816 вариант 1	м	3	-	-	-	-	-
7	Эмаль полиуретановая	C111-234-П вариант 2	л	40,11	330,00	-	-	13236,3	-
8	Растворитель Эмали полиуретановой	C111- 847 - 2 вариант 1	л	4,011	100,00	-	-	401,1	-
9	Вместе по разделу Монтаж кранового узла №219 <u>Розділ . Монтаж кранового узла №220</u> Установка линейных стальных кранов без продувки диаметр газового крана 500 мм	СГ61- 29-5	1 узел	0,15	104561,43	44088,24	57139,19 12931,86	72459,53	354,15 93,32
								15684,21	96,6 24,49



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Эмаль полиуретановая	C111-234-П вариант 2	л	32,62	330,00	-	-	10764,6	-
11	Растворитель Эмали полиуретановой	C111- 847 - 2 вариант 1	л	3,262	100,00	-	-	326,2	-
	Вместе по разделу Монтаж кранового узла №220							26775,01	96,6 24,49
	Розділ . Очистка полости и испытание газопровода								
12	Продувка и испытание воздухом диаметр трубопровода 500 мм	CG61- 113-8	1 км	0,28	190696,47	24097,32	166399,43 28951,28	53395,01	95,76 112,6
	Вместе по разделу Очистки полости и испытание газопровода							53395,01	95,76 112,6
	Вместе за локальной сметой прямые расходы, грн.							224251,22	900,48 346,61
I.	Вместе прямые расходы		грн.					224251,22	900,48 346,61
	в том числе:								
	- стоимость материалов, виробів и конструкций		грн.					26901,28	
	- заробітна плата		грн.					58683,39	
	- стоимость эксплуатации машин		грн.					138666,55	
	в том числе:								
	- заробітна плата робітників, что обслуживают машины		грн.					26066,31	
II.	Загальновиробничі затрати	Расчет	грн.					27351,38	346,61 52,08
III.	Средства на возведение и разборку временных будівель і сооружений		грн.					-	-
IV.	Додаткові затрати при виконанні будівельних робіт в зимний (літній) період		грн.					-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V.	Вместе вартість будівельних робіт (I+II+III+IV) в том числі: зворотні сумми Інші супутні затрати в том числі: - Средства на відрядження працівників строительных організацій на объект строительства	ДСТУ Б Д. 1.1 - 1:2013 Дод. К п. 34	грн.					251602,60	952,56 346,61
VI.	Вместе (I+II+III+IV+V) Прибыль (6,8)	ДСТУ Б Д. 1.1 - 1:2013 п. 5.8.16	грн.					253602,60	952,56 346,61
VII.	Адміністративні затрати (1,23)	ДСТУ Б Д. 1.1 - 1:2013 п. 5.8.16	грн.					8834,36	
VIII. IX.	Средства на покрытие рисков Средства на покрытие дополнительных расходов Связанных с инфляционными процессами Всего вартість будівельних робіт Вместе (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	ДСТУ Б Д. 1.1 - 1:2013 п. 5.8.16	грн. грн.					260436,96 264034,94	952,56 346,61
X.	Налоги, соборания, обов'язкові платежі встановлені діючими законодавством і не враховані складаючими вартості будівництва (без НДС) Вместе (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					264034,94	952,56 346,61
XI.	Налог на приращенную вартість	ДСТУ Б Д. 1.1 - 1:2013 п. 5.8.16	грн.					52806,99	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего за актом		грн.					316841,93	952,56
	в том числі: зворотні сумми								346,61

- Стоимость ресурсов определена за фактическими расходами.

Примечание

- "Зарботная плата", которая приведена в складе прямых расходов, есть зарплата рабочих, не занятых обслуживанием машин. -
Общее значение сметной заработной платы равняется 90034 грн.

в том числе:

- зарплата рабочих, не занятых обслуживанием машин : 58683,39 грн.;

- зарплата у эксплуатации машин: 26066,31 грн.;

- зарплата в составе общепроизводственных расходов : 5284,3 грн.

М. П. Заказчик

_____ В.В. Пархоменко

" ____ " ____ 20__ году

М. П. Генподрядчик (подрядчик)

_____ В.І. Шкробтак

" ____ " ____ 20__ году

М. П. Субподрядчик

" ____ " ____ 20__ году

--- конец документа

Начальник производственно-технического сектора
ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ»

Сергей СТУСЕНКО

