



SRL "OguzTransStroi"
Republica Moldova or. Comrat str. Lenin,5
Codul fiscal: 1016611001494
Telefon de contact: 0 795 15 606
IBAN: MD90AG000000022512936251
Poșta electronică: oguzts@mail.ru

Anexa nr. 10
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1755247092527
din "10" septembrie 2025

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Către **INSTITUȚIA PUBLICĂ AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ UTA GĂGAUZIA, АТО Гагаузия, мун.Комрат, ул. Третьякова, 36, эт. 4**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

" Achiziționare LUCRĂRI din proiect «Proiectarea sistemului de incalzire cu utilizarea pompelor si adaptarea sistemului existent a blocului de studii multifunctional LT "M. Eminescu" mun Comrat. UTA G»".

(denumirea lucrărilor)

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2025 (luni)			
	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
Lucrari organizatorice și pregătitoare				
Capitolul 1. ОПОРЫ Оп1-Оп6				
Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie				
Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm				
Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri peste 25 cm grosime				
Confectii metalice diverse din profile laminate, , tevi pentru sustineri, inglobate partial in beton				
Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice				
Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
Capitolul 2. Обрамление Об1				
Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti				
Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm				
Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie				
Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment -var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
Confectii metalice diverse din profile laminate, , tevi pentru sustineri, inglobate partial in beton				
Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice -ГФ021				
Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina -ПФ115				
Capitolul 3. Pardoseli УП1,УП2,УП 3				
Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment				
Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate				

cu piatra sparta				
Armaturi din otel -beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte				
Beton armat turnat in , plansee, la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C - 15/12 Bc15 (B200				
Capitolul 4. Fragment 1				
Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice ГФ021				
Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina -ПФ115				
Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2				
Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка строительного мусора)				
Utilaj				
Instalatie geotermala (forarea/instalarea sondei;instalare/conectare colector geotermal;servicii trasare sonda catre colector geotermal; umplere cu antigel/spalare/deaerare sonda geotermala; servicii buldoexcavator si transport utilaj; toate materialele) in complex				
Lucrari de constructie				
Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm				
Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm				
Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala				
Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala				
Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 4 mm				
Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire				
Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi				
Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor				
Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru				
Lucrari izolare				
Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea				
Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5"				
Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier				
Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm				
Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare				
Lucrari de montare				
Electropompa, pompa de vid, centrifuga, supercentrifuga, livrata in subansamble (placa de baza, pompa, electromotorul, cuplaj si organe de asamblare), utilajul avind greutatea de 0.2-1 t				
Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350				
Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid				

de beton				
Vas de expansiune, montat pe postament				
Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, SpiroТрап латунный с гориз. соедин. d65,				
Rezervor de zi pentru combustibil lichid, montat pe suporti avind capacitatea de 1000 l. Бак запаса рассола V=900л				
Rezervor de zi pentru combustibil lichid, montat pe suporti avind capacitatea de 1000				
Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv,				
Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 - 2250 l/h				
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile)				
Supapa de blocare cu mufe				
Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h				
Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze				
Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central				
Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor				
Alimentarea cu apa A0				
Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, ne-filetata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"				
Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"				
Canalizarea industriala C3				
Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm				
Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
Lucrari de montare				
Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				
Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2				
Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 150 mm2				
Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm				
Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm				
Монтаж кабеля				
Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				
Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm				
Procesul de predare a obiectului către client				

Ofertant/candidat

Data completării: **10/09/2025**

Nume/prenume: **Marcova Galina**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL «OguzTransStroi**

(semnătura autorizată)