

Antreprenor SRL "MONTEX-GAZ"  
(denumirea)

Investitor SA "DARNIC-GAZ"  
(denumirea)

Obiect **Reabilitarea si extinderea sistemului de  
aprovizionare cu apa in localitatea Edinet**

Valoarea lucrarilor executate **8 512 945,95 Lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe MAI an 2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 4.1. Rețele de alimentare cu apa</b> <b>1.1. Lucrari de terasamente</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	46,500	631,40 0,00	29 360,10 0,00
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	7,000	1 325,78 0,00	9 280,46 0,00
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	340,000	68,62 68,62	23 329,24 23 329,24
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea	100 m3	1,300	693,00 0,00	900,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului in autovehicol)				
6	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	309,000	21,14 0,00	6 532,94 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,300	98,76 20,76	128,38 26,98
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala, H= 0.3 m)	m3	1 500,000	17,87 17,87	26 811,90 26 811,90
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)	m3	1 500,000	43,44 43,24	65 167,50 64 867,50
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	43,500	194,02 0,00	8 439,87 0,00
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	43,500	848,04 508,56	36 889,79 22 122,41
		<i>Total</i>	Lei			206 841,08
		<b>Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>206 841,08 137 158,03</b>
		<b>1.2. Conducte si armaturi</b>				
		<b>1.2.1. Armaturi</b>				
13	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm. (Robinet din fonta	buc	4,000	7 740,48 57,66	30 961,92 230,64

1	2	3	4	5	6	7
		cu sertar cauciucat cu flanse, D=200 mm)				
14	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm. (Robinet din fonta cu sertar cauciucat cu flanse, D=150 mm)	buc	36,000	4 790,36 40,36	172 453,03 1 453,03
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Robinet din fonta cu sertar cauciucat cu flanse, D=100 mm)	buc	66,000	2 731,71 31,71	180 293,06 2 093,06
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Robinet din fonta cu sertar cauciucat cu flanse, D=50 mm)	buc	1,000	1 881,71 31,71	1 881,71 31,71
19	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Kit bransament pentru tevi din PEID, D=160 mm x 2")	buc	3,000	5 631,71 31,71	16 895,14 95,14
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor din fonta cu flansa pentru conducte din PEID, D=200 mm - 200 mm)	buc	4,000	4 633,44 33,44	18 533,77 133,77
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor din fonta cu flansa	buc	34,000	2 833,44 33,44	96 337,06 1 137,06

1	2	3	4	5	6	7
		pentru conducte din PEID, D=160 mm - 150 mm)				
26	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor din fonta cu flansa pentru conducte din PEID, D=110 mm - 100 mm)	buc	72,000	1 833,44 33,44	132 007,88 2 407,88
33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune FE, D=63 mm - 2")	buc	1,000	123,44 33,44	123,44 33,44
36	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=150 mm)	buc	5,000	6 805,27 106,67	34 026,36 533,36
37	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm)	buc	13,000	4 374,72 51,32	56 871,33 667,13
40	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=150 mm)	buc	4,000	3 156,12 51,32	12 624,47 205,27
41	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=100 mm)	buc	7,000	1 925,12 51,32	13 475,82 359,22
45	AcA26C	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=200 mm - 150 mm)	buc	2,000	4 599,04 147,04	9 198,07 294,07

1	2	3	4	5	6	7
46	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=150 mm - 100 mm)	buc	3,000	2 984,47 106,67	8 953,41 320,01
55	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Compensator de montaj din fonta, D=200 mm)	buc	3,000	10 160,67 106,67	30 482,01 320,01
56	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Compensator de montaj din fonta, D=150 mm)	buc	16,000	9 236,67 106,67	147 786,74 1 706,74
57	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Compensator de montaj din fonta, D=100 mm)	buc	38,000	8 714,52 51,32	331 151,66 1 950,06
62	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta cu flansa, D=150 mm - 100 mm)	buc	14,000	1 436,07 106,67	20 104,99 1 493,39
112	Pret de piata	Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=250 mm	buc	14,000	425,00 0,00	5 950,00 0,00
113	Pret de piata	Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=200 mm	buc	74,000	210,00 0,00	15 540,00 0,00
114	Pret de piata	Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm	buc	1,000	125,00 0,00	125,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 335 776,87
		<b>Total Armaturi Inclusiv salariu</b>				<b>1 335 776,87 15 464,99</b>
		<b>1.2.2. Conducte</b>				
116	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din	m	400,000	520,08	208 032,11

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm. (Conducta de PEID 100 RC cu strat de protectie exfoliabil din PP, PE100, PN10, SDR 17, D=200 mm)			11,36	4 543,61
117	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm. (Conducta de PEID 100 RC cu strat de protectie exfoliabil din PP, PE100, PN10, SDR 17, D=160 mm)	m	2 531,000	335,29 9,57	848 625,05 24 225,62
118	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (Conducta de PEID 100 RC cu strat de protectie exfoliabil din PP, PE100, PN10, SDR 17, D=110 mm)	m	5 519,000	188,31 16,03	1 039 280,02 88 466,70
124	Pret de piata	Banda de semnalizare	m	8 450,000	0,60 0,00	5 070,00 0,00
137	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 250 mm. (Tub de protectie din teava PE corugata dublu strat, D=250 mm)	m	100,000	232,53 16,03	23 252,95 1 602,95
138	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 200 mm. (Tub de protectie din teava PE corugata dublu strat, D=200 mm)	m	12,000	151,70 16,03	1 820,45 192,35
141	Pret de piata	Inel distantier, D=200 mm	buc	6,000	25,00 0,00	150,00 0,00
142	Pret de piata	Inel distantier, D=160 mm	buc	80,000	25,00 0,00	2 000,00 0,00
145	Pret de piata	Inel distantier, D=63 mm	buc	10,000	25,00 0,00	250,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 128 480,58
		<b>Total Conducte Inclusiv salariu</b>				<b>2 128 480,58 119 031,23</b>
		<i>Total</i>	Lei			3 464 257,45
		<b>Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu</b>				<b>3 464 257,45 134 496,22</b>
		<b>1.3. Demolarea si reconditionarea drumului</b>				
		<b>1.3.1. Drum din asfalt, L=18 292 m</b>				
149	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	9 656,000	33,50 16,72	323 441,24 161 461,84
150	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	290,000	123,84 92,26	35 912,58 26 754,24
151	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	15,000	723,80 0,00	10 857,00 0,00
153	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	420,000	329,79 57,08	138 513,23 23 975,03
154	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	420,000	94,04 57,08	39 498,23 23 975,03
		<i>Total</i>	Lei			548 222,28
		<b>Total Drum din asfalt, L=18 292 m Inclusiv salariu</b>				<b>548 222,28 236 166,14</b>
		<b>1.3.2. Drum din pietris, L=11 358 m</b>				
159	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	400,000	329,79 57,08	131 917,36 22 833,36
160	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	400,000	94,04 57,08	37 617,36 22 833,36
		<i>Total</i>	Lei			169 534,72
		<b>Total Drum din pietris, L=11 358 m Inclusiv salariu</b>				<b>169 534,72 45 666,72</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.3.3. Transportarea gunoiului</b>				
161	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	10,000	693,00 0,00	6 930,00 0,00
162	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	1 100,000	21,14 0,00	23 256,20 0,00
163	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	10,000	98,76 20,76	987,58 207,58
		<i>Total</i>	Lei			31 173,78
		<b>Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu</b>				<b>31 173,78 207,58</b>
		<i>Total</i>	Lei			748 930,78
		<b>Total Demolarea si reconditionarea drumului Inclusiv salariu</b>				<b>748 930,78 282 040,44</b>
		<i>Total</i>	Lei			4 420 029,31
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			132 886,73
		<i>Transport materiale</i>	4 %			137 529,85
		<i>Total</i>				4 690 445,89
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			469 044,59
		<i>Total</i>				5 159 490,48
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			257 974,53
		<b>Total 4.1. Retele de alimentare cu apa Inclusiv salariu</b>				<b>5 417 465,01 553 694,69</b>
		<b>2. 4.2. Constructia caminelor de vizare 2.1. Terasamente camine</b>				
165	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	6,700	631,40 0,00	4 230,38 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
166	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	33,250	118,78 118,78	3 949,42 3 949,42
167	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol	100 m3	3,400	693,00 0,00	2 356,20 0,00
168	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	300,000	16,43 0,00	4 929,00 0,00
169	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,400	98,76 20,76	335,78 70,58
170	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala)	m3	340,000	17,87 17,87	6 077,36 6 077,36
171	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)	m3	340,000	43,44 43,24	14 771,30 14 703,30
		<i>Total</i>	Lei			36 649,44
		<b>Total Terasamente camine Inclusiv salariu</b>				<b>36 649,44 24 800,66</b>
		<b>2.2. Executarea caminelor</b>				
179	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu	m3	3,380	1 178,02 555,84	3 981,61 1 878,73

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. (Adaugare - scara cu vanguri - 346.00 kg)				
180	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KIIQ 15	buc	3,000	1 230,00 0,00	3 690,00 0,00
181	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KII 15-6	buc	3,000	670,00 0,00	2 010,00 0,00
182	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KII 15-9a	buc	3,000	833,33 0,00	2 499,99 0,00
183	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KIIPI 1-15-1	buc	3,000	1 225,00 0,00	3 675,00 0,00
184	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. KIIQO-1(0,02 m3)	buc	4,000	125,00 0,00	500,00 0,00
185	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. KII7-3 (0,06 m3)	buc	4,000	200,00 0,00	800,00 0,00
186	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana. (Adaugare - scara cu vanguri - 1771.52 kg)	m3	53,280	1 137,78 509,71	60 620,62 27 157,57
187	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m. KIIQ-20	buc	24,000	2 600,00 0,00	62 400,00 0,00
188	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m. KII-20-9	buc	24,000	2 000,00 0,00	48 000,00 0,00
189	AcE12A1	Elemente din beton armat	buc	24,000	1 300,00	31 200,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m. KИ-20-6			0,00	0,00
190	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m. KИП1-20-1	buc	24,000	2 500,00 0,00	60 000,00 0,00
191	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m. KИO-1(0,02 m3)	buc	36,000	125,00 0,00	4 500,00 0,00
192	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m. KИ 7-3	buc	36,000	200,00 0,00	7 200,00 0,00
193	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m, in teren fara apa subterana. (Adaugare - scara cu vanguri- 249.12 kg)	m3	18,100	1 120,44 509,71	20 279,67 9 225,83
194	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m. KИД-25 (0,99 m3)	buc	5,000	3 000,00 0,00	15 000,00 0,00
195	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m. KИ-25-5 (0,53 m3)	buc	15,000	2 700,00 0,00	40 500,00 0,00
196	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m. KИП1-25-1(0,96 m3)	buc	5,000	2 700,00 0,00	13 500,00 0,00
197	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m. KИO-1(0,02 m3)	buc	5,000	125,00 0,00	625,00 0,00
198	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m. KИ7-3 (0,06 m3)	buc	5,000	200,00 0,00	1 000,00 0,00
205	Pret de	Consum de metale pentru	kg	600,000	11,00	6 600,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata	consolidarea caminelor			0,00	0,00
207	AcE11B1	Capacul cu rama din fonta. Categoria C250 # 25 tone/osie (250kN). Carosabil	buc	32,000	2 000,00 0,00	64 000,00 0,00
208	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel)	t	0,300	946,04 371,33	283,81 111,40
209	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (pereu)	m3	8,500	390,74 57,08	3 321,32 485,21
210	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. (pereu)	m3	4,800	1 439,31 491,84	6 908,18 2 360,83
		<i>Total</i>	Lei			463 095,20
		<b>Total Executarea caminelor Inclusiv salariu</b>				<b>463 095,20 41 219,57</b>
		<i>Total</i>	Lei			499 744,64
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			15 844,86
		<i>Transport materiale</i>	4 %			15 843,61
		<i>Total</i>				531 433,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			53 143,31
		<i>Total</i>				584 576,42
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			29 228,82
		<b>Total 4.2. Constructia caminelor de vizare Inclusiv salariu</b>				<b>613 805,24 66 020,23</b>
		<b>3. 4.3. Montarea hidrantilor 3.1. Valoare utilajului</b>				
211	Pret de piata	Hidrant din fonta subteran, D=100 mm, h=1000 mm	buc	25,000	11 000,00 0,00	275 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			275 000,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			3 300,00
		<b>Total Valoare utilajului Inclusiv salariu</b>				<b>278 300,00</b>
		<b>3.2. Lucrari de montare</b>				
213	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm H=1000m (Hidrant subteran, D=100mm, H=1000mm)	buc	25,000	185,10 153,38	4 627,44 3 834,39
		<i>Total</i>	Lei			4 627,44
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			920,25
		<i>Transport materiale</i>	4 %			31,72
		<i>Total</i>				5 579,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 914,14
		<i>Total</i>				8 493,55
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			424,68
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>8 918,23 3 834,39</b>
		<b>3.3. Lucrari de instalatii</b>				
216	Pret de piata	Picior pentru hidrant din fonta, D=100 mm	buc	25,000	1 650,00 0,00	41 250,00 0,00
218	AcB14A	Garnitura de manevra, pentru vane montate subteran in pamint. (Cutie stradala din fonta pentru hidrant subteran)	buc	25,000	2 244,19 69,19	56 104,80 1 729,80
219	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Robinet din fonta cu sertar cauciucat cu socket, D=100 mm)	buc	25,000	4 656,71 31,71	116 417,82 792,82
221	AcB14A	Garnitura de manevra, pentru vane montate subteran in pamint. (Cutie stradala din fonta pentru	buc	25,000	2 144,19 69,19	53 604,80 1 729,80

1	2	3	4	5	6	7
		robinet si tija telescopica)				
222	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Adaptor din fonta cu flansa pentru conducte din PEID, D=110 mm - 100 mm)	buc	25,000	1 909,52 51,32	47 737,94 1 282,94
226	GD53E	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). (Teu redus din PEID, D=160 mm - 110 mm)	buc	7,000	1 422,39 52,47	9 956,73 367,29
227	GD53C	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). (Teu egal din PEID, D=110 mm)	buc	18,000	390,14 43,82	7 022,55 788,79
		<i>Total</i>	Lei			332 094,64
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			1 605,95
		<i>Transport materiale</i>	4 %			12 970,41
		<i>Total</i>				346 671,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			34 667,10
		<i>Total</i>				381 338,10
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			19 066,91
		<b>Total Lucrari de instalatii Inclusiv salariu</b>				<b>400 405,01 6 691,44</b>
		<i>Total</i>	Lei			687 623,24
		<b>Total 4.3. Montarea hidrantilor Inclusiv salariu</b>				<b>687 623,24 10 525,83</b>
		<b>6. 4.6. Conectari individuale (bransamente) direct din conducta</b>				
		<b>6.1. Lucrari de terasament</b>				

1	2	3	4	5	6	7
266	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	10,400	1 325,78 0,00	13 788,11 0,00
267	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	52,000	118,78 118,78	6 176,54 6 176,54
268	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip)	m3	150,000	127,42 35,17	19 113,39 5 275,89
269	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)	100 m3	1,060	693,00 0,00	734,58 0,00
270	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	170,000	9,92 0,00	1 686,40 0,00
271	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,060	99,78 20,76	105,74 22,03
272	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.(Astuparea manuala)	m3	980,000	17,87 17,87	17 517,11 17 517,11
273	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	980,000	43,45 43,25	42 576,10 42 380,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			101 697,97
		<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>101 697,97 71 371,67</b>
		<b>6.2. Conectari individuale (bransamente) direct din conducta 6.2.1. Conducte si armaturi</b>				
274	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta PEID 100, PN 10, SDR 17, D=25 mm)	m	2 466,000	12,14 3,11	29 938,81 7 678,23
277	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu bransament cu colier PEID, D=160 mm x 25 mm)	buc	141,000	583,44 33,44	82 265,43 4 715,43
278	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu bransament cu colier PEID, D=110 mm x 25 mm)	buc	255,000	443,44 33,44	113 077,91 8 527,91
		<i>Total</i>	Lei			225 282,15
		<b>Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu</b>				<b>225 282,15 20 921,57</b>
		<i>Total</i>	Lei			225 282,15
		<b>Total Conectari individuale (bransamente) direct din conducta Inclusiv salariu</b>				<b>225 282,15 20 921,57</b>
		<b>6.3. Executarea caminelor 6.3.1. Terasamente</b>				
286	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,350	631,40 0,00	2 746,74 0,00
287	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu	m3	21,800	118,78 118,78	2 589,40 2 589,40



1	2	3	4	5	6	7
		excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
288	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea)	m3	354,000	17,87 17,87	6 327,61 6 327,61
289	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	354,000	50,36 50,16	17 828,93 17 758,13
290	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	103,000	17,87 17,87	1 841,08 1 841,08
		<i>Total</i>	Lei			31 333,76
		<b>Total Terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>31 333,76 28 516,22</b>
		<b>6.3.2. Montarea caminelor</b>				
291	Pret de piata	Camin bransament termoizolat complet echipat (camin din polietilena termoizolat, apometru dotat cu modul pentru posibilitatea instalarii sistemului centralizat de evidenta, filtru, supapa de sens, capac, etc.)	buc	396,000	2 500,00 0,00	990 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			990 000,00
		<b>Total Montarea caminelor Inclusiv salariu</b>				<b>990 000,00</b>
		<i>Total</i>	Lei			1 021 333,76
		<b>Total Executarea caminelor Inclusiv salariu</b>				<b>1 021 333,76 28 516,22</b>
		<b>6.4. Demolarea si reconditionarea drumului</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>6.4.1. Drum din asfalt, L=4202 m</b>				
292	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	3 000,000	33,50 16,72	100 489,20 50 164,20
293	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	50,000	123,84 92,26	6 191,82 4 612,80
294	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	2,550	723,80 0,00	1 845,54 0,00
		<i>Total</i>	Lei			108 526,56
		<b>Total Drum din asfalt, L=4202 m Inclusiv salariu</b>				<b>108 526,56 54 777,00</b>
		<b>6.4.3. Transportarea gunoiului</b>				
304	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	2,200	693,00 0,00	1 524,60 0,00
305	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	418,000	9,92 0,00	4 146,56 0,00
306	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,200	98,76 20,76	217,27 45,67
		<i>Total</i>	Lei			5 888,43
		<b>Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu</b>				<b>5 888,43 45,67</b>
		<i>Total</i>	Lei			114 414,99
		<b>Total Demolarea si reconditionarea drumului Inclusiv salariu</b>				<b>114 414,99 54 822,67</b>
		<i>Total</i>	Lei			1 462 728,87

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			42 151,71
		<i>Transport materiale</i>	4 %			48 411,24
		<i>Total</i>				1 553 291,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			155 329,18
		<i>Total</i>				1 708 621,00
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			85 431,05
		<b>Total 4.6. Conectari individuale (bransamente) direct din conducta Inclusiv salariu</b>				<b>1 794 052,05 175 632,13</b>

		Total	Lei	8 512 945,95
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>8 512 945,95</b>
				<b>805 872,88</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SRL "MONTEX-GAZ"**  
(denumirea)

Investitor  
**SA "DARNIC-GAZ"**  
(denumirea)

*Director Mereacre Dan*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*Director Mereacre Filaret*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



