

Aprobat de DSS al Republicii Moldova

Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Obiectiv

SRL "Forateco"

(denumirea)

Investitor

Primaria s.Cigirleni,r-l Ialoveni

(denumirea)

Obiect

Forarea si utilizarea sondei arteziene in
s.Cigirleni,r-l Ialoveni

Valoarea lucrarilor executate


463281.92 lei

Proces - verbal Nr.1

de receptie a lucrarilor executate


pe luna Iulie

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE01B	1. Foraj sonda arteziana Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu n. K=3=1,000; M=1,000; W=1,000	100m2	0,150	99,247	14,887
2	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,625	23,82	14,887
	FjH03B	Montarea si demontarea instalatiei de foraj mecanica FA 12,5 (percutant) n. K=3=1,000; M=1,000; W=1,000	buc	1,000	1 457,546	1 457,546



	8113020070 100	Sondor	h-om	61,190	23,82	1 457,546
	2010212913 420	Grinzi de rasinoase	m3	0,473	0,00	0,000
	2010102904 340	Dulapi de rasinoase	m3	0,788	0,00	0,000
	2010102903 831	Scind de rasinoase sau foioase	m3	0,158	0,00	0,000
	2873145887 002	Cuie	kg	10,500	0,00	0,000
3	FJB01B	Foraj hidrolic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 20 pina la 300 m adincime, in teren grupa II d-190mm n. K=3=1,000; M=1,000; W=1,000	m	10,000 ✓	79,232	792,316
	8113020070 100	Sondor	h-om	10,198	23,82	242,916
	2952127344 244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,053	0,00	0,000
16	2952270003 791	Instalatie de foraj hidrolic cu circulatie directa FA 20 ✓	h-ut	4,100	134,00	549,400
4	FJB01C	Foraj hidrolic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 20 pina la 300 m adincime, in teren grupa III d-190mm n. K=3=1,000; M=1,000; W=1,000	m	100,000 ✓	143,005	14 300,547
	8113020070 100	Sondor	h-om	184,070	23,82	4 384,547
	2952127344 244	Sape foraj cu insertie widia	buc	1,575	0,00	0,000
296	2952270003 791	Instalatie de foraj hidrolic cu circulatie directa FA 20 ✓	h-ut	74,000	134,00	9 916,000
5	FJB01E	Foraj hidrolic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 20 pina la 300 m adincime, in teren grupa V d-190mm	m	160,000 ✓	437,081	69 932,953

		n. K=3=1,000; M=1,000; W=1,000				
	8113020070 100	Sondor	h-om	1 432,752	23,82	34 128,153
	2952127344 344	Sape foraj cu role	buc	5,544	0,00	0,000
1068	2952270003 791	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 20 y	h-ut	267,200	134,00	35 804,800
6	FJB01B	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 20 pina la 300 m adincime, in teren grupa II largirea forajului d-394 mm n. K=3=1,000; M=1,000; W=1,000	m	10,000 ✓	79,232	792,316
	8113020070 100	Sondor	h-om	10,198	23,82	242,916
	2952127344 244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,053	0,00	0,000
16	2952270003 791	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 20 y	h-ut	4,100	134,00	549,400
7	FJC01C	Foraj hidraulic cu circulatie inversa executat cu instalatie FA 12.5, sapa D=609 mm, pina la 200 m adincime, in teren grupa III largirea forajului d- 394mm n. K=3=1,000; M=1,000; W=1,000	m	30,000 ✓	233,737	7 012,113
	8113020070 100	Sondor	h-om	85,815	23,82	2 044,113
	2952127344 244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,472	0,00	0,000
104	2952270002 791	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 12.5	h-ut	34,500	134,00	4 623,000



138

241


322

112

	2912340002 510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min 4	h-ut	34,500	10,00	345,000
8	FJC01C	Foraj hidrolic cu circulatie inversa executat cu instalatie FA 12.5, sapa D=609 mm, pina la 200 m adincime, in teren grupa III largirea FORAJULUI D- 295MM n. K=3=1,000; M=1,000; W=1,000	m	70,000 ✓	233,689	16 358,263
	8113020070 100	Sondor	h-om	200,095	23,82	4 766,263
	2952127344 244	Sape foraj cu insertie widia	buc	1,103	0,00	0,000
	2952270002 791	Instalatie de foraj hidrolic cu circulatie inversa FA 12.5 3	h-ut	80,500	134,00	10 787,000
	2912340002 510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min 4	h-ut	80,500	10,00	805,000
9	FJC01E	Foraj hidrolic cu circulatie inversa executat cu instalatie FA 12.5, sapa D=609 mm, pina la 200 m adincime, in teren grupa V largirea forajului d-295 mm n. K=3=1,000; M=1,000; W=1,000	m	160,000 ✓	546,921	87 507,388
	8113020070 100	Sondor	h-om	1 050,688	23,82	25 027,388
	2952127344 344	Sape foraj cu role	buc	5,544	0,00	0,000
	2952270002 791	Instalatie de foraj hidrolic cu circulatie inversa FA 12.5 3	h-ut	384,000	134,00	51 456,000
	2912340002 510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	1 102,400	10,00	11 024,000



11		Procurarea Tava de tubaj 168x9 n. K=1,000	m	195,000 175,000 ✓	520,000	91 000,000
	113	Tava d-168x9	m	175,000	520,00	91 000,000
12	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 18mm, intevi d- 219mm pentru filtre n. K=3=1,000; M=1,000; W=1,000	buc	48 000,000 ✓	0,188	9 026,966
	7123010010 200	Betonist	h-om	119,520	23,82	2 846,966
	4011106202 741	Energie electrica	kw	2 520,000	1,50	3 780,000
	2811236832 352	Burghiu widia	buc	15 120,000	0,00	0,000
	2940520007 609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	240,000	10,00	2 400,000
13	FJD01A	Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie FA 20 n. K=3=1,000; M=1,000; W=1,000	m	40,000 ✓	86,141	3 445,630
	8113020070 100	Sondor	h-om	50,144	23,82	1 194,430
	2722103303 721	Teava sudata elicoidal	m	40,602	0,00	0,000
	2952270002 711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	16,800	134,00	2 251,200
14	FJD01A	Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie FA 20 d- 325 mm n. K=3=1,000; M=1,000; W=1,000	m	40,000 ✓	86,141	3 445,630



62 15	8113020070 100	Sondor	h-om	50,144	23,82	1 194,430
	2722103303 721	Teava sudata elicoidal	m	40,602	0,00	0,000
	2952270002 711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 y	h-ut	16,800	134,00	2 251,200
	FJD02B	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 20 hidraulica d- 168mm n. K=3=1,000; M=1,000; W=1,000	m	230,000 ✓	17,274	3 973,066
	8113020070 100	Sondor	h-om	50,347	23,82	1 199,266
	2710406311 926	Burlane pentru tubaj inclusiv mufe	m	235,784	0,00	0,000
82	2952270002 711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 y	h-ut	20,700	134,00	2 773,800
		Total capital:				
		Total:				309 059,621
		Total proces-verbal:				
		Cheltuieli directe	p.			309 059,621
		Asigurari sociale si in medicina	26,50 %			20 867,113
		Transportul materialelor	4,00 %			3 791,200
		Total	100,00 +			333 717,934
		Cheltuieli de regie	10,00 %			33 371,793
		Total	100,00 +			367 089,727
		Beneficiu	5,17 %			18 978,539
		Total	100,00 +			386 068,266 ✓
		TVA	20,00 %			77 213,654 ✓



