

Antreprenor SRL MEGATEK GRUP
(denumirea)

Investitor SRL LORINELA GRUP
(denumirea)

Obiect Lucrări de reparații la obiectul din mun.
Bălți, str. Mircea cel Bătrîn 81

Valoarea lucrarilor executate **2 133 945,47 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe iulie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bloc sanitar gr.3,8,7,9				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	63,75	44,93 43,28	2 864,08 2 758,90
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	63,75	15,76 14,11	1 004,83 899,64
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	1,21	706,56 698,54	854,94 845,24
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Beteoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	63,75	17,97 7,55	1 145,59 481,50
5	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	64,00	23,98 12,23	1 534,59 782,75
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	63,75	96,68 32,93	6 163,22 2 099,16
7	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	63,75	64,62 22,58	4 119,35 1 439,42

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
8	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	63,75	596,27 136,42	38 011,96 8 696,52
		Total capitol: Inclusiv salariu				55 698,55 18 003,13
		1.1.2. Tavane				
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	63,75	13,15 12,70	838,36 809,68
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,75	17,72 7,55	1 129,71 481,50
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	63,75	89,04 71,97	5 676,09 4 588,16
12	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	63,75	90,33 72,91	5 758,66 4 648,14
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,75	20,32 9,41	1 295,29 599,76
14	CN52A					

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a tavanelor			1,41	89,96
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	63,75	35,86 28,98	2 286,03 1 847,57
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	63,75	4,75 1,41	302,57 89,96
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,75	38,38 25,87	2 446,53 1 649,34
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 035,83
		1.1.3. Pereti				14 804,08
18	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	143,45	79,77 79,17	11 443,15 11 356,65
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	292,75	13,15 12,70	3 849,90 3 718,16
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	292,75	17,89 7,55	5 236,42 2 211,14
21	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	293,00	21,66 12,23	6 345,62 3 583,51
22	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	8,00	242,54 120,20	1 940,29 961,57
23	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10 T pentru grund	m2	292,75	117,01 79,97	34 254,53 23 410,63

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane				
24	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	292,75	115,51 79,03	33 816,49 23 135,21
25	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	292,75	423,64 126,23	124 021,20 36 953,25
26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,00	168,42 23,52	1 347,36 188,16
		Total capitol:				222 254,95
		Inclusiv salariu				105 518,28
		1.1.4. Timplarie				
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,)	m2	25,91	19,76 19,76	511,90 511,90
28	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	1,73	44,22 44,22	76,50 76,50
29	CK25A	Usi confectionate din	m2	16,28	2 499,53	40 493,24

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			38,10	617,26
30	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	14,50	2 895,51 68,66	41 984,96 995,62
31	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	10,00	238,80 117,60	2 388,00 1 176,00
32	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	127,67	29,87 23,52	3 813,45 3 002,80
33	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	127,67	17,68 12,23	2 256,95 1 561,46
34	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,51	140,96 69,90	353,82 175,45
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,51	20,32 9,41	51,00 23,61
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,51	4,75 1,41	11,91 3,54
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,51	35,86 28,98	90,01 72,74
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,51	4,75 1,41	11,91 3,54

1	2	3	4	5	6	7
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,51	38,38 25,87	96,33 64,94
40	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	21,55	423,64 126,23	9 129,49 2 720,21
		Total capitol: Inclusiv salariu				101 268,55 11 005,57
		1.1.5. Incalzire				
41	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	9,60	2,16 2,16	20,72 20,72
42	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	22,00	52,30 48,55	1 150,71 1 068,21
43	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	11,00	6,47 6,47	71,21 71,21
44	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	96,00	26,72 24,82	2 565,13 2 382,43
45	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	22,00	5,39 5,39	118,69 118,69

1	2	3	4	5	6	7
46	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 10 elemente, inclusiv - recuperat	buc	11,00	120,28 107,90	1 323,13 1 186,90
47	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	33,00	18,29 8,09	603,65 267,05
48	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - recuperat	buc	22,00	47,75 45,86	1 050,46 1 008,87
49	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm - recuperat	m	78,00	21,58 21,58	1 683,24 1 683,24
50	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm - recuperat	m	18,00	24,28 24,28	437,00 437,00
51	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	78,00	18,80 10,79	1 466,40 841,62
52	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid	buc	18,00	23,12 15,11	416,09 271,91

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida				
53	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	96,00	17,95 5,39	1 722,72 517,92
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 629,15 9 875,76
		1.1.6. Instalatii sanitare				
54	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	10,08	2,16 2,16	21,75 21,75
55	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	14,00	59,34 59,34	830,83 830,83
56	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	16,00	51,25 51,25	820,04 820,04
57	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	46,00	48,55 48,55	2 233,53 2 233,53
58	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	3,00	70,14 70,14	210,41 210,41
59	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	19,00	45,86 45,86	871,29 871,29
60	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,00	30,21 30,21	30,21 30,21
61	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	42,00	42,62 42,62	1 790,06 1 790,06
62	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	26,00	34,53 34,53	897,73 897,73
63	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in	buc	14,00	10,78	150,90

1	2	3	4	5	6	7
		vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"				
64	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	8,00	11,18 8,63	89,48 69,06
65	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	8,00	50,69 13,49	405,54 107,90
66	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	204,82 15,65	204,82 15,65
67	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	16,00	2 465,18 124,08	39 442,86 1 985,36
68	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	14,00	3 421,44 302,12	47 900,15 4 229,68
69	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	3,00	2 739,65 121,39	8 218,94 364,16
70	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	16,00	617,90 107,90	9 886,40 1 726,40
71	RpSD19A	Montarea bateriei	buc	3,00	550,13	1 650,40

1	2	3	4	5	6	7
		amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.			70,14	210,41
72	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	52,00	82,35 19,42	4 282,30 1 009,94
73	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord deomontabil "o;andez" d=3/4	buc	52,00	50,69 13,49	2 636,00 701,35
74	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	26,00	41,82 16,18	1 087,36 420,81
75	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	18,00	92,84 16,18	1 671,21 291,33
76	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	19,00	68,86 14,03	1 308,28 266,51
77	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	26,00	32,77 26,44	852,06 687,32
78	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare	m	42,00	47,02 20,50	1 975,05 861,04

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
79	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP =110mm	buc	19,00	67,18 18,34	1 276,43 348,52
80	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	18,00	87,18 20,50	1 569,17 369,02
81	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	12,00	63,18 18,34	758,17 220,12
82	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	8,00	63,18 18,34	505,44 146,74
83	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d=110mm	buc	4,00	89,18 20,50	356,70 82,00
84	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	42,00	38,71 32,37	1 625,65 1 359,54
85	RpSA20B	Teava din material plastic	m	80,00	148,41	11 872,80

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm			40,46	3 237,00
86	RpSA21C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	28,00	66,43 24,28	1 860,11 679,77
87	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	49,00	50,66 8,09	2 482,41 396,53
88	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	16,00	50,66 8,09	810,58 129,48
89	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	38,00	55,20 12,41	2 097,70 471,52
90	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc	6,00	50,69 13,49	304,15 80,92
91	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" -	buc	8,00	197,05 19,42	1 576,38 155,38

1	2	3	4	5	6	7
		1/2" Robinet bila PPR d=20mm				
92	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	80,00	24,10 17,80	1 927,80 1 424,28
93	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	12,00	70,56 70,56	846,72 846,72
94	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	12,00	185,28 61,15	2 223,31 733,82
95	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	108,00	3,78 3,78	407,86 407,86
96	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	108,00	8,09 8,09	873,99 873,99
		Total capitol:				162 842,98
		Inclusiv salariu				32 683,97
		Total capitol:				574 730,00
		Inclusiv salariu				191 890,79
		1.2. Cabinet medical				
		1.2.1. Pardoseli				
97	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,62	24,32 21,64	963,69 857,31

1	2	3	4	5	6	7
98	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,62	15,76 14,11	624,49 559,12
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Beteoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	39,62	17,97 7,55	711,97 299,25
100	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	40,00	23,98 12,23	959,12 489,22
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,62	96,68 32,93	3 830,37 1 304,61
102	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	39,62	64,62 22,58	2 560,14 894,59
103	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,09	596,27 136,42	5 420,06 1 240,02
104	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	30,53	417,49 61,15	12 745,96 1 866,97
105	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	39,50	143,88 47,04	5 683,32 1 858,08

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				9 369,16
		1.2.2. Tavane				
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	39,62	13,15 12,70	521,03 503,21
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,62	17,72 7,55	702,11 299,25
108	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	39,62	89,04 71,97	3 527,63 2 851,50
109	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	39,62	90,33 72,91	3 578,95 2 888,77
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,62	20,32 9,41	805,01 372,75
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	39,62	4,75 1,41	188,04 55,91
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	39,62	35,86 28,98	1 420,75 1 148,25
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	39,62	4,75 1,41	188,04 55,91
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,62	38,38 25,87	1 520,50 1 025,05

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 452,07
		1.2.3. Pereti				9 200,59
115	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	124,93	18,14 15,05	2 265,96 1 880,55
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	162,14	13,15 12,70	2 132,27 2 059,31
117	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,25	79,77 79,17	1 056,96 1 048,98
118	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,07	44,22 44,22	91,53 91,53
119	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,65	189,13 185,81	312,06 306,58
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	162,14	17,89 7,55	2 900,20 1 224,64
121	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	162,00	21,66 12,23	3 508,50 1 981,32
122	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de Fortan cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,49	2 943,68 182,99	4 386,08 272,65
123	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton	m2	30,82	117,01 79,97	3 606,23 2 464,61

1	2	3	4	5	6	7
		curbe in loc de suprafete plane				
124	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	20,81	115,51 79,03	2 403,84 1 644,56
125	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	20,81	423,64 126,23	8 815,99 2 626,80
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	140,77	74,37 57,39	10 468,61 8 078,62
127	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	140,77	146,89 112,90	20 677,14 15 892,37
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	140,77	20,32 9,41	2 860,21 1 324,36

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	140,77	4,75 1,41	668,12 198,65
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor k=2	m2	140,77	71,72 57,96	10 095,84 8 159,45
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	140,77	4,75 1,41	668,12 198,65
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	140,77	38,38 25,87	5 402,33 3 642,00
133	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Vopsea Lac Brio	m2	140,77	60,52 32,46	8 519,77 4 569,06
		Total capitol: Inclusiv salariu				90 839,76 57 664,71
		1.2.4. Timplarie				
134	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,)	m2	70,00	19,76 19,76	1 382,98 1 382,98
135	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	70,00	2 242,28 77,00	156 959,42 5 390,31
136	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7	m2	25,00	2 499,53 38,10	62 488,18 952,56

1	2	3	4	5	6	7
137	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	80,00	2 895,51 68,66	231 641,14 5 493,06
138	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,00	238,80 117,60	716,40 352,80
139	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	58,71	17,68 12,23	1 037,87 718,05
140	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,75	140,96 69,90	1 233,42 611,64
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,75	20,32 9,41	177,79 82,32
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	8,75	4,75 1,41	41,53 12,35
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,75	35,86 28,98	313,77 253,59
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	8,75	4,75 1,41	41,53 12,35
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,75	38,38 25,87	335,80 226,38
146	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lac Brio	m2	8,75	52,40 32,46	458,52 284,00
		Total capitol:				456 828,34
		Inclusiv salariu				15 772,38

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.5. Incalzire				
147	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	2,50	2,16 2,16	5,39 5,39
148	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	20,00	52,30 48,55	1 046,10 971,10
149	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	5,00	6,47 6,47	32,37 32,37
150	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	24,00	18,61 16,72	446,62 401,39
151	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	20,00	5,39 5,39	107,90 107,90
152	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 10 elemente, inclusiv - recuperat	buc	5,00	120,28 107,90	601,42 539,50
153	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	15,00	18,29 8,09	274,39 121,39
154	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - recuperat	buc	20,00	47,75 45,86	954,96 917,15
155	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in	m	24,00	21,58 21,58	517,92 517,92

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm - recuperat				
156	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	24,00	18,80 10,79	451,20 258,96
157	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	25,00	17,95 5,39	448,63 134,88
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 886,90 4 007,95
		1.2.6. Instalatii sanitare				
158	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	51,25 51,25	51,25 51,25
159	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	2,00	48,55 48,55	97,11 97,11
160	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	45,86 45,86	45,86 45,86
161	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,00	34,53 34,53	103,58 103,58
162	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	2,00	10,78 4,86	21,56 9,71
163	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,00	11,18 8,63	22,37 17,26
164	RpSD37B	Montarea racordului	buc	2,00	50,69	101,38

1	2	3	4	5	6	7
		racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabila "olandez" 25x3/4				
165	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	2 465,18 124,08	2 465,18 124,08
166	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	617,90 107,90	617,90 107,90
167	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	2,00	82,35 19,42	164,70 38,84
168	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord deomontabil "olandez" d=3/4	buc	2,00	50,69 13,49	101,38 26,98
169	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00	41,82 16,18	125,46 48,55
170	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	1,00	92,84 16,18	92,84 16,18

1	2	3	4	5	6	7
171	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	1,00	68,86 14,03	68,86 14,03
172	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	3,00	32,77 26,44	98,31 79,31
173	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20mm	m	10,00	148,41 40,46	1 484,10 404,63
174	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	6,00	50,66 8,09	303,97 48,55
175	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,00	50,66 8,09	101,32 16,18
176	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	4,00	55,20 12,41	220,81 49,63
177	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior exterior, cu	buc	2,00	50,69 13,49	101,38 26,98

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4				
178	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila PPR d=20mm	buc	2,00	197,05 19,42	394,09 38,84
179	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,00	24,10 17,80	240,97 178,03
180	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,00	70,56 70,56	141,12 141,12
181	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,00	185,29 61,15	370,57 122,30
182	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,00	3,78 3,78	37,77 37,77
183	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,00	8,09 8,09	80,92 80,92
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 654,80 1 952,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				606 160,99 97 967,39

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.1. Pardoseli				
184	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,30	24,32 21,64	274,85 244,51
185	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,30	15,76 14,11	178,11 159,47
186	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Beteoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	11,30	17,97 7,55	203,06 85,35
187	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	11,00	23,98 12,23	263,76 134,53
188	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	11,30	166,78 22,01	1 884,59 248,77
189	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,30	596,27 136,42	6 737,81 1 541,50
190	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	14,22	143,88 47,04	2 045,99 668,91
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 588,17 3 083,04
		1.3.2. Tavane				
191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	11,30	13,15 12,70	148,60 143,52
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,30	17,72 7,55	200,25 85,35

1	2	3	4	5	6	7
193	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,30	89,04 71,97	1 006,12 813,27
194	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	11,30	90,33 72,91	1 020,75 823,91
195	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,30	20,32 9,41	229,60 106,31
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,30	4,75 1,41	53,63 15,95
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,30	35,86 28,98	405,21 327,49
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,30	4,75 1,41	53,63 15,95
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,30	38,38 25,87	433,66 292,35
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 551,45 2 624,10
		1.3.3. Pereti				
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,41	13,15 12,70	584,03 564,04
201	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	22,21	79,77 79,17	1 771,72 1 758,32

1	2	3	4	5	6	7
202	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,41	17,89 7,55	794,36 335,43
203	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	42,00	21,66 12,23	909,61 513,68
204	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,41	74,37 57,39	3 302,63 2 548,64
205	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	44,41	146,89 112,90	6 523,21 5 013,71
206	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,41	20,32 9,41	902,34 417,81
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	44,41	4,75 1,41	210,78 62,67
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor k=2	m2	44,41	71,72 57,96	3 185,03 2 574,14
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	44,41	4,75 1,41	210,78 62,67
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,41	38,38 25,87	1 704,32 1 148,98

1	2	3	4	5	6	7
211	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Vopsea Lac Brio	m2	44,41	60,52 32,46	2 687,81 1 441,44
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 786,60 16 441,52
		1.3.4. Incalzire				
212	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	1,00	2,16 2,16	2,16 2,16
213	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,00	52,30 48,55	104,61 97,11
214	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,00	6,47 6,47	6,47 6,47
215	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	7,00	18,61 16,72	130,26 117,07
216	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00	5,39 5,39	21,58 21,58
217	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 10 elemente, inclusiv - recuperat	buc	1,00	120,28 107,90	120,28 107,90
218	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	3,00	18,29 8,09	54,88 24,28
219	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa,	buc	2,00	47,75 45,86	95,50 91,72

1	2	3	4	5	6	7
		reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - recuperat				
220	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm - recuperat	m	7,00	21,58 21,58	151,06 151,06
221	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	7,00	18,80 10,79	131,60 75,53
222	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	10,00	17,95 5,39	179,45 53,95
		Total capitol: Inclusiv salariu				997,86 748,83
		Total capitol: Inclusiv salariu				38 924,08 22 897,48
		1.4. Lucrari diverse				
223	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	40,00	63,97 63,97	2 558,98 2 558,98
224	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	40,00	116,10 0,00	4 644,00 0,00
225	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	40,00	23,52 23,52	940,80 940,80
226	RpCU09C	Transporturi cu mijloace	t	40,00	58,80	2 352,00

1	2	3	4	5	6	7
		la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)				
227	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	40,00	275,65 275,65	11 026,18 11 026,18
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 521,95 16 877,95
		<i>Total</i>	lei			1 241 337,03
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			79 112,07
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			45 020,57
		<i>Total</i>	100,00 +			1 365 469,67
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			197 993,10
		<i>Total</i>	100,00 +			1 563 462,77
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			93 807,77
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 657 270,54 329 633,62
		2. Lucrari electrice				
228	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	11,00	19,76 19,76	217,32 217,32
229	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	11,00	8,85 7,06	97,32 77,62
230	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	335,00	10,79 10,79	3 614,65 3 614,65
231	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	335,00	20,22 14,11	6 772,69 4 727,52
232	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	40,00	11,87 11,87	474,76 474,76

1	2	3	4	5	6	7
		electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)			3,24	51,79
234	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	335,00	1,89 1,89	632,56 632,56
235	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	3,35	5 146,06 2 427,26	17 239,31 8 131,33
236	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	335,00	47,21 36,15	15 816,19 12 109,08
237		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	280,00	18,60 0,00	5 208,00 0,00
238		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	55,00	24,20 0,00	1 331,00 0,00
239	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,25	32 807,57 12 747,84	8 201,89 3 186,96
240		Corp de iluminat 2x36	buc	25,00	420,00 0,00	10 500,00 0,00
241	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	50,00	181,34 8,09	9 067,13 404,63
242	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,12	2 093,02 1 514,69	251,16 181,76
243		Intrerupator cu 1 clapa	buc	12 00	95,00	1 140,00

1	2	3	4	5	6	7
244	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,05	4 734,71 3 579,74	236,74 178,99
245		Priza dubla	buc	5,00	120,00 0,00	600,00 0,00
246		Cutie pentru intrerupator si priza	buc	17,00	65,00 0,00	1 105,00 0,00
247	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	25,00	577,25 33,45	14 431,23 836,23
248	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	3,00	197,96 40,46	593,89 121,39
249	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	3,00	125,99 13,49	377,96 40,46
		<i>Total</i>	lei			97 960,59
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			8 396,89
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			2 736,71
		<i>Total</i>	100,00 +			109 094,19
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			5 073,12
		<i>Total</i>	100,00 +			114 167,32
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			6 850,04
		Total capitol: Inclusiv salariu				121 017,36 34 987,05

	Total	lei	1 778 287,90
	TVA	20,00 %	355 657,58
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		2 133 945,47 364 620,66

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL MEGATEK GRUP

(denumirea)

Administrator - Cucu Ion

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor

SRL LORINELA GRUP

(denumirea)

Administrator - Agache Elena

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.