



SRL "OguzTransStroi"
Republica Moldova or. Comrat str. Lenin,5
Codul fiscal: 1016611001494
Telefon de contact: 0 795 15 606
IBAN: MD90AG000000022512936251
Poșta electronică: oguzts@mail.ru

Anexa nr.29
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1770379880521
din 19.02.2026

MEMORIU TEHNIC

Privind ordinea operațiunilor executate,
tehnologia și metodele folosite (*propuse*) pentru realizarea lucrărilor

I. Informație generală despre ofertantul

Denumirea/numele SRL "OguzTransStroi" _____
Codul fiscal _____1016611001494_____
Adresa sediului central _____ Or. Comrat str. Lenin,5_____
Telefon _____0 795 15 606_____ E-mail _____oguzts@mail.ru_____
Certificatul de înregistrare _____1016611001494 din 21.07.2016_____
(numărul, data înregistrării)

II. Ordinea operațiunilor executate conform devizului ofertă:

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

1. Demontari: timplarie din lemn ferestre
2. Demontari: timplarie din lemn usi
3. Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla -- Glafuri la ferestre
4. Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
5. Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m
6. Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
7. Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
8. Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05 W/mk, Up - 1.3 W/m2k, Us - 0.06W/m2k, Uf - 1.0W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan Low-E/4S, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F-1 1140x1800(h) - 8 buc
9. Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3W/m2k, Us - 0.06W/m2k, Uf - 1.0W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - SA, P-aer - C3, Di -20000) cu geam termopan Low-E/4S, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F-2 2400x1800(h) - 5 buc
10. Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05 W/mk, Up - 1.3W/m2k, Us - 0.06W/m2k, Uf - 1.0W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - BS, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan Low-E/4S, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F-3 1400x500(h) - 14 buc
11. Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05 W/mk, Up - 1.3W/m2k, Us - 0.06W/m2k, Uf - 1.0W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - SA, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan Low-E/4S, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F-4 2140x600(h) - 2 buc

12. Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1;00 mp inclusiv / Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05 W/mk, Up - 1.3 W/m²k, Us - 0.06W/m²k, Uf - 1.0W/m²k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan Low-E/4S, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F-5 750x600(h) - 16 buc
13. Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3 W/m²k, Us - 0.06W/m²k, Uf - 1.0W/m²k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - BS, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan Low-E/4S, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F-6 2400x1800(h) - 7 buc
14. Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=450mm
15. Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250
16. Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / USA din metal rezistenta la foc EI-30, U-1 1000x2100(h) - 1 buc
17. Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / USA din metal rezistenta la foc EI-30, U-1 1300x2100(h) - 1 buc
18. Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
19. Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
20. Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
21. Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor
22. Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
23. Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

III.Tehnologia și metodele folosite (propușe) pentru realizarea lucrării/lucrărilor

1. DEVIZ LOCAL № 2-1-1

IV. Materialele utilizate în procesul executării lucrărilor (caracteristici, producător, etc.)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

- Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
- Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
- Bumbac de sters
- Ferestre din mase plastice
- Oxigen tehnic gazos S2031
- Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
- Spuma de poliuretan
- Amorsa-grund
- Vopsea pe baza de copolimeri vinilici
- Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
- Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
- Chit siliconic
- Aracet CPMB
- Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=450mm
- Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m²
- Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
- Var pasta
- Ipsos pentru constructii tip A

- Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
- Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
- Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) - справочно
- Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
- Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250mm
- Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
- Electrozi de sudura
- Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm
- Energie electrica
- Apa pentru mortare si betoane
- Apa
- Hirtie pentru slefuit uscata

VI. Echipamentul individual sau colectiv de protectie a lucrătorilor

- Cască de protecție pentru protecție împotriva impacturilor și a căderii obiectelor Ochelari de protecție
- Ochelari de protecție sau mască
- Respirator sau mască pentru protecție împotriva vaporilor și prafului nociv
- Mănuși
- Încălțăminte
- Costum

VII. Instructajul personalului privind respectarea tehnicii securității în muncă

- Lucrătorii sunt obligați să utilizeze îmbrăcăminte, încălțăminte și alte echipamente individuale de protecție speciale, adecvate naturii muncii efectuate.se acordă o atenție deosebită la muchiile și colțurile ascuțite ale panourilor si ale profilelor de tabla;
- Lucrătorii trebuie să raporteze imediat orice amenințare la adresa vieții și sănătății, precum și defecțiuni ale echipamentelor.
- Lucrătorii trebuie să cunoască regulile de operare și întreținere a echipamentelor și, de asemenea, să fie capabili să depaneze problemele minore.

VIII. Modalitatea dirijării procesului de executare a lucrărilor

- Controlul procesului de lucru de către dirigințele de șantier și maestru prin prezența permanentă la șantier.
- Formarea planului de lucru pe săptămânal cu descriere zilnică.

Alte mențiuni proprii având experiența în astfel lucrări de constucții suntem pregătiți și dotați cu specialiști și lucrători competenți.

Nume: [Marcova G.I.]

Funcția: [Director]

Data: [19/02/2026]

Adresa: [Comrat]

Semnătura