

Anexa E

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
 aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
 al Departamentului de Stat de Statistica
 al Republicii Moldova

Antreprenor: Eusalexconstruct S.R.L
Investitor: Primăria comunei Ecaterinovca
Obiect: Lucrări de construcție

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2025-12-23

Valoarea lucrarilor executate 172 650,00 (Lei)

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|-----|--------------------------------------|---|-------|---|-------------------------|--------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Lucrări de terasamente | | | | |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 1,81 | 1012,4911 0 | 1832,61 0 |
| 2 | TsA04B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapatarii 0-1,5 m teren mijlociu. | m3 | 9,05 | 140,954 140,954 | 1275,63 1275,33 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. | m3 | 13,89 | 122,8861 57,706 | 1706,89 801,54 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 63,3 | 29,326 29,326 | 1856,34 1856,34 |
| 5 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. | m3 | 63,3 | 73,4936 70,95 | 4652,15 4491,14 |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu | 100m3 | 1,27 | 320,4458 0 | 406,97 0 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---|-------|-------|-----------|-----------------|
| | | senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. | | | | |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта). | 100m3 | 1,27 | 1353,6787 | 1719,17 |
| | | | | | 834,372 | 1059,65 |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории). | 100m3 | 0,41 | 1111,2707 | 455,62 |
| | | | | | 0 | 0 |
| 9 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km. | t | 67,65 | 18,8152 | 1272,85 |
| | | | | | 0 | 0 |
| 10 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II. | 100m3 | 1,27 | 206,3789 | 262,1 |
| | | | | | 0 | 0 |
| 11 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. | 100m3 | 0,41 | 2715,1188 | 1113,2 |
| | | | | | 17,974 | 7,37 |
| | | TOTAL Lucrări de terasamente | | | | 16553,52 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 9491,66 |
| | | Cansalizare gravitațională | | | | |
| 12 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. | m | 231,5 | 173,1822 | 40091,68 |
| | | | | | 35,002 | 8102,96 |
| 13 | AcA07B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga. | buc | 3 | 14,19 | 42,57 |
| | | | | | 14,19 | 42,57 |
| 14 | Preț de piață | Bandă de avertizare | m | 240 | 1,1243 | 269,83 |
| | | | | | 0 | 0 |
| 15 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm. | 10 m | 23,15 | 7,568 | 175,2 |
| | | | | | 7,568 | 175,2 |

| | | | | | | |
|----|---------|--|-------|------|-----------|-----------------|
| | | TOTAL Cansalizare gravitațională | | | | 40579,28 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 8320,73 |
| 16 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,43 | 1012,4911 | 435,37 |
| | | | | | 0 | 0 |
| 17 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv . | 100m3 | 0,02 | 1353,6787 | 27,07 |
| | | | | | 834,372 | 16,69 |
| 18 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 2,15 | 194,876 | 418,98 |
| | | | | | 194,876 | 418,98 |
| 19 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. | m3 | 1,33 | 122,8861 | 163,44 |
| | | | | | 57,706 | 76,75 |
| 20 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. | m3 | 3,78 | 2794,1789 | 10562 |
| | | | | | 1312,102 | 4959,75 |
| 21 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero). se ia conform proiectului. | buc | 7 | 618,2358 | 4327,65 |
| | | | | | 0 | 0 |
| 22 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero). se ia conform proiectului. | buc | 7 | 688,8953 | 4822,27 |
| | | | | | 0 | 0 |
| 23 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero). se ia conform proiectului. | buc | 7 | 618,2358 | 4327,65 |
| | | | | | 0 | 0 |
| 24 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero). se ia conform proiectului. | buc | 7 | 211,9678 | 1483,77 |
| | | | | | 0 | 0 |
| 25 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg. | kg | 35 | 36,8797 | 1290,79 |
| | | | | | 11,352 | 397,32 |

| | | | | | | |
|----|---------|--|-------|--------|-----------|----------|
| 26 | | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă striată, oțel beton înglobate în beton | KG | 133,28 | 22,1612 | 2953,65 |
| | | | | | 0 | 0 |
| 27 | | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă striată, oțel beton înglobate în beton (scara) | KG | 105 | 16,5398 | 1736,68 |
| | | | | | 0 | 0 |
| 28 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. | t | 0,27 | 1459,6732 | 394,11 |
| | | | | | 609,224 | 164,49 |
| 29 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I. | buc | 7 | 1462,5777 | 10238,04 |
| | | | | | 0 | 0 |
| 30 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 15 | 29,326 | 439,89 |
| | | | | | 29,326 | 439,89 |
| 31 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. | m3 | 15 | 73,4936 | 1102,4 |
| | | | | | 70,95 | 1064,25 |
| 32 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. | 100m3 | 0,3 | 320,4458 | 96,13 |
| | | | | | 0 | 0 |
| 33 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv. | 100m3 | 0,3 | 1353,6787 | 406,1 |
| | | | | | 834,372 | 250,31 |
| 34 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. | m3 | 3,74 | 561,8866 | 2101,46 |
| | | | | | 93,654 | 350,27 |
| 35 | CA03B2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150). | m3 | 1,87 | 1809,908 | 3384,53 |
| | | | | | 487,19 | 911,05 |

| | |
|--|-----------------|
| Total ore manopera (ore) | 283,9549 |
| Total greutate materiale (tone) | 0 |

| | | |
|--------------------------|-----------------|------------------|
| Total | | 107844,79 |
| Asigurari sociale | 24,0000% | 6446,91 |
| Total | | 114291,71 |

| | | |
|------------------------------|----------|-----------|
| Cheltuieli de transport | 4,0000% | 2833,85 |
| Total | | 117125,55 |
| Cheltuieli pentru depozitare | 2,0000% | 1416,92 |
| Total | | 118542,47 |
| Cheltuieli de regie | 14,5000% | 17188,66 |
| Total | | 135731,13 |
| Beneficiu de deviz | 6,0000% | 8143,87 |

| | |
|------------------------|----------|
| Total General fara TVA | 143875 |
| TVA (20%) | 28775 |
| TOTAL GENERAL | 172650 |
| Inclusiv salariul | 26862,13 |

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Antreprenor: Ionuș Alexandru Ionuș
(funcția, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

Investitor: Cămină Svetlana - primar
(funcția, semnatura, numele, prenumele)



Intocmit: Ionuș Alexandru Ionuș
(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Verificat: MOLDOVA EUROPEANĂ
(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Digitally signed by Aramă Pavel
Date: 2025 12 23 14:44:32 IST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Volumele au fost Verificate



L.S.