

Antreprenor SRL "MONTEX-GAZ"
(denumirea)

Investitor SA "DARNIC-GAZ"
(denumirea)

Obiect **Reabilitarea si extinderea sistemului de
aprovizionare cu apa in localitatea Edinet**

Valoarea lucrarilor executate **2 126 410,16 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe **FEBRUARIE** an **2022**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 4.1. Retele de alimentare cu apa				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,610	631,38 0,00	4 804,80 0,00
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	36,400	68,62 68,62	2 497,60 2 497,60
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)	100 m3	0,300	693,00 0,00	207,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	30,200	21,14 0,00	638,44 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,300	98,77 20,77	29,63 6,23
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala, H= 0.3 m)	m3	191,000	17,87 17,87	3 414,05 3 414,05
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)	m3	191,000	43,45 43,25	8 298,00 8 259,80
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,400	194,02 0,00	659,67 0,00
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	3,400	848,04 508,56	2 883,34 1 729,11
		<i>Total</i>	Lei			23 433,43
		Total capitol: Inclusiv salariu				23 433,43 15 906,79
		1.2. Conducte si armaturi				
		1.2.1. Armaturi				
14	AcB01B	Montarea armaturilor cu	buc	2,000	4 790,36	9 580,72

1	2	3	4	5	6	7
		actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm. (Robinet din fonta cu sertar cauciucat cu flanse, D=150 mm)			40,36	80,72
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Robinet din fonta cu sertar cauciucat cu flanse, D=100 mm)	buc	28,000	<u>2 731,71</u> 31,71	<u>76 487,96</u> 887,96
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Robinet din fonta cu sertar cauciucat cu flanse, D=50 mm)	buc	1,000	<u>1 881,71</u> 31,71	<u>1 881,71</u> 31,71
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor din fonta cu flansa pentru conducte din PEID, D=160 mm - 150 mm)	buc	4,000	<u>2 833,44</u> 33,44	<u>11 333,77</u> 133,77
26	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor din fonta cu flansa pentru conducte din PEID, D=110 mm - 100 mm)	buc	28,000	<u>1 833,44</u> 33,44	<u>51 336,40</u> 936,40
29	AcA54B	Montarea fittingurilor	buc	1,000	<u>1 233,44</u>	<u>1 233,44</u>

1	2	3	4	5	6	7
		mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor din fonta cu flansa pentru conducte din PEID, D=63 mm - 50 mm)			33,44	33,44
37	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm)	buc	2,000	<u>4 374,72</u> 51,31	<u>8 749,43</u> 102,63
41	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=100 mm)	buc	1,000	<u>1 925,12</u> 51,32	<u>1 925,12</u> 51,32
46	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=150 mm - 100 mm)	buc	2,000	<u>2 984,47</u> 106,67	<u>5 968,94</u> 213,34
56	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Compensator de montaj din fonta, D=150 mm)	buc	3,000	<u>9 236,67</u> 106,67	<u>27 710,01</u> 320,01
57	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Compensator de montaj din fonta, D=100 mm)	buc	20,000	<u>8 714,52</u> 51,32	<u>174 290,35</u> 1 026,35

1	2	3	4	5	6	7
65	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flansa, D=100 mm - 50 mm)	buc	1,000	969,72 51,32	969,72 51,32
112	Pret de piata	Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=250 mm	buc	4,000	425,00 0,00	1 700,00 0,00
113	Pret de piata	Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=200 mm	buc	35,000	210,00 0,00	7 350,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			380 517,57
		Total capitol: Inclusiv salariu				380 517,57 3 868,97
		1.2.2. Conducte				
117	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm. (Conducta de PEID 100 RC cu strat de protectie exfoliabil din PP, PE100, PN10, SDR 17, D=160 mm)	m	169,000	335,29 9,57	56 664,45 1 617,59
118	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (Conducta de PEID 100 RC cu strat de protectie exfoliabil din PP, PE100, PN10, SDR 17, D=110 mm)	m	2 041,000	188,31 16,03	384 339,65 32 716,17
121	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta de PEID 100 RC cu strat de protectie	m	277,000	66,96 3,11	18 547,55 862,48

1	2	3	4	5	6	7
		exfoliabil din PP, PE100, PN10, SDR 17, D=63 mm)				
124	Pret de piata	Banda de semnalizare	m	2 487,000	0,60 0,00	1 492,20 0,00
137	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 250 mm. (Tub de protectie din teava PE corugata dublu strat, D=250 mm)	m	73,000	232,53 16,03	16 974,65 1 170,15
		<i>Total</i>	Lei			478 018,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				478 018,50 36 366,39
		<i>Total</i>	Lei			858 536,07
		Total capitol: Inclusiv salariu				858 536,07 40 235,36
		1.3. Demolarea si reconditionarea drumului				
		1.3.1. Drum din asfalt, L=18 292 m				
149	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	2 750,000	33,50 16,72	92 115,10 45 983,85
150	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	90,000	123,84 92,26	11 145,29 8 303,04
151	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	4,700	723,80 0,00	3 401,86 0,00
		<i>Total</i>	Lei			106 662,25
		Total capitol: Inclusiv salariu				106 662,25 54 286,89
		1.3.2. Drum din pietris, L=11 358 m				
157	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	7,100	723,80 0,00	5 138,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III				
		<i>Total</i>	Lei			5 138,98
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 138,98
		1.3.3. Transportarea gunoiului				
161	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	2,400	693,00 0,00	1 663,20 0,00
162	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	442,000	21,14 0,00	9 344,80 0,00
163	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,400	98,76 20,76	237,02 49,82
		<i>Total</i>	Lei			11 245,02
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 245,02 49,82
		<i>Total</i>	Lei			123 046,25
		Total capitol: Inclusiv salariu				123 046,25 54 336,71
		<i>Total</i>	Lei			1 005 015,75
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			26 514,93
		<i>Transport materiale</i>	4 %			31 385,14
		<i>Total</i>				1 062 915,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			106 291,58
		<i>Total</i>				1 169 207,40

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			58 460,38	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 227 667,78 110 478,86	
		2. 4.2. Constructia caminelor de vizare					
		2.1. Terasamente camine					
165	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,260	<u>631,40</u> 0,00	<u>795,56</u> 0,00	
166	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,500	<u>118,78</u> 118,78	<u>772,07</u> 772,07	
167	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol	100 m3	0,600	<u>693,00</u> 0,00	<u>415,80</u> 0,00	
168	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	103,000	<u>16,43</u> 0,00	<u>1 692,29</u> 0,00	
169	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,600	<u>98,75</u> 20,75	<u>59,25</u> 12,45	
170	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala)	m3	67,000	<u>17,87</u> 17,87	<u>1 197,60</u> 1 197,60	
171	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor	m3	67,000	<u>43,44</u>	<u>2 910,81</u>	

1	2	3	4	5	6	7
		executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)			43,24	2 897,41
		<i>Total</i>	Lei			7 843,38
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 843,38 4 879,53
		2.2. Executarea caminelor				
179	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. (Adaugare - scara cu vanguri - 346.00 kg)	m3	1,820	<u>1 177,80</u> 555,85	<u>2 143,60</u> 1 011,64
180	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KIЦД 15	buc	1,000	<u>1 230,00</u> 0,00	<u>1 230,00</u> 0,00
181	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KIЦ 15-6	buc	1,000	<u>670,00</u> 0,00	<u>670,00</u> 0,00
182	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KIЦ 15-9a	buc	1,000	<u>833,33</u> 0,00	<u>833,33</u> 0,00
183	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KIЦII 1-15-1	buc	1,000	<u>1 225,00</u> 0,00	<u>1 225,00</u> 0,00
186	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren	m3	25,680	<u>1 137,84</u> 509,71	<u>29 219,61</u> 13 089,45

1	2	3	4	5	6	7
		fara apa subterana. (Aaugare - scara cu vanguri - 1771.52 kg)				
187	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m. KИИ- 20	buc	12,000	<u>2 600,00</u> 0,00	<u>31 200,00</u> 0,00
188	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m. KИИ- 20-9	buc	12,000	<u>2 000,00</u> 0,00	<u>24 000,00</u> 0,00
189	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m. KИИ- 20-6	buc	12,000	<u>1 300,00</u> 0,00	<u>15 600,00</u> 0,00
190	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m. KИИИ1-20-1	buc	12,000	<u>2 500,00</u> 0,00	<u>30 000,00</u> 0,00
205	Pret de piata	Consum de metale pentru consolidarea caminelor	kg	189,500	<u>11,00</u> 0,00	<u>2 084,50</u> 0,00
207	AcE11B1	Capacul cu rama din fonta. Categoria C250 # 25 tone/osie (250kN). Carosabil	buc	13,000	<u>2 000,00</u> 0,00	<u>26 000,00</u> 0,00
210	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1- 5 m. (pereu)	m3	0,930	<u>1 438,84</u> 491,85	<u>1 338,12</u> 457,42
		<i>Total</i>	Lei			165 544,16
		Total capitol: Inclusiv salariu				165 544,16 14 558,51
		<i>Total</i>	Lei			173 387,54
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			4 665,13
		<i>Transport materiale</i>	4 %			5 663,76
		<i>Total</i>				183 716,43

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			18 371,64	
		<i>Total</i>				202 088,07	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			10 104,41	
		Total capitol: Inclusiv salariu				212 192,48 19 438,04	
		6. 4.6. Conectari individuale (bransamente) direct din conducta					
		6.1. Lucrari de terasament					
266	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	4,500	<u>1 325,78</u> 0,00	<u>5 966,01</u> 0,00	
267	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	22,500	<u>118,78</u> 118,78	<u>2 672,54</u> 2 672,54	
269	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)	100 m3	0,460	<u>693,00</u> 0,00	<u>318,78</u> 0,00	
270	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	74,000	<u>9,92</u> 0,00	<u>734,08</u> 0,00	
271	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,460	<u>99,93</u> 20,80	<u>45,97</u> 9,57	
272	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor,	m3	427,000	<u>17,87</u> 17,87	<u>7 632,45</u> 7 632,45	

1	2	3	4	5	6	7
		pamintul provenind din teren mijlociu.(Astuparea manuala)				
273	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	427,000	43,45 43,25	18 551,02 18 465,62
		<i>Total</i>	Lei			35 920,85
		Total capitol: Inclusiv salariu				35 920,85 28 780,18
		6.2. Conectari individuale (bransamente) direct din conducta				
		6.2.1. Conducte si armaturi				
274	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta PEID 100, PN 10, SDR 17, D=25 mm)	m	1 072,000	12,14 3,11	13 014,76 3 337,82
277	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu bransament cu colier PEID, D=160 mm x 25 mm)	buc	18,000	583,44 33,44	10 501,97 601,97
278	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu bransament cu colier PEID, D=110 mm x 25 mm)	buc	151,000	443,44 33,44	66 959,86 5 049,86
		<i>Total</i>	Lei			90 476,59
		Total capitol: Inclusiv salariu				90 476,59 8 989,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			90 476,59
		Total capitol: Inclusiv salariu				90 476,59 8 989,65
		6.3. Executarea caminelor				
		6.3.1. Terasamente				
286	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,860	631,40 0,00	1 174,40 0,00
287	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	9,300	118,78 118,78	1 104,65 1 104,65
288	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea)	m3	151,000	17,87 17,87	2 699,06 2 699,06
289	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	151,000	50,36 50,16	7 604,99 7 574,79
290	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	44,000	17,87 17,87	786,48 786,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			13 369,58
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 369,58 12 164,98
		6.3.2. Montarea caminelor				
291	Pret de piata	Camin bransament termoizolat complet echipat (camin din polietilena termoizolat, apometru dotat cu modul pentru posibilitatea instalarii sistemului centralizat de evidenta, filtru, supapa de sens, capac, etc.)	buc	169,000	<u>2 500,00</u> 0,00	<u>422 500,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			422 500,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				422 500,00
		<i>Total</i>	Lei			435 869,58
		Total capitol: Inclusiv salariu				435 869,58 12 164,98
		<i>Total</i>	Lei			2 126 410,16
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				2 126 410,16 179 851,71

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "MONTEX-GAZ"
(denumirea)

Investitor
SA "DARNIC-GAZ"
(denumirea)

Director Mereacre Dan
(funcția, nume, prenumele, semnătura)

Director Mereacre Filaret
(funcția, nume, prenumele, semnătura)

