

Antreprenor **SC GAMA-VILO SERVICE  
 S.R.L**

(denumirea)

Investitor **PRIMĂRIA FĂLEȘTII NOI  
 R.FĂLEȘTI**

(denumirea)

Obiect **Forarea sondei arteziene pentru  
 aprovizionarea cu apă a satului  
 Făleștii Noi, r-ul Fălești**

Valoarea lucrarilor executate **985 732,37 Lei**

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
 pe octombrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de foraj</b>				
		<b>1.1. Forarea sondei arteziene</b>				
1	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,1500	427,380 427,380	64,107 64,107
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2570	51,00	64,107
2	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica 1BA-15V	buc	1,0000	32 188,500 8 721,000	32 188,500 8 721,000
	8113020070100	Sondor	h-om	171,0000	51,00	8 721,000
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,0500	6 500,00	6 825,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,8900	6 500,00	12 285,000
	2010102903831	Scind de rasinoase sau foioase	m3	0,5250	6 500,00	3 412,500
	2873145887002	Cuie	kg	31,5000	30,00	945,000
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,2000	2 195,000 0,000	439,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,8780	500,00	439,000

1	2	3	4	5	6	7
4	FjH01B	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	14,0900	209,720 91,800	2 954,955 1 293,462
	8113020070100	Sondor	h-om	25,3620	51,00	1 293,462
	1422102205525	Bentonita macinata activata	kg	4 508,8000	0,10	450,880
	1212121212121	Apa	m <sup>3</sup>	12,3992	4,00	49,597
	2451317344507	Saci tesatura textila	buc	36,6340	4,00	146,536
	2952270002711 5	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa 1BA-15V	h-ut	5,0724	100,00	507,240
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	5,0724	100,00	507,240
5	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=190mm	m	10,0000	83,055 55,080	830,550 550,800
	8113020070100	Sondor	h-om	10,8000	51,00	550,800
	2952127344244 190	Sape foraj cu insertie widia 190mm	buc	0,0525	1 900,00	99,750
	2952270003793 5	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V	h-ut	1,8000	100,00	180,000
6	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=190mm	m	104,0000	241,045 159,120	25 068,680 16 548,480
	8113020070100	Sondor	h-om	324,4800	51,00	16 548,480
	2952127344244 190	Sape foraj cu insertie widia 190mm	buc	1,6380	1 900,00	3 112,200
	2952270003793 5	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V	h-ut	54,0800	100,00	5 408,000
7	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=190mm	m	32,0000	364,700 244,800	11 670,400 7 833,600
	8113020070100	Sondor	h-om	153,6000	51,00	7 833,600
	2952127344344 190	Sape foraj cu role 190mm	buc	0,6720	1 900,00	1 276,800
	2952270003793 5	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V	h-ut	25,6000	100,00	2 560,000
8	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=190mm	m	45,0000	937,237 581,400	42 175,670 26 163,000

1	2	3	4	5	6	7
	8113020070100	Sondor	h-om	513,0000	51,00	26 163,000
	2952127344344 190	Sape foraj cu role 190mm	buc	1,5593	1 900,00	2 962,670
	2952270003793 5	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V	h-ut	130,5000	100,00	13 050,000
9	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=190mm (Coeficientul la salariu - 1,65 si coeficientul la utilaj - 1,71)	m	39,0000	937,237 581,400	36 552,260 22 674,600
	8113020070100	Sondor	h-om	444,6000	51,00	22 674,600
	2952127344344 190	Sape foraj cu role 190mm	buc	1,3514	1 900,00	2 567,660
	2952270003793 5	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V	h-ut	113,1000	100,00	11 310,000
10	FjF01A	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie 1BA-15V hidraulica	operatie	1,0000	13 500,000 5 100,000	13 500,000 5 100,000
	8113020070100	Sondor	h-om	100,0000	51,00	5 100,000
	2952270002711 5	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa 1BA-15V	h-ut	12,0000	100,00	1 200,000
	2952270002989	Instalatie de carotaj electric	h-ut	8,0000	750,00	6 000,000
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	12,0000	100,00	1 200,000
11	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea gaurei sondei d=346mm	m	10,0000	43,478 26,438	434,784 264,384
	8113020070100	Sondor	h-om	5,1840	51,00	264,384
	2952127344244 346	Sape foraj cu insertie widia 346mm	buc	0,0240	3 500,00	84,000
	2952270003793 5	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V	h-ut	0,8640	100,00	86,400
12	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=346mm	m	10,0000	126,538 76,378	1 265,376 763,776
	8113020070100	Sondor	h-om	14,9760	51,00	763,776
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0720	3 500,00	252,000

1	2	3	4	5	6	7
	346	346mm				
	2952270003793 5	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V	h-ut	2,4960	100,00	249,600
13		Procurarea tevilor pentru tubaj (conductor) d=273x9mm	m	20,0000	<u>750,000</u> 0,000	<u>15 000,000</u> 0,000
	26734815913	Procurarea tevilor pentru tubaj (conductor) d=273x9mm	m	20,0000	750,00	15 000,000
14	FjD01A	Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie 1BA-15V	m	20,0000	<u>170,520</u> 128,520	<u>3 410,400</u> 2 570,400
	8113020070100	Sondor	h-om	50,4000	51,00	2 570,400
	2952270002711 5	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa 1BA-15V	h-ut	8,4000	100,00	840,000
15	FjF02A	Cimentarea coloanelor la suprafata (dop de ciment 3m)	m3	0,6200	<u>1 119,598</u> 800,700	<u>694,151</u> 496,434
	8113020070100	Sondor	h-om	9,7340	51,00	496,434
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6504	2,00	1,301
	1212121212121	Apa	m3	0,4340	4,00	1,736
	2952270002711 5	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa 1BA-15V	h-ut	1,9468	100,00	194,680
16	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa IV. Frezarea dopului de ciment d=244,5mm	m	3,0000	<u>377,300</u> 244,800	<u>1 131,900</u> 734,400
	8113020070100	Sondor	h-om	14,4000	51,00	734,400
	2952127344344 2445	Sape foraj cu role 244.5mm	buc	0,0630	2 500,00	157,500
	2952270003793 5	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V	h-ut	2,4000	100,00	240,000
17	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=244,5mm	m	94,0000	<u>119,338</u> 76,378	<u>11 217,734</u> 7 179,494
	8113020070100	Sondor	h-om	140,7744	51,00	7 179,494
	2952127344244 2445	Sape foraj cu insertie widia 244,5mm	buc	0,6768	2 500,00	1 692,000
	2952270003793 5	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-	h-ut	23,4624	100,00	2 346,240

1	2	3	4	5	6	7
		15V				
18	FjB03G	Foraj hidrolic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0- 400 m adincime, in teren grupa IV. Largirea gaurei sondei d=244,5mm	m	32,0000	<u>179,904</u> 117,504	<u>5 756,928</u> 3 760,128
	8113020070100	Sondor	h-om	73,7280	51,00	3 760,128
	2952127344344 2445	Sape foraj cu role 244.5mm	buc	0,3072	2 500,00	768,000
	2952270003793 5	Instalatie de foraj hidrolic cu circulatie directa 1BA- 15V	h-ut	12,2880	100,00	1 228,800
19	FjB03I	Foraj hidrolic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0- 400 m adincime, in teren grupa V. Largirea gaurei sondei d=244,5mm	m	45,0000	<u>457,872</u> 279,072	<u>20 604,240</u> 12 558,240
	8113020070100	Sondor	h-om	246,2400	51,00	12 558,240
	2952127344344 2445	Sape foraj cu role 244.5mm	buc	0,7128	2 500,00	1 782,000
	2952270003793 5	Instalatie de foraj hidrolic cu circulatie directa 1BA- 15V	h-ut	62,6400	100,00	6 264,000
20	FjB03I	Foraj hidrolic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0- 400 m adincime, in teren grupa V. Largirea gaurei sondei d=244,5mm (Coeficientul la salariu - 1,65 si coeficientul la utilaj - 1,71)	m	39,0000	<u>457,875</u> 279,072	<u>17 857,108</u> 10 883,808
	8113020070100	Sondor	h-om	213,4080	51,00	10 883,808
	2952127344344 2445	Sape foraj cu role 244.5mm	buc	0,6178	2 500,00	1 544,500
	2952270003793 5	Instalatie de foraj hidrolic cu circulatie directa 1BA- 15V	h-ut	54,2880	100,00	5 428,800
21		Procurarea tevilor pentru tubaj din otel d=168x7mm	m	230,5000	<u>900,000</u> 0,000	<u>207 450,000</u> 0,000
	26734815921	Procurarea tevilor pentru tubaj din otel d=168x7mm	m	230,5000	900,00	207 450,000
22	FjD03C	Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie 1BA-15V hidraulica (filtru perforat)	m	43,0000	<u>686,140</u> 517,140	<u>29 504,020</u> 22 237,020
	8113020070100	Sondor	h-om	436,0200	51,00	22 237,020
	2952270002719 5	Instalatie de foraj hidrolic cu circulatie inversa 1BA-	h-ut	72,6700	100,00	7 267,000

1	2	3	4	5	6	7
		15V				
23	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie 1BA-15V hidraulica	m	187,5000	36,540 27,540	6 851,250 5 163,750
	8113020070100	Sondor	h-om	101,2500	51,00	5 163,750
	2952270002719 5	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa 1BA-15V	h-ut	16,8750	100,00	1 687,500
24	FjD04A	Introducerea dopului de lemn la forajele executate cu instalatie 1BA-15V hidraulica la adincimea de 185m	buc	1,0000	7 129,000 5 049,000	7 129,000 5 049,000
	8113020070100	Sondor	h-om	99,0000	51,00	5 049,000
	2811236310520 24	Dop de lemn	buc	1,0000	100,00	100,000
	2952270002711 5	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa 1BA-15V	h-ut	19,8000	100,00	1 980,000
25	FjF03A	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie 1BA-15V hidraulica intervalul 244-224m. Dop de ciment 5m.	m3	0,7500	3 529,500 800,700	2 647,125 600,525
	8113020070100	Sondor	h-om	11,7750	51,00	600,525
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	786,7500	2,00	1 573,500
	1212121212121	Apa	m3	0,5250	4,00	2,100
	2952270002711 5	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa 1BA-15V	h-ut	2,3550	100,00	235,500
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	2,3550	100,00	235,500
26	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Frezarea dopului de lemn si ciment 5m.	m	6,0000	266,245 159,120	1 597,470 954,720
	8113020070100	Sondor	h-om	18,7200	51,00	954,720
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0945	3 500,00	330,750
	2952270003793 5	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA-15V	h-ut	3,1200	100,00	312,000
27	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie 1BA-15V	m	230,0000	23,840 12,240	5 483,200 2 815,200

1	2	3	4	5	6	7	
		hidraulica					
	8113020070100	Sondor	h-om	55,2000	51,00	2 815,200	
	1212121212121	Apa	m3	207,0000	4,00	828,000	
	2952270002719 5	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa 1BA- 15V	h-ut	9,2000	100,00	920,000	
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	9,2000	100,00	920,000	
28	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie 1BA-15V hidraulica	m	43,0000	242,000 102,000	10 406,000 4 386,000	
	8113020070100	Sondor	h-om	86,0000	51,00	4 386,000	
	1212121212121	Apa	m3	645,0000	4,00	2 580,000	
	2952270002719 5	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa 1BA- 15V	h-ut	17,2000	100,00	1 720,000	
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	17,2000	100,00	1 720,000	
29		Procurarea tevilor de ridicare a apei d=60x5mm	m	165,0000	145,000 0,000	23 925,000 0,000	
	26734815929	Procurarea tevilor de ridicare a apei d=60x5mm	m	165,0000	145,00	23 925,000	
30	AcA06C	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 60x5mm inclusiv mufele de insurubare	m	165,0000	48,919 48,450	8 071,668 7 994,250	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	156,7500	51,00	7 994,250	
	2523156713800 30	Fitinguri din fonta 60mm	buc	38,7090	2,00	77,418	
		<i>Total</i>	Lei			545 881,476	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>545 881,476 177 360,578</b>	
		<b>1.2. Statia subterana de distributie la sonda arteziana pina la 12m3/ora</b>					
31	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,1600	2 195,000 0,000	351,200 0,000	

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,7024	500,00	351,200
32	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,6000	39,270 39,270	23,562 23,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4620	51,00	23,562
33	RpAcA27A	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm	buc	1,0000	278,310 79,560	278,310 79,560
	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,5600	51,00	79,560
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	3,1000	40,00	124,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3500	25,00	8,750
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1000	10,00	1,000
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,6500	100,00	65,000
34	CA01B2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,9000	1 295,350 196,350	1 165,815 176,715
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4650	51,00	176,715
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	252,9000	2,00	505,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6714	350,00	234,990
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6165	400,00	246,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1710	10,00	1,710
35	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,9000	1 600,611 392,700	1 440,550 353,430
	7123010010200	Betonist	h-om	6,5700	51,00	335,070
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	51,00	18,360
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	263,0880	2,00	526,176



1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6997	350,00	244,895
	1421102200290	Pietris ciuruuit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6440	400,00	257,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2649	10,00	2,649
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,5400	20,00	10,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2250	200,00	45,000
36	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,6900	1 430,771 450,840	2 418,003 761,920
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,1400	51,00	517,140
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7996	51,00	244,780
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4848	1 200,00	581,760
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,3584	350,00	125,440
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1468	1 050,00	154,140
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,4421	400,00	176,840
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1536	30,00	4,608
	2664102101126	Var	kg	0,2509	5,00	1,255
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0068	6 500,00	44,200
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,8392	200,00	567,840
37	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (KLI-20-9 - 2buc; KLIPII-20-1 - 1buc)	buc	1,0000	8 834,000 0,000	8 834,000 0,000
	2661126433202 1	Inel prefabricat pt. camine KLI-20-9 (0,59 m3)	buc	2,0000	2 667,00	5 334,000
	2661126433201 2	Placi prefabricate pt. camine KLIPII-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
38	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	2,0000	544,750 17,340	1 089,500 34,680
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6800	51,00	34,680
	2811236305660	Scara vang.otel iat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camini viz	kg	30,0000	35,00	1 050,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7000	2,00	3,400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0040	350,00	1,400
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt.	m3	0,0020	10,00	0,020

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari drumuri-terasam.				
39	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	1,0000	25,500 25,500	25,500 25,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	51,00	1,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	51,00	23,970
40	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm	buc	1,0000	1 276,050 28,050	1 276,050 28,050
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	51,00	28,050
	2874117300000 40	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica 50-100mm	buc	1,0400	1 200,00	1 248,000
41	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura (supapa de presiune), din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	1,0000	2 027,890 45,390	2 027,890 45,390
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	51,00	45,390
	2875274400100 41	Supapa de presiune 50-100mm	buc	1,0500	1 850,00	1 942,500
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	100,00	40,000
42	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei	m2	0,5000	43,584 29,580	21,792 14,790
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2900	51,00	14,790
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	40,00	4,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0650	40,00	2,600
	2320166200676	White spirit	kg	0,0115	35,00	0,402
43	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	10,0000	4,130 3,060	41,300 30,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	51,00	30,600

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	3,0000	3,00	9,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	10,00	0,200
44	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare.	buc	1,0000	1 465,043 41,820	1 465,043 41,820
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	51,00	41,820
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0200	1 350,00	1 377,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,7700	2,00	27,540
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0530	350,00	18,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0133	10,00	0,133
45	VB28A	Deflector circular cu perimetrui 900 - 1600 mm, tip CR I si CN	buc	1,0000	1 198,446 314,670	1 198,446 314,670
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	51,00	314,670
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1407	25,00	3,517
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5728	30,00	17,184
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1709	25,00	4,272
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0100	2,00	4,020
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4221	25,00	60,552
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1075	40,00	4,300
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0402	2,00	0,080
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,100
	2710603416811	Otel rotund calibrat D = 10 mm	kg	0,3115	25,00	7,787
	2710603417113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,1608	25,00	4,020
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0744	25,00	1,860
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2412	25,00	6,030
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0452	20,00	0,904
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0400	0,50	4,020
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3015	35,00	10,553
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0201	30,00	0,603
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,5473	30,00	466,419
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0400	0,50	4,020
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x	buc	1,0050	1,00	1,005

1	2	3	4	5	6	7
		25 mm				
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0400	2,00	16,080
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0600	20,00	241,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	100,00	22,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,250
46	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,2500	427,380 427,380	106,845 106,845
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0950	51,00	106,845
		<i>Total</i>	Lei			21 763,806
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>21 763,806 2 037,532</b>
		<b>1.3. Lucrari de punere in productie a sondei arteziene</b>				
47	FjE03B	Executarea pomparilor pentru denisipare cu pompa sondei sau cu generatorul ДЭС-60 in lipsa curentului electric	ora	72,0000	455,000 255,000	32 760,000 18 360,000
	8113020070100	Sondor	h-om	360,0000	51,00	18 360,000
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	72,0000	100,00	7 200,000
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	72,0000	100,00	7 200,000
		<i>Total</i>	Lei			32 760,000
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>32 760,000 18 360,000</b>
		<i>Total</i>	Lei			600 405,282
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			47 461,946
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			12 436,263
		<i>Total</i>				660 303,491
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			66 030,349
		<i>Total</i>				726 333,840
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			43 580,030
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>769 913,870 197 758,110</b>
		<b>2. Lucrari de montaj</b>				
48	RpEG03A	Montarea tablourilor de	buc	1,0000	805,353	805,353

1	2	3	4	5	6	7
		distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg			498,270	498,270
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	51,00	498,270
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0100	2,00	2,020
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	350,00	1,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,010
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0400	18,00	72,720
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0400	55,00	222,200
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0400	2,00	8,080
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0303	10,00	0,303
49	RpEB06A	Conexiuni la presostatul instalatiei de hidrofor, tablouri, reostat de pornire a motoarelor de pina la 18,5 kw	buc	3,0000	51,335 43,860	154,005 131,580
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,5800	51,00	131,580
	2513736621533	Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10m x 20mm S3658	m	18,0000	1,00	18,000
	2723156718532	Banda de protectie pe baza PVC de 1mm grosime	kg	0,0150	65,00	0,975
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0450	10,00	0,450
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,1200	25,00	3,000
50	07-04-030-01	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "4SR6/42" (doar manopera h-om si utilajul h-ut, restul materialelor de exclus)	buc	1,0000	6 139,300 4 503,300	6 139,300 4 503,300
	1	Muncitor	h-om	88,3000	51,00	4 503,300
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	8,1800	200,00	1 636,000
51	RpED15C	Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol PVS-4x6	m	175,0000	87,036 11,220	15 231,300 1 963,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	38,5000	51,00	1 963,500
	3130164802224 51	Cablu electric PVS 4x6	m	185,6400	70,00	12 994,800
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	54,6000	5,00	273,000
52	AcB03D	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesiune ingropat, la	buc	1,0000	253,695 87,720	253,695 87,720

1	2	3	4	5	6	7	
		bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm					
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7200	51,00	87,720	
	2875274202000	Robinet concesie tip KOSWA pentru bransamente apa	buc	1,0050	55,00	55,275	
	2744233336474	Teava plumb presiune PB-99,96 - 44 x 7,5 mm	kg	4,5225	20,00	90,450	
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2211	20,00	4,422	
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0603	50,00	3,015	
	2414317346207	Stearina	kg	0,0603	25,00	1,508	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,4522	25,00	11,305	
		<i>Total</i>	Lei			22 583,653	
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 724,249	
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			550,531	
		<i>Total</i>				24 858,433	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25 %			1 796,092	
		<i>Total</i>				26 654,525	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 599,271	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>28 253,796 7 184,370</b>	
		<b>3. Procurarea utilajului</b>					
53		Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca 4SR6/12	buc	1,0000	<u>15 000,000</u> 0,000	<u>15 000,000</u> 0,000	
	26734815953	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca 4SR6/12	buc	1,0000	15 000,00	15 000,000	
54		Procurarea contorului de apa "B Meters" d=50mm	buc	1,0000	<u>4 000,000</u> 0,000	<u>4 000,000</u> 0,000	
	26734815954	Procurarea contorului de apa "B Meters" d=50mm	buc	1,0000	4 000,00	4 000,000	
55		Procurarea panoului de dirijare "ADE-COS-0.5-10/40"	buc	1,0000	<u>4 000,000</u> 0,000	<u>4 000,000</u> 0,000	
	26734815955	Procurarea panoului de dirijare "ADE-COS-0.5-10/40"	buc	1,0000	4 000,00	4 000,000	
		<i>Total</i>	Lei			23 000,000	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de achiziționare-depozitare	1,2 %			276,000
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>23 276,000</b>

		Total	Lei			821 443,64
		TVA	20 %			164 288,73
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>985 732,37</b>
						<b>204 942,47</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Munteanu Lilian , Director

Vladimir Bejenari, Primar

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

