



SRL "OguzTransStroi"
Republica Moldova or. Comrat str. Lenin,5
Codul fiscal: 1016611001494
Telefon de contact: 0 795 15 606
IBAN: MD90AG000000022512936251
Poșta electronică: oguzts@mail.ru

Anexa nr. 10
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1752824755327
din "31" iulie 2025

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Către **Primăria Porumbesti s. Porumbesti, rl Cantemir**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

"Achizitionarea lucrărilor de construcție a unor sectoare de drum din s.Porumbesti,r-ul Cantemir".

(denumirea lucrărilor)

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2025 (luni)	
	1	2
Lucrari organizatorice și pregătitoare		
1. Lucrari de terasament		
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în depozit teren catg. II		
Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de 10 km		
Lucrari la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II		
Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II		
Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma		
Udarea mecanica a straturilor de pământ cu autocisterna de 5-8 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umidității necesare compactării mecanice, precum și pentru udarea suprafețelor în alte scopuri		
2. Lucrari de finisare și planificare		
Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II		
3. Amenejarea sistemului rutier		
Amenajarea stratului de egalizare din balast		
Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă LA30 fr.32- 63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire		
Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic		
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică		
Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic		
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică		
4. Drumuri laterale,accese		
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II		
Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 3 km		
Lucrari la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II		
Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II		
Finisarea (politura) manuală a taluzurilor, în teren mijlociu		

Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment		
5. Amenajarea bordurii mari		
Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.		
Procesul de predare a obiectului către client		

Ofertant/candidat

Data completării: **31/07/2025**

Nume/prenume: **Marcova Galina**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL «OguzTransStroi**

(semnătura autorizată)