

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a acoperișului IP Gimnaziul Rădeni din com. Rădeni, r-nul Strășeni
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		...	Anul (n)		
		Luna					
		1	2	3	..	N	
1.	Organizare de șantier	2-4 Zile					
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: Demontarea elementelor de acoperis – jgheaburi, burlane, foi de ardezie. Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) și plus pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m. Incarcarea in auto. Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle. Executarea lucarnelor (exclusiv cerceveli). Cerceveli (Fereastra de lucarna). Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase. Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla.	22-25 Zile					
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala și cu antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala. Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica. Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d120. Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din tabla cutata (exclusiv sistem grila) - tabla cutata Accesorii metalice pentru fixare 9 buc./m2. Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Coltar pentru tabla. Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru lucrari. Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. Bolturi M12 p/u fixare Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb și cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina		20-25 Zile				

4	<p>Obiect 03 Categoria de lucrări: Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Opritori de zapada 1240 - 439 buc. Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri. Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb și cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina. Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier. Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla. Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante. Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor. Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime, Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru lungimi mai mari de 2 m, Sort superior. Gura de refulare pe canal, cu perimetrul 1600 - 2000 mm - tip 61/405, confectionarea in ateliere centralizate</p>			20-25 Zile	
---	---	--	--	------------	--

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: _SC,,Elinatcons”SRL_