

**Lucrari de reparatie capitala a balcoanelor si a rampei a
Spitalului MAI**

(denumirea obiectivului)

GRAFIC

Nr crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	30 de zile		
					1-10zi	11-20zi	21-30zi
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie					
		1.1. Pardosele					
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2019.09			
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	685.65			
3	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	33.20			
4	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	33.20			
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	33.20			
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2	685.65			
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	685.65			
8	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portlanat folosita la exterior cu gros nu mai mica de 9mm (ATENTIE cu suprafata antiderapanta) dim. minim 400x400 m	m2	685.65			
		1.2. Copertine					
9	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	894.60			
10	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	894.60			
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata(Profnaстил H-10) pentru invelitorile Copertinelor, captusirea st	m2	894.60			
12	CK18C	Confectionarea si montarea coltarelor din tabla protejata anticoroziv la imbinarile intre tavan si perete sau culturi interioare si exterioare,	m	463.50			
13	CK26B	Glafuri montate din tabla protejata anticoroziv cu grosimea nu mai mica de 0,5mm pentru protejarea parapetelo	m	650.00			
		2. Lucrari de montaj - Iluminarea Balcoanelor Teraselor					
14	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 24 W de tip LED 4000K, montat in tavan cu Dm-300mm	buc	42.00			
15	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYF, montate aparent, avind sectiunea de 3*1,5 mmp (VVGng)	m	243.00			

L.S.

Ofertant

SRL "Tinichigiu"

**Lucrari de reparatie capitala a balcoanelor si a rampei a
Spitalului MAI**

(denumirea obiectivului)

GRAFIC

Nr crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	30 zile		
					1-10zi	11-20zi	21-30zi
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie					
		1.1. Demontari si evacuari					
1	DG01B	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe beton (Pina la planseu)	m2	241.00			
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	56.00			
3	RpCM33B	Demontarea placajelor din piatra artificiala de tip Cosauti	m2	70.00			
4	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	15.20			
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	188.56			
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinzi, coloane	m2	145.21			
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Cu recuperare , Va fi remontata)	kg	364.00			
8	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	83.88			
9	TrI1AA01A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1	t	83.88			
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	83.88			
		1.2. Hidroizolarea si reparatia Rampei					
11	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi Linocrom	m2	241.00			
12	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pa	m3	8.60			
13	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	45.00			
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	241.00			
15	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portlanat folosita la exterior cu grosimea nu mai mica de 9mm, ATENTIE (cu suprafata	m2	241.00			
16	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv cu latimea nu mai mica de 100 mm	m	32.11			
17	CK26B	Montarea glafurilor de scurgere a apelor pluviale de pe rampa, montate la marginea rampei pentru protectia peretilor (desfasurata pina la 100 mm)	m	87.00			
18	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Manopera)	kg	364.00			
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor Tavanelor Grinzilor Coloanelor (Betongrunt)	m2	385.80			
20	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite,	m2	94.60			

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida,				
21	CF52B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, grinzi si coloane preparare manuala a mort	m2	385.80		
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipi	m2	385.80		
23	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	396.40		
24	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,	m2	385.80		
		1.3. Lucrari de constructii la montarea retelor electrice				
25	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8.00		
26	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4.00		
27	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12.00		
		2. Lucrari de montaj - Incalzirea Rampei				
		2.1. Retele electrice				
28	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	1.20		
29	pret	Tub pvc spiral Mutlusan D32mm	m	120.00		
30	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1.20		
31	pret	Cablu VVGng-LS- 5x16mm2	m	120.00		
32	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pipa la 600x600	buc	1.00		
33	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1.00		
34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2.00		
35	08-03-529-3	Contacteur de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1.00		
36	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1.00		
		2.2. Retele termice				
37	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	9.12		
38	pret	Cablu EFSIC 20*228m* 1370W	buc	4.00		
39	pret	Banda 25m	buc	6.00		
40	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1.00		
41	pret	Reglator termic EFIT 316	buc	1.00		

Ofertant

SRL "TINICHIGIU"