

Antreprenor Кооператив "Гранит"
(denumirea)

Investitor Directia Cenerala de Invatamint
Cahul
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatic la bloc
alimentar la Ginmaziul-
gradinita s.Bucuria**

Valoarea lucrarilor executate **163 074 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe *avies* an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. bucatarie				
1	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	10,500	31,66 31,50	332,43 330,75
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	29,300	27,95 27,30	818,93 799,88
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,300	61,18 24,50	1 792,68 717,85
4	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	29,300	228,16 87,50	6 684,96 2 563,76
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	15,500	14,70 14,70	227,84 227,84

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.)				
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.2(H)x02 - 1 buc)	m2	2,000	$\frac{1\ 148,97}{28,35}$	$\frac{2\ 297,95}{56,70}$
7	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	5,400	$\frac{1\ 061,16}{32,90}$	$\frac{5\ 730,24}{177,66}$
8	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	8,100	$\frac{1\ 147,70}{38,50}$	$\frac{9\ 296,34}{311,86}$
9	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,000	$\frac{146,07}{12,60}$	$\frac{438,20}{37,80}$
10	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	3,000	$\frac{89,75}{3,50}$	$\frac{269,25}{10,50}$
11	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	40,400	$\frac{26,47}{23,10}$	$\frac{1\ 069,25}{933,24}$
12	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	29,300	$\frac{196,54}{88,90}$	$\frac{5\ 758,62}{2\ 604,77}$

1	2	3	4	5	6	7
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,300	<u>4,20</u> 1,05	<u>123,07</u> 30,77
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	29,300	<u>69,25</u> 53,55	<u>2 029,06</u> 1 569,02
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,300	<u>4,20</u> 1,05	<u>123,07</u> 30,77
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,300	<u>31,98</u> 19,25	<u>937,01</u> 564,02
17	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	53,500	<u>281,40</u> 155,75	<u>15 054,89</u> 8 332,62
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,500	<u>4,20</u> 1,05	<u>287,70</u> 71,93
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,500	<u>58,35</u> 42,70	<u>1 312,86</u> 960,75
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,500	<u>4,20</u> 1,05	<u>94,50</u> 23,62
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,500	<u>31,98</u> 19,25	<u>719,54</u> 433,12
22	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti	buc	1,000	<u>52,50</u>	<u>52,50</u>

1	2	3	4	5	6	7
		in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm			52,50	52,50
23	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	<u>861,45</u> 404,25	<u>861,45</u> 404,25
24	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	<u>26,18</u> 13,30	<u>157,11</u> 79,80
25	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,000	<u>83,56</u> 11,20	<u>668,44</u> 89,60
26	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	<u>317,75</u> 57,75	<u>953,25</u> 173,25
27	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	<u>695,01</u> 64,75	<u>695,01</u> 64,75
28	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100mm.	buc	2,000	<u>60,88</u> 10,15	<u>121,77</u> 20,30
29	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,000	<u>83,56</u> 11,20	<u>1 002,66</u> 134,40

1	2	3	4	5	6	7
30	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,000	<u>26,18</u> 13,30	<u>261,85</u> 133,00
31	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	<u>18,75</u> 10,15	<u>112,50</u> 60,90
32	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000	<u>44,99</u> 8,75	<u>269,93</u> 52,50
33	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Chiuveta fara pret)	buc	2,000	<u>155,45</u> 59,50	<u>310,90</u> 119,00
34	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,000	<u>31,39</u> 12,95	<u>627,80</u> 259,00
35	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,000	<u>58,61</u> 6,30	<u>117,22</u> 12,60
36	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	6,000	<u>285,86</u> 32,90	<u>1 715,16</u> 197,40
37	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau	buc	2,000	<u>44,86</u> 9,45	<u>89,72</u> 18,90

1	2	3	4	5	6	7
		aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	4,000	$\frac{48,67}{10,85}$	$\frac{194,68}{43,40}$
39	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Ifaza)	buc	2,000	$\frac{43,03}{9,45}$	$\frac{86,06}{18,90}$
40	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47- 29 IP BI0A)	buc	1,000	$\frac{66,89}{29,05}$	$\frac{66,89}{29,05}$
41	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru. cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor. pentru tensiuni de 0,6 1 kV, simbol CYZF. montate aparent. avind sectiunea de 3x1.5-3x10 mmp (BBГ-нр 3x1.5)	m	25,000	$\frac{24,03}{11,90}$	$\frac{600,69}{297,50}$
42	RpED09B	Montarea cablurilor	m	25,000	$\frac{27,98}{}$	$\frac{699,49}{}$

1	2	3	4	5	6	7
		electrice din cupru, cu izolatie din PVC. cu rezistenta marita la propagarea flacarilor. pentru tensiuni de 0.6 1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x 16-3x25 mmp (BBT-HR 3x2,5)			12,25	306,25
		Total capitol: Inclusiv salariu				65 063,47 23 356,48
		1.2. spalatorie				
43	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	6,200	<u>31,66</u> 31,50	<u>196,29</u> 195,30
44	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,000	<u>27,95</u> 27,30	<u>503,10</u> 491,40
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,000	<u>61,18</u> 24,50	<u>1 101,24</u> 441,00
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,640	<u>14,69</u> 14,69	<u>68,18</u> 68,18
47	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.2(H)x02 - 2 buc)	m2	4,000	<u>1 148,97</u> 28,35	<u>4 595,90</u> 113,40
48	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata	m2	0,640	<u>1 061,17</u> 32,92	<u>679,15</u> 21,07

1	2	3	4	5	6	7
		tocului pina la 1,00 mp inclusiv				
49	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,500	$\frac{146,06}{12,60}$	$\frac{219,09}{18,90}$
50	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	17,500	$\frac{26,48}{23,10}$	$\frac{463,45}{404,25}$
51	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	18,000	$\frac{196,54}{88,90}$	$\frac{3\ 537,72}{1\ 600,20}$
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000	$\frac{4,20}{1,05}$	$\frac{75,60}{18,90}$
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,000	$\frac{69,25}{53,55}$	$\frac{1\ 246,52}{963,90}$
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000	$\frac{4,20}{1,05}$	$\frac{75,60}{18,90}$
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,000	$\frac{31,98}{19,25}$	$\frac{575,64}{346,50}$
56	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	49,400	$\frac{281,40}{155,75}$	$\frac{13\ 901,16}{7\ 694,05}$

	2	3	4	5	6	7
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,400	<u>4,20</u> 1,05	<u>207,48</u> 51,87
58	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (H=1,5m)	m2	27,000	<u>245,99</u> 133,00	<u>6 641,85</u> 3 591,00
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,400	<u>58,35</u> 42,70	<u>1 307,02</u> 956,48
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,400	<u>4,20</u> 1,05	<u>94,08</u> 23,52
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,400	<u>31,98</u> 19,25	<u>716,35</u> 431,20
62	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	1,000	<u>52,50</u> 52,50	<u>52,50</u> 52,50
63	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu	buc	1,000	<u>861,45</u> 404,25	<u>861,45</u> 404,25

	2	3	4	5	6	7
		motor de 0,25 - 0,55 kw				
64	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	26,18 13,30	157,11 79,80
65	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,000	83,56 11,20	668,44 89,60
66	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	317,75 57,75	953,25 173,25
67	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100mm.	buc	2,000	60,88 10,15	121,77 20,30
68	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,000	83,56 11,20	1 002,66 134,40
69	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,000	26,18 13,30	261,85 133,00
70	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	18,75 10,15	112,50 60,90
71	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata	m	6,000	44,99 8,75	269,93 52,50

	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
72	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Chiuveta fara pret)	buc	3,000	155,45 59,50	466,35 178,50
73	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,000	31,39 12,95	627,80 259,00
74	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,000	58,61 6,30	117,22 12,60
75	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	3,000	285,86 32,90	857,58 98,70
76	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	44,86 9,45	44,86 9,45
77	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	4,000	48,67 10,85	194,68 43,40

	2	3	4	5	6	7
78	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47- 29 IP BI0A)	buc	1,000	66,89 29,05	66,89 29,05
79	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru. cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor. pentru tensiuni de 0,6 1 kV, simbol CYYF. montate aparent. avind sectiunea de 3x1.5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1.5)	m	20,000	24,03 11,90	480,55 238,00
80	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC. cu rezistenta marita la propagarea flacarilor. pentru tensiuni de 0.6 1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x 16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m	20,000	27,98 12,25	559,59 245,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				44 082,40 19 764,22
		<i>Прямые затраты</i>	lei			109 145,87
		<i>Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 24 %</i>	24,00 %			10 348,97
		<i>Transportarea (ПЗ) * 5 %</i>	5,00 %			3 291,01
		<i>Cheltueli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 4 %</i>	4,00 %			4 911,43
		<i>Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu</i>	100,00 +			127 697,28
		<i>Beneficiul de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 2 %</i>	2,00 %			2 553,95
		Total capitol:				130 251,23

	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				43 120,70
		2. Lucrari de montarea				
81	VC08A	Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator, recipient de praf, avind greutatea de 200 - 600 kg	buc	1,000	1 829,04 1 801,10	1 829,04 1 801,10
		Прямые затраты	lei			1 829,04
		Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 24 %	24,00 %			432,26
		Transportarea (ПЗ) * 10 %	10,00 %			2,04
		Cheltueli de regie (ПЗ) * 76 %	76,00 %			1 368,84
		Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +			3 632,18
		Beneficiul de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %			217,93
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 850,11 1 801,10
		3. Utilaj				
82		Filtru de aer. tip V. cu curatare automata, ventilator, recipient de praf.	buc	1,000	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 800,00

		Прямые затраты	lei		135 895
		TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %		27 179
					163 074
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			44 919

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Кооператив "Гранит"

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Directia Cenerala de Invatamint Cahul
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



director:  Incorn M.