

capitalizare

Antreprenor "Adrica" S.R.L.
(denumirea)

Investitor "Termoelectrica" S.A.
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii la cladirea
PTC 3104, str. Andrei Doga, 37/2**

№ act 30234 Cod 2021150027
Contract № 2021049

Valoarea lucrarilor executate **56 648,59 lei**

PMI-2021 din 23.03.2021 P-27
Tabela de Distributie
Niv. № 3424
PJ-2021, Tab. E-D, p. 18
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iunie an.2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructii						
1	RpCJ05A	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil (Ремонт карниза)	m2	13,600	78,27 65,73	1 064,52 893,96
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare	m2	13,600	3,95 1,73	53,66 23,53
3	CN11B1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat	m2	13,600	34,19 14,99	465,01 203,89
4	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale (Отмостка)	m3	0,350	510,94 510,20	178,83 178,57
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	67,000	15,62 15,57	1 046,42 1 043,07

1	2	3	4	5	6	7
6	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu -- grosime 5 cm K=2	m2	67,000	232,04 184,51	15 546,49 12 362,31
7	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	310,000	8,97 8,07	2 781,44 2 502,44
8	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	310,000	4,30 3,46	1 332,88 1 072,48
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Покраска окон)	m2	4,500	40,25 31,71	181,13 142,71
10	CC03A	Montare plase la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	31,000	17,75 2,59	550,18 80,44
11	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Отмостка)	m3	1,600	1 186,28 311,37	1 898,05 498,19
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 098,61 19 001,59
		2. Lucrari auxiliare				

1	2	3	4	5	6	7
12	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	22,800	45,55 45,55	1 038,57 1 038,57
13	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	22,800	85,86 0,00	1 957,50 0,00
14	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	217,000	28,08 20,18	6 094,29 4 379,28
		Total capitol: Inclusiv salariu			9 090,36 5 417,85	

	Total	lei	34 188,97
	Contributiile la asigurarile sociale	24,00 %	5 860,67
	Total	100,00 +	40 049,64
	Transportare materialelor	5,00 %	331,14
	Total	100,00 +	40 380,78
	Cheltuieli de regie	13,50 %	5 451,41
	Total	100,00 +	45 832,19
	Beneficiu de deviz	3,00 %	1 374,97
	Total	100,00 +	47 207,16
	TVA	20,00 %	9 441,43
			56 648,59
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		24 419,44

Antreprenor
"Adrica" S.R.L.

Director

(denumirea)

Covas Adrian

Beneficiar

"Termoelectrica" S.A.

(denumirea)

Director General

Eni Veaceslav

Director

Administrativ

Vladislav Pistol

Director

Administrativ Adj.

Roman Simion

Şef SPOM

Bugaian Tatiana

Şef SGE

Oancea Stefan

Şef SRT Rîşcani

Buzilă Petru

Şef SRT 4 Rîşcani

Lucrari de reparatii la partea
 constructii str. Andrei Duce
 (la strada, etc.)

Inginer SPOM *[Signature]* Vozian Valeriu

Economist
 Coordonator *[Signature]* Grecihina Svetlana

Inginer SGE *[Signature]* Curchi Ion

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

[Signature]

L.Ș.



Suma spre plata 56648,59
 lei cu 7,14

L.Ș.

[Signature]

№	Descrierea	Unitate	1994	1995	1996
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Lucrari de reparatii la partea constructii str. Andrei Doga

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 56 648,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	195,640	57,66	11 280,61
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,376	57,66	713,60
3.	7123010010200	Betonist	h-om	10,090	57,66	581,79
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,240	57,66	71,50
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	65,100	57,66	3 753,67
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,019	57,66	1 442,61
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,012	57,66	1 038,57
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	96,030	57,66	5 537,09
Total manopera						24 419,44

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,121	255,00	285,86
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,028	220,00	1 106,16
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,220	220,00	268,40
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,225	0,00	0,00
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,065	3 000,00	195,00
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,130	3 000,00	390,00
7.	2010237318750	Distantieri	buc	9,300	2,00	18,60
8.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,026	3 250,00	84,50
9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,040	14,77	30,13
10.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,800	21,00	37,80
11.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	10,200	22,50	229,50
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	806,368	1,50	1 209,55
13.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	494,400	1,50	741,60
14.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	93,000	2,30	213,90
15.	2652102100713	Var pasta	m3	0,027	2 300,00	62,10
16.	2652102100737	Var hidratat	kg	415,400	2,30	955,42
17.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,270	2,30	0,62
18.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,250	0,00	0,00
				15,500	3,00	46,50
19.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,155	9,50	1,47
20.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,310	16,00	4,96
21.	2873122004100	Plase sudate	kg	31,310	14,00	438,34
22.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,302	18,00	23,44

23.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	93,000	3,00	279,00
24.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,680	0,00	0,00
Total materiale de construcții						6 622,85

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	2,170	300,00	651,00
2.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	1,224	25,00	30,60
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,066	5,00	0,33
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,670	5,00	3,35
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,448 0,019	200,00 335,45	89,60 6,37
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,335	5,00	1,68
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,960	15,00	14,40
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,831	25,00	20,78
9.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	206,150	1,80	371,07
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,250	270,00	1 957,50
Total utilaje de construcții						3 146,68

Total	lei	34 188,97
Contributiile la asigurarile sociale	24,00 %	5 860,67
Total	100,00 +	40 049,64
Transpotare materialelor	5,00 %	331,14
Total	100,00 +	40 380,78
Cheltuieli de regie	13,50 %	5 451,41
Total	100,00 +	45 832,19
Beneficiu de deviz	3,00 %	1 374,97
Total	100,00 +	47 207,16
TVA	20,00 %	9 441,43

Total deviz:

56 648,59

Intocmit

Coras Adrian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

S. Grechikina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatii la partea constructii Investitor "Termoelectrica" S.A.
str. Andrei Doga

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpCJ05A	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil (Ремонт карниза)	m2			78,27 <hr/> 65,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0800	1,50	4,62
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	2 300,00	4,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	220,00	3,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare	m2			3,95 <hr/> 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,77	2,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
3	CN11B1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat	m2			34,19 <hr/> 14,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	22,50	16,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,50	0,07
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	25,00	2,25
4	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale (Отмостка)	m3			510,94 <hr/> 510,20
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	57,66	357,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	57,66	152,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00	0,74
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,62 <hr/> 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
6	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Suprafata tencuielilor trebuie sa fie fara fisuri de orice demensiune suprafata perfect neteda) - grosime 5 cm K=2	m2			232,04 <hr/> 184,51
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	161,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	23,06

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,50	17,10
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	2,30	14,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	220,00	15,84
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	25,00	0,30
	295210007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	5,00	0,03
7	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			8,97
						8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	3,00	0,90
8	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			4,30
						3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	2,30	0,69
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,00	0,15
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea la alegerea Beneficiarului. In oferta specificatii denumirea comerciala a vopselei si caracteristici tehnice, in lipsa denumirii vopselei oferta comerciala se considera incompleta) (Покраска окон)	m2			40,25
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	lpsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
10	CC03A	Montare plase la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			17,75
						2,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,50	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	335,45	0,21
11	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Отмостка)	m3			1 186,28
						311,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	57,66	285,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,50	463,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	220,00	167,75
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	255,00	178,66
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
		2. Lucrari auxiliare				
12	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			45,55
						45,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	57,66	45,55
13	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			85,86
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	270,00	85,86
14	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			28,08
						20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 250,00	0,39
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 000,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	18,00	0,11

