

Antreprenor SRL Alternativa-Construct
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Plopi
 (denumirea)

Obiect **Achiziționarea lucrărilor de
 înlăturare a consecințelor ploilor
 torențiale pe teritoriul Primăriei
 com Plopi, s.Hirtop r-ul
 Cantemir**

Valoarea lucrărilor executate **3 597 189,98 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrărilor executate
 pe septembrie an 2025

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--|-------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de reparatie s. Taraclia str. Padurilor L=200 m | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 1 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 7,300 | 12,00 0,00 | 87,60 0,00 |
| 2 | DB01B | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica | m2 | 730,360 | 0,76 0,00 | 555,07 0,00 |
| 3 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,731 | 10 083,00 0,00 | 7 367,87 0,00 |
| 4 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 | m2 | 730,360 | 238,87 4,69 | 174 459,27 3 423,56 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 182 469,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|---------|---|--------|--------|---------------------------|--------------------------------|--|
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 182 469,81 3 423,56 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 182 469,81 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 182 469,81 3 423,56 | |
| | | 2. Lucrari de reparatie s. Taraclia str. Dimitrov L=100 | | | | | |
| | | 2.1. Sectorul L=100m x 4.5m | | | | | |
| | | 2.1.1. Lucrari de reparatie | | | | | |
| 5 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 5,400 | <u>12,00</u> 0,00 | <u>64,80</u> 0,00 | |
| 6 | DA04B | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon | 100 m3 | 0,540 | <u>2 028,80</u> 0,00 | <u>1 095,55</u> 0,00 | |
| 7 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,540 | <u>770,00</u> 0,00 | <u>415,80</u> 0,00 | |
| 8 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,540 | <u>375,00</u> 0,00 | <u>202,50</u> 0,00 | |
| 9 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 64,800 | <u>20,00</u> 0,00 | <u>1 296,00</u> 0,00 | |
| 10 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 5,400 | <u>120,96</u> 0,00 | <u>653,18</u> 0,00 | |
| 11 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin | 100m2 | 5,400 | <u>1 285,25</u> 677,25 | <u>6 940,35</u> 3 657,15 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|---------|---------------------|------------------------|
| | | nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | | | | |
| 12 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 64,800 | 20,00 0,00 | 1 296,00 0,00 |
| 13 | DA08B4 | Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 40 % si avind grosimea de 10 cm dupa compactare cu piatra sparta (piatra sparta adunata) | m2 | 540,000 | 30,58 13,50 | 16 513,20 7 290,00 |
| 14 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,540 | 2 593,23 372,75 | 1 400,34 201,28 |
| 15 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 5,400 | 14 260,40 370,50 | 77 006,16 2 000,70 |
| 16 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,945 | 10 083,00 0,00 | 9 528,43 0,00 |
| 17 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 540,000 | 258,52 4,50 | 139 599,72 2 430,00 |
| 18 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 945,000 | 191,09 3,75 | 180 583,83 3 543,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 436 595,88 |
| | | Total capitol: | | | | 436 595,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|---------|--------------------|-----------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 19 122,88 |
| | | 2.1.2. Lucrari de reparatie | | | | |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,600 | 1 462,50 0,00 | 877,50 0,00 |
| 20 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 114,000 | 42,40 0,00 | 4 833,60 0,00 |
| 21 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 4,050 | 120,96 0,00 | 489,89 0,00 |
| 22 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,405 | 2 593,23 372,75 | 1 050,26 150,96 |
| 23 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Hmed = 10 cm fr 0-16 | m3 | 40,330 | 859,08 22,50 | 34 646,70 907,42 |
| 24 | DI115 | Consolidarea acostamentelor din material local | m2 | 100,000 | 9,95 2,38 | 994,75 237,75 |
| 25 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm k=1.4 | m2 | 405,000 | 66,40 4,19 | 26 890,38 1 696,14 |
| 26 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,693 | 10 083,00 0,00 | 6 985,11 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|---------|---------------------------|---------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 76 768,18 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 76 768,18 2 992,28 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 513 364,05 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 513 364,05 22 115,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 513 364,05 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 513 364,05 22 115,16 |
| | | 3. Lucrari de reparatie s. Plopi str. Trandafirilor L=200m x 4.5 m | | | | |
| | | 3.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 27 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon | 100 m3 | 0,900 | <u>2 028,80</u> 0,00 | <u>1 825,92</u> 0,00 |
| 28 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,900 | <u>770,00</u> 0,00 | <u>693,00</u> 0,00 |
| 29 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,900 | <u>375,00</u> 0,00 | <u>337,50</u> 0,00 |
| 30 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 108,000 | <u>20,00</u> 0,00 | <u>2 160,00</u> 0,00 |
| 31 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 9,000 | <u>120,96</u> 0,00 | <u>1 088,64</u> 0,00 |
| 32 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea | 100m2 | 9,000 | <u>1 285,25</u> 677,25 | <u>11 567,25</u> 6 095,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|---------|--|--------|---------|---------------------|---------------------------------|--|
| | | asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | | | | | |
| 33 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 108,000 | 20,00 0,00 | 2 160,00 0,00 | |
| 34 | DA08B4 | Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 40 % si avind grosimea de 10 cm dupa compactare cu piatra sparta (piatra sparta adunata) | m2 | 900,000 | 30,58 13,50 | 27 522,00 12 150,00 | |
| 35 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,900 | 2 593,23 372,75 | 2 333,91 335,48 | |
| 36 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 9,000 | 14 260,40 370,50 | 128 343,60 3 334,50 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 178 031,82 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 178 031,82 21 915,22 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 178 031,82 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 178 031,82 21 915,22 | |
| | | 4. Lucrari de reparatie s. Hirtop str. Tineretului L=200m x 4.5 m | | | | | |
| | | 4.1. Lucrari de reparatie | | | | | |
| 37 | DA04B | Scarificaera mecanica a | 100 m3 | 0,900 | 2 028,80 | 1 825,92 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|---------|---------------------------|-------------------------------|
| | | platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon | | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,900 | <u>770,00</u> 0,00 | <u>693,00</u> 0,00 |
| 39 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,900 | <u>375,00</u> 0,00 | <u>337,50</u> 0,00 |
| 40 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 1 km | t | 108,000 | <u>20,00</u> 0,00 | <u>2 160,00</u> 0,00 |
| 41 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 9,000 | <u>120,96</u> 0,00 | <u>1 088,64</u> 0,00 |
| 42 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 9,000 | <u>1 285,25</u> 677,25 | <u>11 567,25</u> 6 095,25 |
| 43 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 1 km | t | 108,000 | <u>20,00</u> 0,00 | <u>2 160,00</u> 0,00 |
| 44 | DA08B4 | Strat de pamint stabilizat meccanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 40 % si avind grosimea de 10 cm dupa compactare cu piatra sparta (piatra sparta | m2 | 900,000 | <u>30,58</u> 13,50 | <u>27 522,00</u> 12 150,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|--------|---------|----------------------------|---------------------------------|
| | | adunata) | | | | |
| 45 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,900 | <u>2 593,23</u> 372,75 | <u>2 333,91</u> 335,48 |
| 46 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 9,000 | <u>14 260,40</u> 370,50 | <u>128 343,60</u> 3 334,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 178 031,82 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 178 031,82 21 915,22 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 178 031,82 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 178 031,82 21 915,22 |
| | | 5. Lucrari de reparatie s. Plopi str. Pacii L=240 m | | | | |
| | | 5.1. Sectorul II L=120m x 4.5m | | | | |
| | | 5.1.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 47 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 5,400 | <u>12,00</u> 0,00 | <u>64,80</u> 0,00 |
| 48 | DB01B | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica | m2 | 220,000 | <u>0,76</u> 0,00 | <u>167,20</u> 0,00 |
| 49 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m | 128,000 | <u>51,68</u> 8,25 | <u>6 614,78</u> 1 056,00 |
| 50 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina | m2 | 220,000 | <u>316,68</u> 57,75 | <u>69 669,60</u> 12 705,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|---------|--|--------|---------|-------------------|---------------------------------|--|
| | | la: 5 cm. | | | | | |
| 51 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,540 | 10 083,00 0,00 | 5 444,82 0,00 | |
| 52 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 540,000 | 191,09 3,75 | 103 190,76 2 025,00 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 185 151,96 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 185 151,96 15 786,00 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 185 151,96 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 185 151,96 15 786,00 | |
| | | 5.2. Sectorul I L=120m x 4.5m | | | | | |
| | | 5.2.1. Lucrari de reparatie | | | | | |
| 53 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 5,400 | 12,00 0,00 | 64,80 0,00 | |
| 54 | DA04B | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon | 100 m3 | 0,540 | 2 028,80 0,00 | 1 095,55 0,00 | |
| 55 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,540 | 770,00 0,00 | 415,80 0,00 | |
| 56 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,540 | 375,00 0,00 | 202,50 0,00 | |
| 57 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 64,800 | 20,00 0,00 | 1 296,00 0,00 | |
| 58 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a | 100m2 | 5,400 | 120,96 0,00 | 653,18 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|---------|---------------------|------------------------|
| | | platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | | | | |
| 59 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 5,400 | 1 285,25 677,25 | 6 940,35 3 657,15 |
| 60 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 64,800 | 20,00 0,00 | 1 296,00 0,00 |
| 61 | DA08B4 | Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 40 % si avind grosimea de 10 cm dupa compactare cu piatra sparta (piatra sparta adunata) | m2 | 540,000 | 30,58 13,50 | 16 513,20 7 290,00 |
| 62 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,540 | 2 593,23 372,75 | 1 400,34 201,28 |
| 63 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 5,400 | 14 260,40 370,50 | 77 006,16 2 000,70 |
| 64 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,945 | 10 083,00 0,00 | 9 528,43 0,00 |
| 65 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu | m2 | 540,000 | 258,52 4,50 | 139 599,72 2 430,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|--------|---------|-------------------------|---------------------------------|
| | | asternere mecanica | | | | |
| 66 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 945,000 | 191,09 <hr/> 3,75 | 180 583,83 <hr/> 3 543,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 436 595,88 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 436 595,88 19 122,88 |
| | | 5.2.2. Lucrari de reparatie | | | | |
| 67 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,275 | 10 083,00 <hr/> 0,00 | 2 771,17 <hr/> 0,00 |
| 68 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 | 900,000 | 69,08 <hr/> 4,36 | 62 169,75 <hr/> 3 921,75 |
| 69 | DA18B | Strat de fundatie din asfalt frezat, repartizat cu finisorul, H - 5 cm; (Coeficient la resursul de asfalt K= 1.26) | m3 | 52,000 | 177,80 <hr/> 23,25 | 9 245,60 <hr/> 1 209,00 |
| 70 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu asfalt frezat 10 cm | m2 | 196,000 | 9,98 <hr/> 2,38 | 1 956,59 <hr/> 465,99 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 76 143,11 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 76 143,11 5 596,74 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 512 738,98 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 512 738,98 24 719,62 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 697 890,95 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 697 890,95 40 505,62 |
| | | 6. Lucrari de reparatie s. Plopi str. Jubileu L=200m x 4.5 m | | | | |
| | | 6.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 71 | DA04B | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, | 100 m3 | 0,900 | 2 028,80 <hr/> 0,00 | 1 825,92 <hr/> 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|---------|---------------------------|-------------------------------|
| | | insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon | | | | |
| 72 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,900 | <u>770,00</u> 0,00 | <u>693,00</u> 0,00 |
| 73 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,900 | <u>375,00</u> 0,00 | <u>337,50</u> 0,00 |
| 74 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 108,000 | <u>20,00</u> 0,00 | <u>2 160,00</u> 0,00 |
| 75 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 9,000 | <u>120,96</u> 0,00 | <u>1 088,64</u> 0,00 |
| 76 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 9,000 | <u>1 285,25</u> 677,25 | <u>11 567,25</u> 6 095,25 |
| 77 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 108,000 | <u>20,00</u> 0,00 | <u>2 160,00</u> 0,00 |
| 78 | DA08B4 | Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 40 % si avind grosimea de 10 cm dupa compactare cu piatra sparta (piatra sparta adunata) | m2 | 900,000 | <u>30,58</u> 13,50 | <u>27 522,00</u> 12 150,00 |
| 79 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou | 100 m3 | 0,900 | <u>2 593,23</u> 372,75 | <u>2 333,91</u> 335,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|--------|---------------------|---------------------------------|
| | | compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | | | | |
| 80 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 9,000 | 14 260,40 370,50 | 128 343,60 3 334,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 178 031,82 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 178 031,82 21 915,22 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 178 031,82 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 178 031,82 21 915,22 |
| | | 7. Lucrari de reparatie la intrarea pe teritoriu com Plopi | | | | |
| | | 7.1. Lucrari de terasament | | | | |
| 81 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuaiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 4,320 | 1 408,00 0,00 | 6 082,56 0,00 |
| 82 | TsD02C1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 31-50 cm | 100 m3 | 4,320 | 235,00 0,00 | 1 015,20 0,00 |
| 83 | DH16A | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc | m3 | 30,000 | 303,75 303,75 | 9 112,50 9 112,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 210,26 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 16 210,26 9 112,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|-----------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 7.2. Lucrari de reparatie | | | | |
| 84 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 24,500 | <u>12,00</u> 0,00 | <u>294,00</u> 0,00 |
| 85 | DB01B | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica | m2 | 2 450,000 | <u>0,76</u> 0,00 | <u>1 862,00</u> 0,00 |
| 86 | DI108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 114,323 | <u>2 028,60</u> 42,45 | <u>231 916,02</u> 4 853,03 |
| 87 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,470 | <u>10 083,00</u> 0,00 | <u>14 822,01</u> 0,00 |
| 88 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2 450,000 | <u>191,09</u> 3,75 | <u>468 180,30</u> 9 187,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 717 074,33 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 717 074,33 14 040,53 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 733 284,59 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 733 284,59 23 153,03 |
| | | 8. Lucrari de reparatie s. Hirtop str. Izvoarelor L=30m x 4.5 m | | | | |
| | | 8.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 89 | DA04B | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon | 100 m3 | 0,230 | <u>2 028,80</u> 0,00 | <u>466,62</u> 0,00 |
| 90 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, | 100 m3 | 0,230 | <u>770,00</u> 0,00 | <u>177,10</u> 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|---------|---------------------------|-----------------------------|
| | | inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | | | | |
| 91 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,230 | <u>375,00</u> 0,00 | <u>86,25</u> 0,00 |
| 92 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 27,000 | <u>20,00</u> 0,00 | <u>540,00</u> 0,00 |
| 93 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 2,300 | <u>120,96</u> 0,00 | <u>278,21</u> 0,00 |
| 94 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 2,300 | <u>1 285,25</u> 677,25 | <u>2 956,07</u> 1 557,67 |
| 95 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 27,000 | <u>20,00</u> 0,00 | <u>540,00</u> 0,00 |
| 96 | DA08B4 | Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 40 % si avind grosimea de 10 cm dupa compactare cu piatra sparta (piatra sparta adunata) | m2 | 230,000 | <u>30,58</u> 13,50 | <u>7 033,40</u> 3 105,00 |
| 97 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile | 100 m3 | 0,230 | <u>2 593,23</u> 372,75 | <u>596,44</u> 85,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-------|-------|---------------------------|-------------------------------|
| | | executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92- 94% | | | | |
| 98 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 2,300 | 14 260,40 <hr/> 370,50 | 32 798,92 <hr/> 852,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 45 473,02 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 45 473,02 5 600,56 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 45 473,02 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 45 473,02 5 600,56 |

| | | | | |
|--|--|--|------|--|
| | | Total | lei | 2 706 577,87 |
| | | Asigurarea sociala | 24 % | 38 530,47 |
| | | Total | | 2 745 108,34 |
| | | Cheltuieli de regie | 5 % | 137 255,42 |
| | | Total | | 2 882 363,76 |
| | | Beneficiu | 4 % | 115 294,56 |
| | | Total | | 2 997 658,32 |
| | | TVA | 20 % | 599 531,66 |
| | | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | 3 597 189,98 <hr/> 160 543,61 |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL Alternativa-Construct

Primăria com. Plopi

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

**Achiziționarea lucrărilor de
înlăturare a consecințelor ploilor
torentiale pe teritoriul Primăriei
com Plopi, s.Hirtop r-ul
Cantemir**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 3 597 189,98 lei

Intocmit in prețuri curente 16.06.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1. | 7112020030100 | Specialist | h-om | 280,700 | 75,00 | 21 052,500 |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 550,719 | 75,00 | 41 303,925 |
| 3. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 537,928 | 75,00 | 40 344,562 |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 424,146 | 75,00 | 31 810,916 |
| 5. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 347,089 | 75,00 | 26 031,711 |
| Total manopera | | | | | | 160 543,61 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|----|---------|----------|---------------|
| 1. | 11110001000131 | Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald | t | 115,467 | 1 850,00 | 213 613,400 |
| 2. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 | t | 152,280 | 1 672,00 | 254 612,160 |
| 3. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 544,537 | 1 850,00 | 1 007 394,005 |
| 4. | 11202062010361 | Savura | m3 | 40,100 | 358,00 | 14 355,800 |
| 5. | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile | kg | 14,720 | 100,00 | 1 472,000 |
| 6. | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 40,100 | 540,00 | 21 654,000 |
| 7. | 14111222016601asf | asfalt frezat | m3 | 24,696 | 0,00 | 0,000 |
| 8. | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 757,890 | 536,00 | 406 229,040 |
| 9. | 141112220167220400-16 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 0-16 mm | m3 | 51,219 | 540,00 | 27 658,314 |
| 10. | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 60,150 | 540,00 | 32 481,000 |
| 11. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 20,619 | 1 200,00 | 24 742,620 |
| 12. | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 25,300 | 1 850,00 | 46 805,000 |
| 13. | 2320156200951 | Motorina motor Diesel-ld | kg | 76,800 | 22,00 | 1 689,600 |
| 14. | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,584 | 50,00 | 179,200 |
| 15. | 23203226000401 | Bitum | t | 5,766 | 9 600,00 | 55 356,171 |
| 16. | 23203226001101 | Bitum | t | 0,132 | 9 600,00 | 1 267,200 |
| 17. | 2320322600220 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754 | kg | 55,040 | 9,60 | 528,384 |
| 18. | 2653102000000a sf | asfalt frezat | m3 | 65,520 | 0,00 | 0,000 |
| 19. | 2682112205681 | Azbest crisoliticcal. II fulgi | kg | 58,880 | 20,00 | 1 177,600 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|----|---------|-------|---------------------|
| 20. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 81,002 | 18,00 | 1 458,044 |
| 21. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 384,856 | 32,00 | 12 315,402 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 2 124 988,94 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1. | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut | 2,040 | 600,00 | 1 224,130 |
| 2. | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 27,500 | 220,00 | 6 050,000 |
| 3. | 2932110004407 | Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650 | h-ut | 8,421 | 500,00 | 4 210,500 |
| 4. | 2940420007000 | Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp) | h-ut | 8,421 | 500,00 | 4 210,500 |
| 5. | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 39,064 | 1 200,00 | 46 876,320 |
| 6. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,679 | 650,00 | 1 091,672 |
| 7. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 44,835 0,688 | 640,00 650,00 | 28 694,470 447,174 |
| 8. | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 15,238 | 450,00 | 6 857,100 |
| 9. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 39,368 | 520,00 | 20 471,274 |
| 10. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 68,544 | 480,00 | 32 901,019 |
| 11. | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 3,080 | 500,00 | 1 540,000 |
| 12. | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 15,238 | 500,00 | 7 619,000 |
| 13. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 12,064 73,290 | 400,00 550,00 | 4 825,600 40 309,266 |
| 14. | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 108,671 15,205 | 400,00 550,00 | 43 468,400 8 362,762 |
| 15. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 48,168 9,249 | 400,00 550,00 | 19 267,200 5 086,823 |
| 16. | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 4,004 | 750,00 | 3 003,000 |
| 17. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 39,235 | 750,00 | 29 425,976 |
| 18. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 11,059 1,350 | 550,00 650,00 | 6 082,560 877,500 |
| 19. | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 10,346 | 500,00 | 5 172,900 |
| 20. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,030 | 500,00 | 1 015,200 |
| 21. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 9,183 | 500,00 | 4 591,450 |
| 22. | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 1,760 | 420,00 | 739,200 |
| 23. | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 1,024 | 500,00 | 512,000 |
| 24. | 29522700076111 | Distribuator de criblura | h-ut | 4,251 | 650,00 | 2 762,890 |
| 25. | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 1,760 | 320,00 | 563,200 |
| 26. | 3110320001000 | Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650 | h-ut | 8,421 | 350,00 | 2 947,350 |
| 27. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 15,238 | 350,00 | 5 333,300 |
| 28. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 39,064 | 400,00 | 15 625,440 |
| 29. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 60,144 | 400,00 | 24 057,600 |
| 30. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 72,547 | 480,00 | 34 822,536 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 421 045,31 |

| | | |
|--------------------|------|--------------|
| Total | lei | 2 706 577,87 |
| Asigurarea sociala | 24 % | 38 530,47 |

| | | |
|---------------------|------|--------------|
| Total | | 2 745 108,34 |
| Cheltuieli de regie | 5 % | 137 255,42 |
| Total | | 2 882 363,76 |
| Beneficiu | 4 % | 115 294,56 |
| Total | | 2 997 658,32 |
| TVA | 20 % | 599 531,66 |

Total deviz:

3 597 189,98

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Achiziționarea lucrărilor de înlăturare a consecințelor ploilor torențiale pe teritoriul Primăriei com Plopi, s.Hirtop r-ul Cantemir **Investitor Primăria com. Plopi**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de reparatie s. Taraclia str. Padurilor L=200 m | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 1 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 12,00 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,025 | 480,00 | 12,00 |
| 2 | DB01B | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica | m2 | | | 0,76 0,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,005 | 32,00 | 0,16 |
| | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut | 0,0006 | 600,00 | 0,36 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0005 | 480,00 | 0,24 |
| 3 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 10 083,00 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 | 9 600,00 | 9 888,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 | 650,00 | 195,00 |
| 4 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 | m2 | | | 238,87 4,69 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 | 75,00 | 4,69 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 0,094 | 1 850,00 | 217,38 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 | 1 200,00 | 4,50 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 | 18,00 | 0,25 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 550,00 | 3,64 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 520,00 | 3,44 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 750,00 | 4,97 |
| | | 2. Lucrari de reparatie s. Taraclia str. Dimitrov L=100 | | | | |
| | | 2.1. Sectorul L=100m x 4.5m | | | | |
| | | 2.1.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 5 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 12,00 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,025 | 480,00 | 12,00 |
| 6 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon | 100 m3 | | | 2 028,80 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,170 | 640,00 | 2 028,80 |
| 7 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | | | 770,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|--------|--------|--------|---------------------|
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,540 | 500,00 | 770,00 |
| 8 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | | | 375,00 0,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,750 | 500,00 | 375,00 |
| 9 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | | | 20,00 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,050 | 400,00 | 20,00 |
| 10 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | | | 120,96 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 | 640,00 | 120,96 |
| 11 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | | | 1 285,25 677,25 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,030 | 75,00 | 677,25 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 | 32,00 | 32,00 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 1,200 | 480,00 | 576,00 |
| 12 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | | | 20,00 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,050 | 400,00 | 20,00 |
| 13 | DA08B4 | Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 40 % si avind grosimea de 10 cm dupa compactare cu piatra sparta (piatra sparta adunata) | m2 | | | 30,58 13,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,010 | 75,00 | 0,75 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,100 | 75,00 | 7,50 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,070 | 75,00 | 5,25 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,033 | 32,00 | 1,06 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,005 | 640,00 | 3,20 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,0038 | 450,00 | 1,71 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0063 | 550,00 | 3,46 |
| | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0038 | 500,00 | 1,90 |
| | 2940420007000 | Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp) | h-ut | 0,0021 | 500,00 | 1,05 |
| | 2932110004407 | Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650 | h-ut | 0,0021 | 500,00 | 1,05 |
| | 3110320001000 | Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650 | h-ut | 0,0021 | 350,00 | 0,73 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0033 | 480,00 | 1,58 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0038 | 350,00 | 1,33 |
| 14 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | | | 2 593,23 372,75 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,970 | 75,00 | 372,75 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 4,626 | 480,00 | 2 220,48 |
| 15 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 14 260,40 370,50 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,940 | 75,00 | 370,50 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,900 | 536,00 | 10 130,40 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,500 | 540,00 | 810,00 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,000 | 540,00 | 540,00 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,000 | 358,00 | 358,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,000 | 32,00 | 96,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 | 640,00 | 26,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------------|--|--------|--------|----------|--------------------|
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,258 | 500,00 | 129,00 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,120 | 400,00 | 448,00 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,710 | 400,00 | 1 084,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,414 | 480,00 | 198,72 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,106 | 650,00 | 68,90 |
| 16 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 10 083,00 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 | 9 600,00 | 9 888,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 | 650,00 | 195,00 |
| 17 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 258,52 4,50 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060 | 75,00 | 4,50 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 | t | 0,141 | 1 672,00 | 235,75 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 | 1 200,00 | 3,60 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,016 | 18,00 | 0,29 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 550,00 | 4,34 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 520,00 | 4,11 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 750,00 | 5,92 |
| 18 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 191,09 3,75 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 | 75,00 | 3,75 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 0,094 | 1 850,00 | 173,90 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 | 1 200,00 | 3,60 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 | 18,00 | 0,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 550,00 | 2,92 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 520,00 | 2,76 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 750,00 | 3,98 |
| | | 2.1.2. Lucrari de reparatie | | | | |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | | | 1 462,50 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 | 650,00 | 1 462,50 |
| 20 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 42,40 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,106 | 400,00 | 42,40 |
| 21 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetii terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | | | 120,96 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 | 640,00 | 120,96 |
| 22 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | | | 2 593,23 372,75 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,970 | 75,00 | 372,75 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 4,626 | 480,00 | 2 220,48 |
| 23 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Hmed = 10 cm fr 0-16 | m3 | | | 859,08 22,50 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,300 | 75,00 | 22,50 |
| | 141112220167220 400-16 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 0-16 mm | m3 | 1,270 | 540,00 | 685,80 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,050 | 32,00 | 1,60 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 | 640,00 | 26,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|--------|---------|----------|-----------|
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 | 550,00 | 119,90 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 | 480,00 | 2,40 |
| 24 | DI115 | Consolidarea acostamentelor din material local | m2 | | | 9,95 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | 75,00 | 2,38 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,007 | 32,00 | 0,22 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,00351 | 640,00 | 2,25 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 | 480,00 | 0,47 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,011 | 400,00 | 4,40 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 | 520,00 | 0,23 |
| 25 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 7 cm k=1.4 | m2 | | | 66,40 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 | 75,00 | 4,19 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,032 | 32,00 | 1,64 |
| | 2940420007200 | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 | 1 200,00 | 34,94 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 | 480,00 | 13,98 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 | 400,00 | 11,65 |
| 26 | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic | t | | | 10 083,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 | 9 600,00 | 9 888,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 | 650,00 | 195,00 |
| | | 3. Lucrări de reparație s. Plopi str. Trandafirilor L=200m x 4.5 m | | | | |
| | | 3.1. Lucrări de reparație | | | | |
| 27 | DA04B | Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adîncimea materialului în sul sau cordon | 100 m3 | | | 2 028,80 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 3,170 | 640,00 | 2 028,80 |
| 28 | TsC19B1 | Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pămîntului pînă la 10 m, în teren catg. II | 100 m3 | | | 770,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,540 | 500,00 | 770,00 |
| 29 | TsC26B1 | Dislocarea mecanică a pămîntului din depozit nou, necompactat și împingerea lui pînă la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | | | 375,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,750 | 500,00 | 375,00 |
| 30 | TsI50A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 1 km | t | | | 20,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculantă-5t | h-ut | 0,050 | 400,00 | 20,00 |
| 31 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II | 100m2 | | | 120,96 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,189 | 640,00 | 120,96 |
| 32 | TsE06A | Pregătirea platformei de pămînt în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv | 100m2 | | | 1 285,25 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,030 | 75,00 | 677,25 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 1,000 | 32,00 | 32,00 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf | h-ut | 1,200 | 480,00 | 576,00 |
| 33 | TsI50A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 1 km | t | | | 20,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculantă-5t | h-ut | 0,050 | 400,00 | 20,00 |
| 34 | DA08B4 | Strat de pămînt stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proporția acestora din volumul total al amestecului | m2 | | | 30,58 |
| | | | | | | 13,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|--------|--------|--------|---------------------|
| | | fiind de 40 % si avind grosimea de 10 cm dupa compactare cu piatra sparta (piatra sparta adunata) | | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,010 | 75,00 | 0,75 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,100 | 75,00 | 7,50 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,070 | 75,00 | 5,25 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,033 | 32,00 | 1,06 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,005 | 640,00 | 3,20 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,0038 | 450,00 | 1,71 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0063 | 550,00 | 3,46 |
| | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0038 | 500,00 | 1,90 |
| | 2940420007000 | Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp) | h-ut | 0,0021 | 500,00 | 1,05 |
| | 2932110004407 | Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650 | h-ut | 0,0021 | 500,00 | 1,05 |
| | 3110320001000 | Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650 | h-ut | 0,0021 | 350,00 | 0,73 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0033 | 480,00 | 1,58 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0038 | 350,00 | 1,33 |
| 35 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | | | 2 593,23 372,75 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,970 | 75,00 | 372,75 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 4,626 | 480,00 | 2 220,48 |
| 36 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 14 260,40 370,50 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,940 | 75,00 | 370,50 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,900 | 536,00 | 10 130,40 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,500 | 540,00 | 810,00 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,000 | 540,00 | 540,00 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,000 | 358,00 | 358,00 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,000 | 32,00 | 96,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 | 640,00 | 26,88 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,258 | 500,00 | 129,00 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,120 | 400,00 | 448,00 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,710 | 400,00 | 1 084,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,414 | 480,00 | 198,72 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,106 | 650,00 | 68,90 |
| | | 4. Lucrari de reparatie s. Hirtop str. Tineretului L=200m x 4.5 m | | | | |
| | | 4.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 37 | DA04B | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon | 100 m3 | | | 2 028,80 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,170 | 640,00 | 2 028,80 |
| 38 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | | | 770,00 0,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,540 | 500,00 | 770,00 |
| 39 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | | | 375,00 0,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,750 | 500,00 | 375,00 |
| 40 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | | | 20,00 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,050 | 400,00 | 20,00 |
| 41 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in | 100m2 | | | 120,96 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|--------|--------|--------|------------------------------|
| | | teren catg. II | | | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 | 640,00 | 120,96 |
| 42 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | | | 1 285,25 ----- 677,25 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,030 | 75,00 | 677,25 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 | 32,00 | 32,00 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 1,200 | 480,00 | 576,00 |
| 43 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | | | 20,00 ----- 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,050 | 400,00 | 20,00 |
| 44 | DA08B4 | Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 40 % si avind grosimea de 10 cm dupa compactare cu piatra sparta (piatra sparta adunata) | m2 | | | 30,58 ----- 13,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,010 | 75,00 | 0,75 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,100 | 75,00 | 7,50 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,070 | 75,00 | 5,25 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,033 | 32,00 | 1,06 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,005 | 640,00 | 3,20 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,0038 | 450,00 | 1,71 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0063 | 550,00 | 3,46 |
| | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0038 | 500,00 | 1,90 |
| | 2940420007000 | Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp) | h-ut | 0,0021 | 500,00 | 1,05 |
| | 2932110004407 | Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650 | h-ut | 0,0021 | 500,00 | 1,05 |
| | 3110320001000 | Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650 | h-ut | 0,0021 | 350,00 | 0,73 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0033 | 480,00 | 1,58 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0038 | 350,00 | 1,33 |
| 45 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | | | 2 593,23 ----- 372,75 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,970 | 75,00 | 372,75 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 4,626 | 480,00 | 2 220,48 |
| 46 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 14 260,40 ----- 370,50 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,940 | 75,00 | 370,50 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,900 | 536,00 | 10 130,40 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,500 | 540,00 | 810,00 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,000 | 540,00 | 540,00 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,000 | 358,00 | 358,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,000 | 32,00 | 96,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 | 640,00 | 26,88 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,258 | 500,00 | 129,00 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,120 | 400,00 | 448,00 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,710 | 400,00 | 1 084,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,414 | 480,00 | 198,72 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,106 | 650,00 | 68,90 |
| | | 5. Lucrari de reparatie s. Plopi str. Pacii L=240 m | | | | |
| | | 5.1. Sectorul II L=120m x 4.5m | | | | |
| | | 5.1.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 47 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 12,00 ----- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|--------|--------|----------|-----------|
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,025 | 480,00 | 12,00 |
| 48 | DB01B | Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica | m2 | | | 0,76 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,005 | 32,00 | 0,16 |
| | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut | 0,0006 | 600,00 | 0,36 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0005 | 480,00 | 0,24 |
| 49 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m | | | 51,68 |
| | | | | | | 8,25 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,110 | 75,00 | 8,25 |
| | 2682112205681 | Azbest crisoliticcal. II fulgi | kg | 0,460 | 20,00 | 9,20 |
| | 2320322600220 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754 | kg | 0,430 | 9,60 | 4,13 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,028 | 50,00 | 1,40 |
| | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,600 | 22,00 | 13,20 |
| | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile | kg | 0,115 | 100,00 | 11,50 |
| | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,008 | 500,00 | 4,00 |
| 50 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | | | 316,68 |
| | | | | | | 57,75 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,770 | 75,00 | 57,75 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,115 | 1 850,00 | 212,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 9 600,00 | 5,76 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,125 | 220,00 | 27,50 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,014 | 500,00 | 7,00 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,008 | 420,00 | 3,36 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,008 | 320,00 | 2,56 |
| 51 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 10 083,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 | 9 600,00 | 9 888,00 |
| | 29522200000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 | 650,00 | 195,00 |
| 52 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 191,09 |
| | | | | | | 3,75 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 | 75,00 | 3,75 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 0,094 | 1 850,00 | 173,90 |
| | 14211022000000 | Nisip bitumat | t | 0,003 | 1 200,00 | 3,60 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 | 18,00 | 0,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 550,00 | 2,92 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 520,00 | 2,76 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 ep | h-ut | 0,0053 | 750,00 | 3,98 |
| | | 5.2. Sectorul I L=120m x 4.5m | | | | |
| | | 5.2.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 53 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 12,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,025 | 480,00 | 12,00 |
| 54 | DA04B | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon | 100 m3 | | | 2 028,80 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 ep | h-ut | 3,170 | 640,00 | 2 028,80 |
| 55 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | | | 770,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,540 | 500,00 | 770,00 |
| 56 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | | | 375,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,750 | 500,00 | 375,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|--------|--------|--------|---------------------|
| 57 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | | | 20,00 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,050 | 400,00 | 20,00 |
| 58 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | | | 120,96 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 | 640,00 | 120,96 |
| 59 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | | | 1 285,25 677,25 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,030 | 75,00 | 677,25 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 | 32,00 | 32,00 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 1,200 | 480,00 | 576,00 |
| 60 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | | | 20,00 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,050 | 400,00 | 20,00 |
| 61 | DA08B4 | Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 40 % si avind grosimea de 10 cm dupa compactare cu piatra sparta (piatra sparta adunata) | m2 | | | 30,58 13,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,010 | 75,00 | 0,75 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,100 | 75,00 | 7,50 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,070 | 75,00 | 5,25 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,033 | 32,00 | 1,06 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,005 | 640,00 | 3,20 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,0038 | 450,00 | 1,71 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0063 | 550,00 | 3,46 |
| | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0038 | 500,00 | 1,90 |
| | 2940420007000 | Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp) | h-ut | 0,0021 | 500,00 | 1,05 |
| | 2932110004407 | Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupete trac. U 650 | h-ut | 0,0021 | 500,00 | 1,05 |
| | 3110320001000 | Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650 | h-ut | 0,0021 | 350,00 | 0,73 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0033 | 480,00 | 1,58 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0038 | 350,00 | 1,33 |
| 62 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | | | 2 593,23 372,75 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,970 | 75,00 | 372,75 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 4,626 | 480,00 | 2 220,48 |
| 63 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 14 260,40 370,50 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,940 | 75,00 | 370,50 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,900 | 536,00 | 10 130,40 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,500 | 540,00 | 810,00 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,000 | 540,00 | 540,00 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,000 | 358,00 | 358,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,000 | 32,00 | 96,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 | 640,00 | 26,88 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,258 | 500,00 | 129,00 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,120 | 400,00 | 448,00 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,710 | 400,00 | 1 084,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,414 | 480,00 | 198,72 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,106 | 650,00 | 68,90 |
| 64 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 10 083,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|---------|----------|-------------------|
| | | | | | | 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 | 9 600,00 | 9 888,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 | 650,00 | 195,00 |
| 65 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 258,52 4,50 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060 | 75,00 | 4,50 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 | t | 0,141 | 1 672,00 | 235,75 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 | 1 200,00 | 3,60 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,016 | 18,00 | 0,29 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 550,00 | 4,34 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 520,00 | 4,11 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 750,00 | 5,92 |
| 66 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 191,09 3,75 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 | 75,00 | 3,75 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 0,094 | 1 850,00 | 173,90 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 | 1 200,00 | 3,60 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 | 18,00 | 0,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 550,00 | 2,92 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 520,00 | 2,76 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 750,00 | 3,98 |
| | | 5.2.2. Lucrari de reparatie | | | | |
| 67 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 10 083,00 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 | 9 600,00 | 9 888,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 | 650,00 | 195,00 |
| 68 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 | | | 69,08 4,36 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 | 75,00 | 4,36 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,053 | 32,00 | 1,70 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 | 1 200,00 | 36,36 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 | 480,00 | 14,54 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 | 400,00 | 12,12 |
| 69 | DA18B | Strat de fundatie din asfalt frezat, repartizat cu finisorul, H - 5 cm; (Coeficient la resursul de asfalt K= 1.26) | m3 | | | 177,80 23,25 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,310 | 75,00 | 23,25 |
| | 2653102000000asf | asfalt frezat | m3 | 1,260 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,050 | 32,00 | 1,60 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,232 | 400,00 | 92,80 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 | 480,00 | 2,40 |
| | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,077 | 750,00 | 57,75 |
| 70 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu asfalt frezat 10 cm | m2 | | | 9,98 2,38 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | 75,00 | 2,38 |
| | 14111222016601asf | asfalt frezat | m3 | 0,126 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,007 | 32,00 | 0,22 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 | 650,00 | 2,28 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 | 480,00 | 0,47 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,011 | 400,00 | 4,40 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 | 520,00 | 0,23 |
| | | 6. Lucrari de reparatie s. Plopi str. Jubileu L=200m x 4.5 m | | | | |
| | | 6.1. Lucrari de reparatie | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|--------|--------|--------------------|
| 71 | DA04B | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon | 100 m3 | | | 2 028,80 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,170 | 640,00 | 2 028,80 |
| 72 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | | | 770,00 0,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,540 | 500,00 | 770,00 |
| 73 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | | | 375,00 0,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,750 | 500,00 | 375,00 |
| 74 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | | | 20,00 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,050 | 400,00 | 20,00 |
| 75 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | | | 120,96 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 | 640,00 | 120,96 |
| 76 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | | | 1 285,25 677,25 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,030 | 75,00 | 677,25 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 | 32,00 | 32,00 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 1,200 | 480,00 | 576,00 |
| 77 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | | | 20,00 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,050 | 400,00 | 20,00 |
| 78 | DA08B4 | Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 40 % si avind grosimea de 10 cm dupa compactare cu piatra sparta (piatra sparta adunata) | m2 | | | 30,58 13,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,010 | 75,00 | 0,75 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,100 | 75,00 | 7,50 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,070 | 75,00 | 5,25 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,033 | 32,00 | 1,06 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,005 | 640,00 | 3,20 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,0038 | 450,00 | 1,71 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0063 | 550,00 | 3,46 |
| | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0038 | 500,00 | 1,90 |
| | 2940420007000 | Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp) | h-ut | 0,0021 | 500,00 | 1,05 |
| | 2932110004407 | Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650 | h-ut | 0,0021 | 500,00 | 1,05 |
| | 3110320001000 | Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650 | h-ut | 0,0021 | 350,00 | 0,73 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0033 | 480,00 | 1,58 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0038 | 350,00 | 1,33 |
| 79 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | | | 2 593,23 372,75 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,970 | 75,00 | 372,75 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 4,626 | 480,00 | 2 220,48 |
| 80 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii | 100m2 | | | 14 260,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|--------|--------|----------|-------------------|
| | | intr-un strat cu H=15 cm | | | | 370,50 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,940 | 75,00 | 370,50 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,900 | 536,00 | 10 130,40 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,500 | 540,00 | 810,00 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,000 | 540,00 | 540,00 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,000 | 358,00 | 358,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,000 | 32,00 | 96,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 | 640,00 | 26,88 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,258 | 500,00 | 129,00 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,120 | 400,00 | 448,00 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,710 | 400,00 | 1 084,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,414 | 480,00 | 198,72 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,106 | 650,00 | 68,90 |
| | | 7. Lucrari de reparatie la intrarea pe teritoriu com Plopi | | | | |
| | | 7.1. Lucrari de terasament | | | | |
| 81 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | | | 1 408,00 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,560 | 550,00 | 1 408,00 |
| 82 | TsD02C1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 31-50 cm | 100 m3 | | | 235,00 0,00 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,470 | 500,00 | 235,00 |
| 83 | DH16A | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc | m3 | | | 303,75 303,75 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 4,050 | 75,00 | 303,75 |
| | | 7.2. Lucrari de reparatie | | | | |
| 84 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 12,00 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,025 | 480,00 | 12,00 |
| 85 | DB01B | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica | m2 | | | 0,76 0,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,005 | 32,00 | 0,16 |
| | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut | 0,0006 | 600,00 | 0,36 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0005 | 480,00 | 0,24 |
| 86 | DI108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | | | 2 028,60 42,45 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,566 | 75,00 | 42,45 |
| | 11110001000131 | Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald | t | 1,010 | 1 850,00 | 1 868,50 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0809 | 550,00 | 44,49 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,133 | 550,00 | 73,15 |
| 87 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 10 083,00 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 | 9 600,00 | 9 888,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 | 650,00 | 195,00 |
| 88 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 191,09 3,75 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 | 75,00 | 3,75 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 0,094 | 1 850,00 | 173,90 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 | 1 200,00 | 3,60 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 | 18,00 | 0,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 550,00 | 2,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|--------|--------|--------------------|
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 520,00 | 2,76 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 750,00 | 3,98 |
| | | 8. Lucrari de reparatie s. Hirtop str. Izvoarelor L=30m x 4.5 m | | | | |
| | | 8.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 89 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon | 100 m3 | | | 2 028,80 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,170 | 640,00 | 2 028,80 |
| 90 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | | | 770,00 0,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,540 | 500,00 | 770,00 |
| 91 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | | | 375,00 0,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,750 | 500,00 | 375,00 |
| 92 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | | | 20,00 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,050 | 400,00 | 20,00 |
| 93 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | | | 120,96 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 | 640,00 | 120,96 |
| 94 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | | | 1 285,25 677,25 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,030 | 75,00 | 677,25 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 | 32,00 | 32,00 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 1,200 | 480,00 | 576,00 |
| 95 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | | | 20,00 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,050 | 400,00 | 20,00 |
| 96 | DA08B4 | Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 40 % si avind grosimea de 10 cm dupa compactare cu piatra sparta (piatra sparta adunata) | m2 | | | 30,58 13,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,010 | 75,00 | 0,75 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,100 | 75,00 | 7,50 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,070 | 75,00 | 5,25 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,033 | 32,00 | 1,06 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,005 | 640,00 | 3,20 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,0038 | 450,00 | 1,71 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0063 | 550,00 | 3,46 |
| | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0038 | 500,00 | 1,90 |
| | 2940420007000 | Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp) | h-ut | 0,0021 | 500,00 | 1,05 |
| | 2932110004407 | Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650 | h-ut | 0,0021 | 500,00 | 1,05 |
| | 3110320001000 | Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650 | h-ut | 0,0021 | 350,00 | 0,73 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0033 | 480,00 | 1,58 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0038 | 350,00 | 1,33 |
| 97 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 | 100 m3 | | | 2 593,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|-------|--------|--------|-----------|
| | | t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | | | | 372,75 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,970 | 75,00 | 372,75 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 4,626 | 480,00 | 2 220,48 |
| 98 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 14 260,40 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,940 | 75,00 | 370,50 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,900 | 536,00 | 10 130,40 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,500 | 540,00 | 810,00 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,000 | 540,00 | 540,00 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,000 | 358,00 | 358,00 |
| | 4100116202806 | Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,000 | 32,00 | 96,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 | 640,00 | 26,88 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,258 | 500,00 | 129,00 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,120 | 400,00 | 448,00 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,710 | 400,00 | 1 084,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,414 | 480,00 | 198,72 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,106 | 650,00 | 68,90 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.