

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 3/2022

19 ianuarie 2023

mun. Chișinău

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1664803036857 din data 03.10.2022, între S.R.L. „MAGDA”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrân nr. 3, ap. 70, telefon: 022281600, codul fiscal: 1002600011546, reprezentată prin Directorul Mihail MUNTEANU, în calitate de Antreprenor, pe de o parte și S.R.L. “Master-Construct”, cu sediul în s. Zubrești, r-nul Strășeni, cod fiscal 1019600004236, reprezentat prin Directorul Ștefan TECLENCO, tel. 068595954, în calitate de subantreprenor, pe de altă parte,

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Subantreprenorul se obligă să execute „**Lucrările de construcție a edificiului Medicilor de Familie din sat. Recea raionul Strășeni,**” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **240 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către antreprenor.

IV. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **3 502 742,44 lei MDL**, (trei milioane cinci sute două mii șapte sute patruzeci și doi, 44 bani lei MD) **fără TVA**, la care se adaugă suma cu TVA în mărime de **700 548,49 lei MDL**, (șapte sute mii cinci sute patruzeci și opt, 49 bani lei MD). Suma totală a prezentului contract constituie **4 203 290,93 lei MDL** (patru milioane două sute trei mii două sute nouă zeci, 93 bani) lei MD.



4.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate.

4.3. Antreprenorul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Subantreprenor.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

V. OBLIGAȚIILE SUBANTREPERNORULUI

5.1. Subantreprenorul are următoarele obligații:

a) executarea lucrărilor conform contractului ferm (și a actelor adiționale la acestea) încheiat între antreprenor și beneficiar;

b) executarea lucrărilor de calitate corespunzătoare, potrivit prevederilor din proiecte, standarde și prescripții tehnice;

c) coordonarea fronturilor de lucru între brigada sa și celelalte antreprize care concură la realizarea lucrărilor;

d) înștiințarea antreprenorului despre terminarea lucrărilor pentru efectuarea recepției;

VI. OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI

6.1. Antreprenorul general are următoarele obligații:

a) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru și a finanțării lucrărilor;

b) coordonarea antreprizelor din subordine și a subantreprenorilor care participă la realizarea lucrărilor;

c) decontarea și achitarea lucrărilor executate;

d) întocmirea actelor necesare pentru convocarea recepției la terminarea lucrărilor.

VII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

7.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.



7.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

8.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică ;

8.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

8.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

8.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023.

8.5. Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

8.6. Actele adiționale la contract se vor încheia în același număr de exemplare.

Antreprenor S.R.L. „MAGDA”	Subantreprenor S.R.L. “Master-Construct”,
Adresa: mun. Chișinău, str. . Mircea cel Bătrân nr. 3, ap. 70 Telefon: 022281600 e-mail: magda_srl@yahoo.com Cont IBAN: Banca: Adresa poștală a băncii: Chișinău Cod fiscal: 1002600011546	Adresa: s. Zubrești, r-nul Strășeni Tel.: 068595954 Email: master-construct2019@mail.ru Denumirea Băncii: Victoriabank SA Adresa băncii: S. 23 Strășeni Cod Bancar: VICBMD2X473 Cod IBAN: MD52VI022242300000095MDL Cod fiscal: 1019600004236
 Mihail MUNTEANU 	 Ștefan TECLENCO 

Antreprenor S.R.L. „MAGDA”
(denumirea)

Subantreprenor S.R.L. „Master-Construct”
(denumirea)

Obiect **„Lucrările de construcție a
edificiului Medicilor de Familie din
sat. Recea raionul Strășeni,,**

Valoarea lucrarilor executate **939 591,59 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe luna aprilie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Stilpi				
1	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stilpi și cadre exclusiv sustinerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	42,180	180,22 83,20	7 601,57 3 509,37
2	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C15	m3	10,800	1 765,09 339,20	19 062,93 3 663,36
		Total capitol: Inclusiv salariu				26 664,50 7 172,73
		2. Planseu, grinzi				
3	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în placi și grinzi exclusiv sustinerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	277,920	158,72 76,80	44 110,75 21 344,26

1	2	3	4	5	6	7
4	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	412,000	65,33 28,80	26 917,33 11 865,60
5	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 389,000	21,43 3,65	72 636,44 12 363,07
6	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	424,920	22,20 4,42	9 433,71 1 876,48
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	42,700	1 765,11 339,20	75 370,26 14 483,84
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton M12 32 m.l.	kg	23,040	39,84 13,44	917,94 309,63
9	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	1,150	1 267,80 310,37	1 457,97 856,93



1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				230 844,40 62 599,81
		3. Pereti				
10	CD55E	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita	m3	81,880	1 224,07 423,68	100 226,72 34 690,88
11	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	56,800	46,99 2,88	2 668,79 163,59
		Total capitol: Inclusiv salariu				102 895,51 34 854,47
		4. Buiandrugii				
12	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	43,140	158,67 76,80	6 845,03 3 313,15
13	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R sustineri	buc	72,000	65,33 28,80	4 704,00 2 073,60
14	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	135,280	22,26 4,48	3 011,89 606,01
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in	kg	62,700	24,12 6,34	1 512,51 397,31




1	2	3	4	5	6	7	
		grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante					
16	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	5,600	1 765,05 339,20	9 884,29 1 899,52	
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 957,72 8 289,59	
		5. Pardoseli P1					
17	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (pietris 4 cm)	100m2	1,594	2 334,94 435,83	3 721,90 694,72	
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (17 cm-4 =13*159,42)	m3	20,730	619,06 63,36	12 833,20 1 313,47	
19	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	159,420	170,78 67,20	27 226,47 10 713,03	
20	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp k-5 pentru 15 cm	m2	159,420	921,29 265,60	146 871,96 42 341,95	
		Total capitol: Inclusiv salariu				190 653,53 55 063,17	
		6. Buiandrudrugi interiori					
21	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	9,500	158,02 76,80	1 501,16 729,60	



1	2	3	4	5	6	7	
22	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R sustineri	buc	49,000	65,40 28,80	3 204,67 1 411,20	
23	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	63,900	22,27 4,48	1 422,82 286,34	
24	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	17,530	24,13 6,33	422,94 111,04	
25	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	0,900	1 764,86 339,20	1 588,37 305,28	
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 139,96 2 843,46	
		7. Scari exterioare					
26	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren	m3	2,400	135,04 135,04	324,10 324,10	



1	2	3	4	5	6	7
		tare				
27	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	2,400	27,52 27,52	66,05 66,05
28	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	2,400	27,52 27,52	66,05 66,05
29	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	28,670	158,86 76,80	4 554,54 2 201,86
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. Bp5.5 120x120	kg	56,600	46,03 1,92	2 605,07 108,67
31	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	5,500	1 828,53 339,20	10 056,93 1 865,60
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	29,610	22,90 8,96	678,19 265,28
33	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm. Gresie antiderapanta	m2	29,610	617,00 246,72	18 091,67 7 305,41
		Total capitol:				36 442,60



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				12 203,02
		Total	lei			621 598,22
		Asigurarea sociala	24,00 %			43 926,30
		Cheltuieli de transport	4,00 %			16 430,08
		Total	100,00 +			681 954,60
		Cheltuieli de regie	10,40 %			70 923,28
		Total	100,00 +			752 877,88
		Beneficiul de deviz	4,00 %			30 115,11
		Total	100,00 +			782 992,99
		TVA	20,00 %			156 598,60
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				939 591,59
						183 026,25

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general
S.R.L. „MAGDA”
(denumirea)

Subantreprenor
S.R.L. „Master-Construct”
(denumirea)

Mihail MUNTEANU, director
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Ștefan TECLENCO, director
(funcția, numele, prenumele, semnătura)






Antreprenor S.R.L. „MAGDA”
(denumirea)

Subantreprenor S.R.L. „Master-Construct”
(denumirea)


Obiect **„Lucrările de construcție a edificiului
Medicilor de Familie din sat. Recea
raionul Strășeni,,**

Valoarea lucrărilor executate **481 939,87 lei**

Proces - verbal
de recepție a lucrărilor executate
pe luna Martie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrări de terasamente						
1	TsC18A1	Săpătura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pământului pana la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	0,540	735,00 0,00	396,90 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevăzuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,540	465,37 0,00	251,30 0,00
3	TsC03E1	Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna și comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,540	1 140,74 0,00	616,00 0,00
4	TsC03F1	Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna și comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule	100 m3	23,000	1 316,25 0,00	30 273,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	102,750	17,23 0,00	1 770,75 0,00
6	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,770	135,52 19,19	104,35 14,78
7	TsC03B1	Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,130	1 199,18 0,00	4 952,61 0,00
8	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	30,360	131,84 131,84	4 002,69 4 002,69
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	22,170	19,84 19,84	439,87 439,87
10	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	22,170	56,93 55,68	1 262,14 1 234,43
11	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	4,210	293,97 0,00	1 237,60 0,00
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se	100 m3	4,210	1 447,63 564,48	6 094,52 2 376,45



1	2	3	4	5	6	7
		din pamint necoeziv				
		Total capitol: Inclusiv salariu				51 402,48 8 068,22
		2. Fundatii				
13	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C7.5	m3	8,300	<u>1 770,26</u> 288,00	<u>14 693,16</u> 2 390,40
14	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de şantier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	501,620	<u>20,62</u> 3,39	<u>10 341,89</u> 1 701,50
15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	154,880	<u>21,51</u> 4,29	<u>3 331,94</u> 664,13
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	48,500	<u>155,70</u> 76,80	<u>7 551,26</u> 3 724,80
17	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C15	m3	19,400	<u>1 770,29</u> 288,00	<u>34 343,56</u> 5 587,20
18	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	246,500	<u>155,70</u> 76,80	<u>38 379,21</u> 18 931,20
19	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	49,300	<u>1 770,27</u> 288,00	<u>87 274,41</u> 14 198,40

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C7.5				
20	IzF04C	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi k-2 hidroizol	m2	148,950	215,30 14,08	32 068,57 2 097,22
21	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	4,990	104,97 104,97	523,78 523,78
22	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere D8	kg	98,480	21,51 4,29	2 118,59 422,27
23	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C15	m3	4,990	1 770,31 288,00	8 833,83 1 437,12
24	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	8,230	84,85 60,80	5673,62 500,36
25	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu	m2	55,420	64,76	3 588,80



1	2	3	4	5	6	7
		mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale			24,32	1 347,84
		Total capitol: Inclusiv salariu				243 722,62 53 526,22
		3. Stâlpi				
26	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de şantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	485,430	22,26 4,48	10 807,96 2 174,72
27	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	135,000	24,12 6,34	3 256,34 855,36
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 064,30 3 030,08

	Total	lei	309 189,40
	Asigurarea sociala	24,00 %	15 509,88
	Cheltuieli de transport	4,00 %	7 654,72
	Total	100,00 +	332 354,00
	Cheltuieli de regie	14,00 %	46 529,56
	Total	100,00 +	378 883,56
	Beneficiul de deviz	6,00 %	22 733,00
	Total	100,00 +	401 616,56
	TVA	20,00 %	80 323,31
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		481 939,87 64 624,52

APROBAT:

Antreprenor general
S.R.L. „MAGDA”
(denumirea)

Mihail MUNTEANU, director
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

ÎNTOCMIT

Subantreprenor
S.R.L. „Master-Construct”
(denumirea)

Ștefan TECLENCO, director
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

FACTURĂ FISCALĂ
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
 Серия, №



EAF000636410



Data eliberării /data livrării 24.02.2023 / 24.02.2023 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
MASTER-CONSTRUCT S.R.L., S.ZUBRESTI Cont MD52VI02224230000095MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.23 Strasenî, VICBMD2X473				1019600004236 / 8601091	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1002600011546 / ф.к./ код НДС 0400143	
MAGDA S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batran bd. nr.3 of.70					

3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____	4. Documente anexate Прилагаемые документы
---	---

5. Punct încărcare Пункт погрузки	6. Punct descărcare Пункт разгрузки	7. Redirijări Переадресовки
--------------------------------------	--	--------------------------------

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
Lucrari de constructie a edificiului Medicilor de Familie din sat Recca r.Strasenî	serv	1	401616,56	401616,56	20	80323,31	481939,87				
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)			401616,56	X		80323,31	481939,87	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: contabil STEFAN TECLENCO
 Отпуск разрешил: _____
 Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil STEFAN TECLENCO
 Сдал товары/активы (услуги) _____
 Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.
 М.П.
 15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
 Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
 Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
 Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
 Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
 Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
 Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

contabil NATALIA MUNTEANU
 Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 24.02.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



Antreprenor S.R.L. „MAGDA”
 (denumirea)


Subantreprenor S.R.L. „Master-Construct”
 (denumirea)

Obiect **„Lucrările de construcție a
 edificiului Medicilor de Familie din
 sat. Recea raionul Strășeni,,**

Valoarea lucrarilor executate **61 510,61 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna august anul 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Apeduct A1				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,330	1 198,36 0,00	395,46 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,590	131,83 131,83	341,44 341,44
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,590	372,20 39,04	963,99 101,12
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30	m3	7,770	19,84 19,84	154,18 154,18



1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
5	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	7,770	56,93 55,68	442,35 432,64
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,230	381,96 0,00	87,85 0,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,230	1 447,87 564,61	333,01 129,86
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,050	1 322,20 0,00	66,11 0,00
9	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	8,750	16,72 0,00	146,30 0,00
10	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2	100 m3	0,050	104,80 0,00	5,24 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,050	163,00	8,15

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului in depozit, teren categoria II			23,00	1,15
12	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. Nota: PE100 SDR17 PN10 d32 mm	m	37,000	39,21 3,46	1 450,61 127,87
13	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Colier de bransarre d32	buc	1,000	37,34 22,40	37,34 22,40
14	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Robinet sferic d25	buc	1,000	131,53 40,32	131,53 40,32
15	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" d90 1-200	buc	1,000	52,23 35,84	52,23 35,84
16	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,460	1 621,93 678,41	746,09 312,07
17		KЦД-10	buc	1,000	585,00 0,00	585,00 0,00
18		KЦП1-10-1	buc	1,000	658,00 0,00	658,00 0,00
19		KЦ-10-6	buc	2,000	755,00 0,00	1 510,00 0,00
20		KЦО-1	buc	1,000	500,00 0,00	500,00 0,00
21		Capac cu rama cu inchizator L	buc	1,000	855,00 0,00	855,00 0,00
22		Scari C1-02	kg	10,500	43,50 0,00	456,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,210	617,90 63,38	129,76 13,31	
24	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,210	1 608,76 246,57	337,84 51,78	
25	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	37,000	0,33 0,26	12,32 9,73	
26	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	37,000	10,26 2,56	379,62 94,72	
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 786,17 1 868,43	
		1.2. Canalizarea menajera C1					
27	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,100	1 199,20 0,00	119,92 0,00	
28	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,900	131,84 131,84	118,66 118,66	
29	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie,	m3	3,600	372,16 39,04	1 339,79 140,54	

1	2	3	4	5	6	7
		strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,640	19,83 19,83	52,35 52,35
31	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,640	56,94 55,69	150,31 147,01
32	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,090	381,11 0,00	34,30 0,00
33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,090	1 447,78 564,67	130,30 50,82
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,070	1 320,43 0,00	92,43 0,00
35	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	12,250	16,72 0,00	204,82 0,00



1	2	3	4	5	6	7
36	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2	100 m3	0,070	109,57 0,00	7,67 0,00
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,070	162,86 22,86	11,40 1,60
38	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm PVC SN4 d110	m	11,000	134,50 23,68	1 479,55 260,48
39	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	1,100	5,12 5,12	5,63 5,63
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 747,13 777,09
		1.3. Hazna				
40	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,090	1 196,00 0,00	107,64 0,00
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,160	1 316,25 0,00	210,60 0,00
42	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	26,400	16,72 0,00	441,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
43	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2	100 m3	0,160	<u>106,81</u> 0,00	<u>17,09</u> 0,00
44	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,160	<u>165,31</u> 23,19	<u>26,45</u> 3,71
45	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,130	<u>131,85</u> 131,85	<u>148,99</u> 148,99
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,380	<u>619,42</u> 63,32	<u>235,38</u> 24,06
47	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C7.5	m3	0,380	<u>1 770,37</u> 288,00	<u>672,74</u> 109,44
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,800	<u>91,87</u> 44,80	<u>349,12</u> 170,24
49	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2 pentru 2 cm	m2	-3,800	<u>30,78</u> 15,36	<u>-116,98</u> -58,37
50	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa	m3	2,890	<u>1 755,54</u> 515,85	<u>5 073,50</u> 1 490,82



1	2	3	4	5	6	7
		subterana				
51	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,000	858,00 0,00	858,00 0,00
52	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,000	755,00 0,00	755,00 0,00
53	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	3,000	858,00 0,00	2 574,00 0,00
54	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,000	485,00 0,00	485,00 0,00
55	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	16,000	16,90 7,68	270,36 122,88
56		Scoaba D20 AI L=700	kg	17,600	32,00 0,00	563,20 0,00
57		Dublu d=12 L=100	kg	9,200	55,00 0,00	506,00 0,00
58	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de	m2	21,350	263,74 70,40	5 630,77 1 503,04

1	2	3	4	5	6	7
		ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm				
59	CF16B1	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus sau in minus, se adauga sau se scade	m2	21,350	120,37 38,40	2 569,96 819,84
60	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	24,620	96,85 5,12	2 384,43 126,08
61	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m caramida 2 rinduri	m3	0,060	3 020,83 345,67	181,25 20,74
62		Capac cu rama cu inchizator L	buc	1,000	855,00 0,00	855,00 0,00
63	SA33G	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4"	buc	1,000	45,62 32,00	45,62 32,00
64	SA34H	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5"	buc	1,000	61,67 38,40	61,67 38,40

1	2	3	4	5	6	7
65	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	0,630	955,70 241,87	602,09 152,38
66	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm	buc	1,000	648,36 101,12	648,36 101,12
67	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,300	19,84 19,84	45,63 45,63
68	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,300	56,93 55,68	130,94 128,06
69	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,080	380,62 0,00	30,45 0,00
70	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,080	1 447,62 564,75	115,81 45,18
71	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,230	620,52 63,43	142,72 14,59
72	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie	m2	2,270	199,02 22,38	451,78 50,81

1	2	3	4	5	6	7
		existenta, in grosime de 3,0 cm				
		Total capitol: Inclusiv salariu				27 073,89 5 089,64
		Total capitol: Inclusiv salariu				41 607,19 7 735,16

	Total	lei	41 607,19
	Asigurarea sociala	24,00 %	1 856,44
	Cheltuieli de transport	4,00 %	1 140,30
	Total	100,00 +	44 603,93
	Cheltuieli de regie	10,50 %	4 683,41
	Total	100,00 +	49 287,34
	Beneficiul de deviz	4,00 %	1 971,50
	Total	100,00 +	51 258,84
	TVA	20,00 %	10 251,77
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		61 510,61 7 735,16

INTOCMIT:

Subantreprenor:

S.R.L. „Master-Construct”

(denumirea)

TECLENCO Ștefan, administrator
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Antreprenor General:

S.R.L. „MAGDA”

(denumirea)

MUNTEANU Mihail, director
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor S.R.L. „MAGDA”
(denumirea)

Subantreprenor S.R.L. „Master-Construct” S.R.L.
(denumirea)

Obiect **„Lucrările de construcție a edificiului
Medicilor de Familie din sat. Recea
raionul Strășeni,,**



Valoarea lucrarilor executate **79 397,68 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe luna august an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,550	<u>1 198,71</u> 0,00	<u>659,29</u> 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,200	<u>131,84</u> 131,84	<u>553,73</u> 553,73
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,000	<u>372,17</u> 39,04	<u>744,33</u> 78,08
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o	m3	12,600	<u>19,84</u> 19,84	<u>249,98</u> 249,98

1	2	3	4	5	6	7	
		aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu					
5	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	12,600	56,93 55,68	717,32 701,57	
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,570	381,32 0,00	217,35 0,00	
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,570	1 447,54 564,44	825,10 321,73	
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,030	2 788,33 0,00	83,65 0,00	
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,950	23,33 0,00	115,50 0,00	
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,030	163,33 23,33	4,90 0,70	
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 171,15 1 905,79	
		1.2. PRG si ingradirea					
11	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,	m3	1,800	135,04	243,07	

1	2	3	4	5	6	7
		avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare			135,04	243,07
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B150	m3	0,600	1 674,07 246,40	1 004,44 147,84
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pilon d100x4,5 -2.1 m - 3 buc.)	kg	76,540	39,84 13,44	3 049,52 1 028,67
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Foaie de otel 5 mm 0,3x0,3 - 6 buc.)	kg	42,340	39,84 13,44	1 686,91 569,02
15	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane Plasa metalica. cornier 35x3.5x3.5 - 33 m.l.	m2	8,500	489,76 104,00	4 163,00 884,03
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,000	619,06 63,36	619,06 63,36
17	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	49,280	39,84	1 963,43

1	2	3	4	5	6	7
		din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 50x3.5x3.5-16 m.l.)			13,44	662,33
18	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	7,500	24,67 18,88	185,05 141,63
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	7,500	314,16 73,60	2 356,20 552,00
20	CK33C	Bratare cu lacat	buc	1,000	285,00 160,00	285,00 160,00
21	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	11,920	92,72 70,40	1 105,22 839,17
22	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic in 2 strat (k-2)inclusiv grundul	m2	8,500	154,50 128,00	1 313,26 1 088,00
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B150	m3	1,000	1 674,06 246,40	1 674,06 246,40
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Filtru de gaze cu plasa d25	buc	2,000	126,44 9,60	252,87 19,20
25	TfA01A1	Conducta de otel, montata	m	5,000	124,67	623,37

1	2	3	4	5	6	7
		in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x3.2			33,28	166,40
26	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu sfera si flanse Dc25	buc	6,000	143,44 9,60	860,61 57,60
27	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu trei cai si cu filet Dc15	buc	3,000	196,43 9,60	589,30 28,80
28	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm	buc	14,000	88,87 32,00	1 244,18 448,00
29	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control Manometru MTP-6	buc	3,000	99,01 25,60	297,03 76,80
30	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Cot Dc25	buc	2,000	272,05 132,48	544,09 264,96
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla,	kg	113,360	39,84 13,44	4 516,60 1 523,59

1	2	3	4	5	6	7	
		tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 50x3.5x5-18,4 m.l., tabla 1 mm- 5,2 m2)					
32	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	14,080	92,72 70,40	1 305,55 991,23	
33	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, Flansa electroizolanta	buc	1,000	98,87 32,00	98,87 32,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 980,69 10 234,10	
		1.3. Bransament d32 - 1 buc.					
34	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm PE80 SDR11 (exclusiv banda, fir)	m	7,500	43,67 5,76	327,54 43,20	
35		Banda de avertizare Upogaz	m	1,500	10,00 0,00	15,00 0,00	
36		Fir trasator izolat din aluminiu 1x4 mm ABBG	m	2,000	5,00 0,00	10,00 0,00	
37	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting mufa din polietilena, tevine avind diametrul de 32 mm	buc	3,000	189,26 51,20	567,78 153,60	
38	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Trecere Pe-ot, tevine avind diametrul de 32/25 mm	buc	3,000	207,44 51,20	622,32 153,60	
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,010	595,00 64,00	5,95 0,64	
40		Cilt imbibat cu smoala	kg	2,000	35,00 0,00	70,00 0,00	
41		Bitum	kg	0,200	16,50	3,30	

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
42	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Tub din otel d15x2.5 - 50 mm cu cep	buc	1,000	59,30 38,40	59,30 38,40
43	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn100 mm	m	1,550	808,75 133,12	1 253,57 206,33
44	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" d25x3.2	m	2,000	97,33 30,72	194,66 61,44
45	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,500	584,96 57,60	292,48 28,80
46	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 25 mm Robinet cu sfera si flansa d25 mm	buc	1,000	396,51 192,00	396,51 192,00
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Foaie de otel 5 mm 0,3x0,3 - 1 buc.)	kg	3,530	39,84 13,43	140,63 47,42
48	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. -Aplicativa capac din tabla zincata	m2	0,450	199,18 51,33	89,63 23,10

1	2	3	4	5	6	7
49	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă Bratară d32	buc	1,000	38,70 17,92	38,70 17,92
50	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Foaie de oțel 5 mm 0,3x0,3 - 1 buc.)	kg	3,530	39,84 13,43	140,63 47,42
51	GB05F	Flanșă din oțel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montată prin sudură electrică, la conducte de oțel, având Dn 200 mm Capac sudabil d32	buc	1,000	274,79 121,60	274,79 121,60
52	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,920	92,71 70,40	85,29 64,77
53	GD58A	Montarea tubului de protecție, din polietilenă, la traversări de drumuri, tubul având diametrul de 200 mm Tub de protecție gofrat D90 (Din resurse: montator, muncitor, tub, protecție capete)	m	3,000	247,45 83,59	742,34 250,76
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 330,42 1 451,00
		1.4. Conducte și armături				
54	GD12A	Legătura conductei noi la rețeaua în funcțiune	buc	1,000	950,40 950,40	950,40 950,40
55	GD54A	Îmbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting Colier din polietilenă, tevele având diametrul de 50x32 mm	buc	1,000	194,31 51,20	194,31 51,20

1	2	3	4	5	6	7
56	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3,2 mm PE80 SDR11 (Fir trasator izolat din aluminiu 4 mm АПБ) (Banda de avertizare "Gaz metan" UPONOR)	m	56,000	49,35 5,76	2 763,85 322,55
57	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25x3,2 mm	m	1,000	127,97 44,80	127,97 44,80
58	CN23B	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	0,150	67,07 52,47	10,06 7,87
59	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm	1 km	0,057	18,60 17,89	1,06 1,02
60	GC05B	Proba de rezistenta si regim, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, executate hidraulic, la conducte cu Dn 80 mm	1 km	0,057	4 904,91 2 697,02	279,58 153,73
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 327,23 1 531,57
		1.5. Tub de control				
61	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm Semicilindru din teava de polietilena L350	m	0,350	370,06 108,63	129,52 38,02
62	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm Teava din polietilena d32x3,2 PE 100 L-1 m	m	1,000	49,13 5,75	49,13 5,75

1	2	3	4	5	6	7
63	GD53A	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capac din masa plastica	buc	1,000	222,28 42,24	222,28 42,24
64	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu foaie de brizol	m2	1,000	100,23 5,12	100,23 5,12
65	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,050	585,20 57,60	29,26 2,88
66	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,050	616,40 64,00	30,82 3,20
67	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B150	m3	0,300	1 674,07 246,40	502,22 73,92
68	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Cover cu capac din fonta	buc	1,000	1 362,32 44,80	1 362,32 44,80
69		Bitum	kg	1,000	16,50 0,00	16,50 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 442,28 215,93

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			46 251,77
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 681,21
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			1 035,97
		<i>Total</i>	100,00 +			50 968,95
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			5 096,90
		<i>Total</i>	100,00 +			56 065,85
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,80 %			2 130,51
		Total capitol: Inclusiv salariu				58 196,36 15 338,39
		2. Lucrari de montare				
70	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Aplicativ montarea lada p/u regulator)	buc	1,000	<u>1 439,26</u> 128,00	<u>1 439,26</u> 128,00
71	GE03A	Regulator de presiune industrial, montat la confectionarea statiei in atelier sau in statie, avand Dn: -50 mm	buc	2,000	<u>242,92</u> 122,88	<u>485,84</u> 245,76
72	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 40x8 (k-2)	100 m	0,120	<u>11 553,83</u> 2 726,42	<u>1 386,46</u> 327,17
73	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	<u>2 306,37</u> 530,57	<u>691,91</u> 159,17
		<i>Total</i>	lei			4 003,47
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			206,42
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			121,42
		<i>Total</i>	100,00 +			4 331,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	45,00 %			387,05
		<i>Total</i>	100,00 +			4 718,36
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,00 %			235,91
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 954,27 860,10
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
74		Post de reglare gaze cu 2 reg. tip FE6 in set cu accesorii si dulap	set	1,000	2 955,00 0,00	2 955,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 955,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2,00 %			59,10
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 014,10

		Total	lei	66 164,73
		TVA	20,00 %	13 232,95
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		79 397,68 16 198,49

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor:

Antreprenor General:

S.R.L. „Master-Construct”

S.R.L. „MAGDA”

(denumirea)

(denumirea)

TECLENCO Ștefan, administrator

MUNTEANU Mihail, director

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor S.R.L. „MAGDA”
 (denumirea)

Subantreprenor S.R.L. „Master-Construct”
 (denumirea)

Obiect **„Lucrările de construcție a
 edificiului Medicilor de Familie din
 sat. Recea raionul Strășeni,,**

Valoarea lucrarilor executate **1 399 932,22 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna august an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	1,190	45 777,73 10 890,92	54 475,50 12 960,19
2	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,820	3 030,37 345,60	5 515,27 629,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				59 990,77 13 589,19
		2. Sarpanta acoperisului				
3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,650	10 608,82 1 541,75	28 113,36 4 085,63
4	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,100	9 687,50 1 440,00	30 031,25 4 464,00
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 2.2 m3	m2	270,000	78,99 18,88	21 327,57 5 097,60
6	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din	m3	0,100	10 464,40 1 408,00	1 046,44 140,80

1	2	3	4	5	6	7
		rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - leaturi				
7	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3	8,100	373,29 54,40	3 023,62 440,64
8	CE42A	Executarea lucarnelor (exclusiv cerceveli)	buc	2,000	2 241,66 422,59	4 483,31 845,18
9		Cerceveli (Fereastra de lucarna)	m2	4,550	1 880,00 0,00	8 554,00 0,00
10	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	9,100	94,68 64,00	861,56 582,40
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) T	m2	270,000	314,16 73,60	84 821,98 19 872,00
12	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu. Opritori de zapada 310x1240 -37 buc., Bulon M12 - 222 buc	m	45,880	99,09 6,40	4 546,26 293,64
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	60,400	173,79 19,20	10 496,81 1 159,68
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d120	m	19,800	182,97 22,40	3 622,73 443,52
15	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv. Aplicativ captusire streasina cu tabla profilata k-1,2 la manopera,	m2	54,400	258,81 76,80	14 079,53 4 177,92
16	CK18C	Montarea coltari pentru tabla (exclusiv ciment, nisip)	m	60,400	65,32 16,64	3 945,03 1 005,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				218 953,45 42 608,07
		3. Ferestre				
17	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	20,160	1 887,53 46,72	38 052,51 941,88
18	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	2,880	1 845,64 35,85	5 315,44 103,24
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	14,760	133,05 25,60	1 963,82 377,85
20	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	14,760	106,15 6,40	1 566,78 94,46
		Total capitol: Inclusiv salariu				46 898,55 1 517,43
		4. Vitralii				
21	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu Vitraliu Vi1- Vi3	m2	20,410	3 708,08 48,00	75 681,98 979,65
		Total capitol: Inclusiv salariu				75 681,98 979,65
		5. Finisari in jurul tocurilor				
22	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime exterior - vitralii si usi	m	70,050	36,18 32,00	2 534,33 2 241,60
23	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la	m	144,410	61,05 53,76	8 816,56 7 763,46

1	2	3	4	5	6	7
		usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime interioare				
24	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	144,410	23,60 16,64	3 407,43 2 403,01
25	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	43,330	150,92 95,10	6 539,47 4 120,83
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,330	5,09 1,92	220,76 83,20
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,330	43,43 35,20	1 881,95 1 525,18
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,330	5,09 1,92	220,76 83,20
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,330	59,45 35,20	2 575,87 1 525,25
		Total capitol: Inclusiv salariu				26 197,13 19 745,73
		6. Pardoseli P1				
30	IzF04C	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de	m2	159,420	215,28 14,08	34 319,41 2 244,61

1	2	3	4	5	6	7	
		bitum k-2 hidroizol					
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	159,420	91,84 44,80	14 640,48 7 142,02	
32	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 pentru 5 cm	m2	159,420	61,62 30,72	9 823,59 4 897,41	
		Total capitol: Inclusiv salariu				58 783,48 14 284,04	
		7. Planseu de pod P2					
33	IzF04C	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum k-2 hidroizol	m2	176,300	215,28 14,08	37 954,69 2 482,30	
34	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc. Austroterm EPS AT b=100 mm	m2	176,300	192,43 10,88	33 926,29 1 918,14	
35	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatie, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	176,300	93,00 22,40	16 396,02 3 949,12	

1	2	3	4	5	6	7	
		inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm					
		Total capitol: Inclusiv salariu				88 277,00 8 349,56	
		8. Finisarea exterioara					
36	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 100mm	m2	140,250	529,88 187,07	74 316,31 26 236,87	
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	140,250	20,88 7,68	2 928,14 1 077,12	
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (alb)	m2	135,650	146,10 78,08	19 818,47 10 591,55	
39	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (albastru)	m2	4,600	146,10 78,08	672,06 359,17	
40	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu mastica bituminoasa	m2	87,760	228,92 133,12	20 090,01 11 682,62	
41	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Membrana hidroizolanta)	m2	87,760	72,57 30,72	6 368,96 2 696,00	
42	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50 mm	m2	46,800	264,44 109,95	12 375,97 5 145,72	
43	CN54A	Aplicarea manuala a	m2	46,800	22,91	1 071,96	

1	2	3	4	5	6	7	
		grundului cu cuarț "Betoncontact" intrun strat, la pereti si tavane interioare			8,96	419,33	
44	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Clinker	m2	46,800	455,10 185,60	21 298,83 8 686,08	
		Total capitol: Inclusiv salariu				158 940,71 66 894,46	
		9. Finisare pereti					
45	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	520,920	119,65 76,80	62 326,84 40 006,66	
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	58,400	22,16 8,96	1 294,02 523,26	
47	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	58,400	418,28 156,80	24 427,78 9 157,12	
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	462,520	103,35 78,08	47 802,80 36 113,54	
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	462,520	5,10 1,92	2 356,56 888,06	

1	2	3	4	5	6	7
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	462,520	43,43 35,20	20 089,16 16 280,71
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	462,520	5,10 1,92	2 356,56 888,06
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	462,520	59,45 35,20	27 495,42 16 280,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				188 149,14 120 138,11

	Total	lei	921 872,21
	Asigurarea sociala	24,00 %	69 145,50
	Cheltuieli de transport	4,00 %	24 839,29
	Total	100,00 +	1 015 857,00
	Cheltuieli de regie	10,00 %	101 585,70
	Total	100,00 +	1 117 442,70
	Beneficiul de deviz	4,40 %	49 167,48
	Total	100,00 +	1 166 610,18
	TVA	20,00 %	233 322,04
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 399 932,22 288 106,24

INTOCMIT:

Subantreprenor:

S.R.L. „Master-Construct”
(denumirea)

TECLENCO Ștefan, administrator
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Antreprenor General:

S.R.L. „MAGDA”
(denumirea)

MUNTEANU Mihail, director
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor S.R.L. „MAGDA”
 (denumirea)

Subantreprenor S.R.L. „Master-Construct”
 (denumirea)

Obiect **„Lucrările de construcție a
 edificiului Medicilor de Familie din
 sat. Recea raionul Strășeni,,**

Valoarea lucrarilor executate **108 532,90 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna august an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie					
1	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (forarea gauri pentru cutii))	buc	80,000	16,90 7,68	1 351,80 614,40	
2	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	72,000	16,00 16,00	1 152,00 1 152,00	
3	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	72,000	11,62 9,60	836,39 691,20	
		<i>Total</i>		lei		3 340,19	
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		589,82	
		<i>Cheltuieli de transport</i>		4,00 %		27,84	
		<i>Total</i>		100,00 +		3 957,85	
		<i>Cheltuieli de regie</i>		11,00 %		435,36	
		<i>Total</i>		100,00 +		4 393,21	
		<i>Beneficiul de deviz</i>		4,50 %		197,69	



1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 590,90 2 457,60
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Cablu si conductori				
4	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	5,800	481,46 431,36	2 792,44 2 501,89
5	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	5,450	580,81 503,04	3 165,43 2 741,57
6	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,050	793,40 716,80	39,67 35,84
7	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,200	1 044,95 934,40	208,99 186,88
8		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilclorid, sect. 5x10 mm2 BBΓHΓ-HFLTχ-0.66	m	20,000	139,20 0,00	2 784,00 0,00
9		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilclorid, sect. 5x2,5 mm2 BBΓHΓ-HFLTχ-0.66	m	5,000	37,50 0,00	187,50 0,00
10		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilclorid, sect. 3x2,5 mm2 BBΓHΓ-HFLTχ-0.66	m	480,000	16,20 0,00	7 776,00 0,00
11		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilclorid, sect. 3x1,5 mm2 BBΓHΓ-HFLTχ-0.66	m	500,000	11,20 0,00	5 600,00 0,00
12		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din	m	60,000	20,50 0,00	1 230,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		polivinilclorid, sect. 3x2,5 mm2 BBΓHR-FRHFLTχ-0.66				
13		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilclorid, sect. 4x1,5 mm2 KBBΓHR-FRHFLTχ-0.66	m	30,000	18,20 0,00	546,00 0,00
14		Conductor de cupru cu izolatie din polivinilclorid cu sectiunea 1x25 mm2 ΠB3	m	50,000	60,00 0,00	3 000,00 0,00
15		Conductor de cupru cu izolatie din polivinilclorid cu sectiunea 1x4 mm2 ΠB3	m	50,000	9,70 0,00	485,00 0,00
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	11,950	2 480,20 1 523,20	29 638,37 18 202,24
17		Tub PVC d25 mm CTG20-25-K02	m	25,000	4,50 0,00	112,50 0,00
18		Tub PVC d20 mm CTG20-20-K02	m	670,000	4,50 0,00	3 015,00 0,00
19		Tub PVC d16 mm CTG20-16-K02	m	500,000	4,00 0,00	2 000,00 0,00
20	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,100	35 257,50 3 980,80	3 525,75 398,08
		Total capitol: Inclusiv salariu				66 106,65 24 066,50
		<i>Total</i>	lei			66 106,65
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			5 775,96
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			1 360,66
		<i>Total</i>	100,00 +			73 243,27
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40,00 %			9 626,60
		<i>Total</i>	100,00 +			82 869,87
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,60 %			2 983,31
		Total capitol: Inclusiv salariu				85 853,18 24 066,50

1	2	3	4	5	6	7	
		Total		lei		90 444,08	
		TVA		20,00 %		18 088,82	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					108 532,90
							26 524,10

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor:

Antreprenor General:

S.R.L. „Master-Construct”

S.R.L. „MAGDA”

(denumirea)

(denumirea)

TECLENCO Ștefan, administrator

MUNTEANU Mihail, director

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor S.R.L. „MAGDA”
 (denumirea)

Subantreprenor S.R.L. „Master-Construct”
 (denumirea)

Obiect **„Lucrările de construcție a
 edificiului Medicilor de Familie din
 sat. Recea raionul Strășeni,,**



Valoarea lucrarilor executate **57 743,26 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna august an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie (Rețele interioare de apa si canalizare)				
		1.1. Apeduct A1, T3				
1	SA34C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/2"	buc	32,000	38,26 27,52	1 224,23 880,64
2	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm Teava din polipropilena d32x3,0	m	10,000	72,59 10,24	725,94 102,40
3	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	10,000	31,44 23,68	314,37 236,80
4	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale,	m	30,000	45,16 8,96	1 354,80 268,80

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 25 mm Teava din polipropilena d25x2,5				
5	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	30,000	27,88 21,12	836,33 633,60
6	SA16A	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în coloane, la clădiri de locuit și social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava din polipropilena PP-R sub presiune d20x2	m	50,000	61,24 21,12	3 062,17 1 056,00
7	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	50,000	28,32 18,56	1 415,87 928,00
8	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mânsoane de izolație specială, introduse pe conducte, avind diametrul și grosimea de la D=32*9 mm	m	10,000	35,92 22,40	359,19 224,00
9	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mânsoane de izolație specială, introduse pe conducte, avind diametrul și grosimea de la D=25*9 mm	m	30,000	31,05 22,40	931,56 672,00
10	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mânsoane de izolație specială, introduse pe conducte, avind diametrul și grosimea de la D=20*9 mm	m	50,000	28,35 22,40	1 417,41 1 120,00
11	SF03A	Efectuarea probei de funcționare și rezistență a instalației de apă caldă executată din teava de oțel, zincată, pentru instalații, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	9,000	6,40 6,40	57,60 57,60

1	2	3	4	5	6	7
12	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	90,000	9,60 9,60	864,00 864,00
13	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	90,000	3,84 3,84	345,60 345,60
14	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" Robinet sferic d32	buc	5,000	154,55 30,72	772,75 153,60
15	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Robinet sferic d25	buc	5,000	131,52 40,32	657,61 201,60
16	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet sferic d20	buc	50,000	111,36 33,92	5 568,23 1 696,00
17	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru de lichid d25 mm	buc	1,000	205,28 147,20	205,28 147,20
18	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" Supapa Non - retur d25 mm	buc	1,000	54,87 11,52	54,87 11,52
19	IA18B	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control Manometru tehnic Py-10 kgs/cm cl. 1B	buc	1,000	102,54 25,60	102,54 25,60
20	SD07E	Robinet de trecere cu	buc	2,000	154,55	309,10

1	2	3	4	5	6	7	
		ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" Robinet sferic d32			30,72	61,44	
21	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Reductie d32x25	buc	2,000	83,09 35,20	166,18 70,40	
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 745,63 9 756,80	
		1.2. Canalizarea menajera C1					
22	SA33G	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4"	buc	2,000	89,86 32,00	179,73 64,00	
23	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4"	buc	8,000	96,81 35,84	774,50 286,72	
24	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	35,000	77,79 20,48	2 722,77 716,80	
25	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	35,000	44,12 33,28	1 544,29 1 164,80	
26	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	20,000	43,46 16,00	869,14 320,00	
27	SA37F	Bratara pentru fixarea	buc	20,000	36,36	727,25	

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"			27,52	550,40
28	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	5,500	5,12 5,12	28,16 28,16
29	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Revizie d110	buc	3,000	98,21 20,48	294,64 61,44
30	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. Sifon de pardoseala d110	buc	1,000	347,01 18,56	347,01 18,56
31	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Manson antiincendiu d110 mm	buc	3,000	113,89 17,92	341,66 53,76
32	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie 45gr PP d110	buc	17,000	132,41 20,48	2 251,05 348,16
33	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	35,000	66,63 16,00	2 332,05 560,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				15 094,40
		2. Lucrari de montare				
39	SE53A	Contor de apa cu palete, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm Contor de apa clasa C d25	buc	1,000	64,00 64,00	64,00 64,00
		<i>Total</i>	lei			64,00
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			15,36
		<i>Total</i>	100,00 +			79,36
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			32,00
		<i>Total</i>	100,00 +			111,36
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			6,68
		Total capitol: Inclusiv salariu				118,04 64,00
		3. Utilaj				
40		Contor de apa clasa C d25	buc	1,000	422,00 0,00	422,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			422,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2,00 %			8,44
		Total capitol: Inclusiv salariu				430,44
		<i>Total</i>	lei			48 119,38
		<i>TVA</i>	20,00 %			9 623,88
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				57 743,26 15 158,40

INTOCMIT:

Subantreprenor:

S.R.L. „Master-Construct”

(denumirea)

TECLENCO Ștefan, administrator
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

APROBAT:

Antreprenor General:

S.R.L. „MAGDA”

(denumirea)

MUNTEANU Mihail, director
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAI000728861



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării / data livrării 11.08.2023 / 11.08.2023 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС									
1. Furnizor: MASTER-CONSTRUCT S.R.L., S.ZUBRESTI Поставщик		c.f./ nr.TVA 1019600004236 / ф.к./ код НДС 8601091									
2. Cumpărător/beneficiar: MAGDA S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batran bd. nr.3 of.70 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1002600011546 / ф.к./ код НДС 0400143									
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный			4. Documente anexate Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de proiectarea oficiului medicilor de familie s. Recea r.Straseni		1	1422597,23	1422597,23	20	284519,45	1707116,67				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				1422597,23	X	284519,45	1707116,67	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: contabil STEFAN TECLENCO contabil STEFAN TECLENCO
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 11.08.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil STEFAN TECLENCO contabil STEFAN TECLENCO
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 11.08.2023

L.Ș.

M.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului \ Действительна только при наличии электронных подписей Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства				19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					