

Anexa E

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobă prin ordinul nr 3/5 din 15 Ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica
al Republicii Moldova

Antreprenor: MAXCOSM PRIM SRL

Investitor: Primaria Cobusca Veche

Obiect: Nr 2-1-1. Sistemul de alimentare cu apa (Etapa1). Lucrari de constructie

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2021-12-22

Valoarea lucrarilor executate 111789,74 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
		Capitolul 3.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,2800	501,40 0,00	641,79 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,0000	90,79 90,79	363,14 363,14
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,0700	550,31 0,00	38,52 0,00
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	12,0000	12,23 0,00	146,75 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0700	123,93 15,87	8,68 1,11
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,2500	291,59 0,00	364,49 0,00
7	TsD05B	Compactarea cu malul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,2500	713,05 388,71	891,31 485,88
		TOTAL Capitolul 3.1. Lucrari terasamente				2 454,68
		Inclusiv salariul				850,14
		Capitolul 3.2. Conducte si armaturi				
8	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm triplustrat (A1)	m	135,0000	131,66 6,48	17 773,79 874,59
9		Banda de semnalizare si avertizare apa cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m	135,0000	1,05 0,00	141,75 0,00
10	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	135,0000	13,20 3,08	1 781,47 416,47
11	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pna la 100 mm	m	135,0000	0,56 0,18	75,99 24,39
12	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie PVC SN8 d200mm L=200mm	buc	3,0000	164,26 41,87	492,79 125,60
13	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d80mm	buc	3,0000	1 496,70 24,24	4 490,11 72,72
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm	buc	2,0000	1 246,24 24,24	2 492,48 48,48
15	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a	buc	2,0000	1 026,00	2 052,01

Inclusiv salariul

10 728,35

Antreprenor: MAXCOSM PRIM SRL

(funcția, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

Artururice


Investitor: Primaria Cobusca Veche

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Intocmit: MAXCOSM PRIM SRL


(funcția, semnatura, numele, prenumele)



Artururice


Verificat: Primaria Cobusca Veche

(funcția, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

*Voluntate de lucru
sunt corecte*



Antreprenor: MAXCOSM PRIM SRL

Investitor: IMSP CS Speia

Obiect: Lucrari de reparatie a acoperisului

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2021-12-23

Valoarea lucrarilor executate 349 965,77 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
		1.1. Demolarea				
		TOTAL 1.1. Demolarea				0,00
		Inclusiv salariul				0,00
		1.2. Acoperisul				
13	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Capriorii existenti)	m3	8,5000	2 203,06	18 725,97
					1 108,43	9 421,62
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 150*50	m3	5,9000	9 028,06	53 265,53
					1 108,43	6 539,71
15	CE41A	Montarea capriorului 150*150 cu tratament antiseptic (Maurlat)	m3	4,5000	9 028,06	40 626,25
					1 108,43	4 987,92
16	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. Antiincendiu	m3	18,7000	304,21	5 688,73
					39,11	731,36
17	CE30A	Asterele la invelitori sau dolile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Norma 0,015	m2	952,0000	114,85	109 340,53
					13,57	12 921,97
18	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme.	100 m2	9,5200	1 063,85	10 127,83
					145,40	1 384,18
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	108,8000	23,65	2 573,36
					11,50	1 251,52
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab cu grosimea 0,5mm)	m2	108,8000	302,81	32 945,48
					52,91	5 757,00
		TOTAL 1.2. Acoperisul				273 293,68
		Inclusiv salariul				42 995,28



Total manopera (ore)	934,4392
Total greutate materiale (tone)	0,0000


Total	273 293,68
Asigurari sociale	24,0000%
Total	283 612,55
Cheltuieli de transport	1,0000%
Total	285 891,72
Cheltuieli de regie	1,0000%
Total	288 750,63
Beneficiu de deviz	1,0000%
	2 887,51

Total General fara TVA	291 638,14
TVA (20%)	58 327,63
TOTAL GENERAL	349 965,77
Inclusiv salariul	42 995,28

Antreprenor: MAXCOSM PRIM SRL

Investitor: IMSP CS Speia





Antreprenor

Maxcosm Prim SRL

Investitor

SRL "Nastis Constructii"

Obiect

Termoizolarea SRO din
or. Călărași

aloarea lucrarilor executate

437 674.34 mii. lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
1	RpC142A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	180,000	5,61 5,50	1 009,51 990,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,200	39,29	636,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,000	39,29	353,610
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,800	10,78	19,404
2	RpC135A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	130,000	11,67 10,61	1 516,59 1 379,08
	7122050013400	Zidar	h-om	15,600	39,29	612,924
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,500	39,29	766,155
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,500	19,00	123,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,300	10,78	14,014
3	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	65,000	11,95 11,79	776,66 766,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,750	39,29	383,077
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,750	39,29	383,077
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,975	10,78	10,511
4	TRIIAA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte	t	4,980	21,61 21,61	107,61 107,61

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAA007938614



Formular depus
Anexa 1 la Ordonanță Ministerială Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Tipul de factură
Prima ediție în original Ministerul de Finanțe al Republicii Moldova
Nr. 118 din 28 august 2017 r

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		02.12.2021 / 02.12.2021		număr: номер		data: дата						
9. Transportator Перевозчик		MAXCOSM PRIM S.R.L., SEC.BOTANICA Cuza-Voda bd. nr.18 of.142		c.f./ nr.TVA		1009600028556 / ф.к./ код НДС 0308632						
1. Furnizor: Поставщик		MAXCOSM PRIM S.R.L., SEC.BOTANICA Cuza-Voda bd. nr.18 of.142 Cont MD11AG000000022511401193, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.nr.4 Chisinau, AGRNMD2X887		c.f./ nr.TVA		1009600028556 / ф.к./ код НДС 0308632						
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		CONSILIUL RAIONAL TARACLIA, OR.TARACLIA Stefan cel Mare nr.59		c.f./ nr.TVA		1007601010312 / ф.к./ код НДС						
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____				4. Documente anexate Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirecționări Пересадрессовки								
10.1 Descrierea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	10.9 Ală informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masă brută, tone Масса брутто, тонн
1. Reparații capitale a acoperisului și blocului alimentar la spitalul raional din Taraclia conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate pe 29.11.2021		serv	1	239724,84	239724,84	20	47944,97	287669,81				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					239724,84	X	47944,97	287669,81	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director ANGELA TURTURICA
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена
цифровая подпись Поставщика 02.12.2021

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director ANGELA TURTURICA
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена
цифровая подпись Поставщика 02.12.2021

L.S.

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorului):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorului):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) director Ivan Paslari
с cumpărătorului/beneficiarului: director Ivan Paslari
Принял товары/активы (услуги) _____
покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător \ Применена
цифровая подпись Покупателя 06.12.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись