

Factura-?

WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistică
al Republicii Moldova

Antreprenor

(denumirea)

Investitor

(denumirea)

Obiect

**Lucrari de iluminarea stradal in
s. Andrusul de Jos**

Valoarea lucrarilor executate **209 626,76 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe _____ an 20**201**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1.				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	TsA16A1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor	m3	60,00	<u>50,16</u> 50,16	<u>3 009,85</u> 3 009,85
2	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	152,00	<u>18,27</u> 8,07	<u>2 777,40</u> 1 227,00
3	Pret oferetant	Unirea cablului in doua locuri	1 стык	2,00	<u>115,32</u> 115,32	<u>230,64</u> 230,64
4	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	60,00	<u>55,93</u> 55,93	<u>3 355,81</u> 3 355,81
5	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED30W	buc	32,00	<u>140,04</u> 132,04	<u>4 481,32</u> 4 225,32

1	2	3	4	5	6	7
6	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: (decorative)	buc	6,00	140,04 132,04	840,25 792,25
7	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: (decorative)	buc	10,00	140,04 132,04	1 400,41 1 320,41
		<i>Total</i>	lei			16 095,70
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			3 398,71
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			155,04
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2,00 %			31,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			3 584,76
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			519,79
		<i>Total</i>	100,00 +			4 104,55
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			246,27
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 446,52 17 560,01
		1.2. Lucrari de montare				
8	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Norma a fost anulat in Modificari 26	1000 m	1,535	4 612,99 3 761,74	7 080,94 5 774,27
9	pret. oferta	Conductor SIP4 2x25mm2	m	1 535,00	14,60 0,00	22 411,00 0,00
10	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,15	900,05 388,63	1 935,10 835,55
11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Dulap 63A 3F)	buc	1,00	172,85 136,65	172,85 136,65
12	pret ofert.	Banda inox F-2007	m	138,00	9,50 0,00	1 311,00 0,00
13	pret ofert.	Screpa A200	buc	128,00	4,20	537,60

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
14	pret ofert.	Consola CA 2000	buc	30,00	48,83	1 464,90
					0,00	0,00
15	pret ofert.	Clema ES 1500	buc	32,00	93,25	2 984,00
					0,00	0,00
16	08-02-305-1	Clema de stringiere PIC-1-1	buc	84,00	62,25	5 228,87
					13,84	1 162,43
17	pret ofert.	Clema de perforare EP95-13	buc	32,00	17,00	544,00
					0,00	0,00
18	pret ofert.	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	40,00	55,00	2 200,00
					0,00	0,00
19	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	32,00	375,12	12 003,86
					196,62	6 291,86
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,35	718,88	251,61
					714,98	250,24
21	pret. oferta	Cablu AVVG 3x2.5	m	35,00	5,60	196,00
					0,00	0,00
22	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,50	718,88	1 078,33
					714,98	1 072,48
23	pret. oferta	Cablu АПВБШП 4x16ММ	m	152,00	71,50	10 868,00
					0,00	0,00
24	pret. oferta	Clema FIDOS 15-10	buc	32,00	8,62	275,84
					0,00	0,00
25		Lucrari de laborator	buc	1,00	5 000,00	5 000,00
					5 000,00	5 000,00
		<i>Total</i>	lei			75 543,89
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			4 925,63
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			5 295,15
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2,00 %			1 059,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			86 823,70
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			15 597,84
		<i>Total</i>	100,00 +			102 421,55
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			6 145,29
		Total capitol: Inclusiv salariu				108 566,84 20 523,48
		1.3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
26	pret. ofert.	Dulap 63A 3F (cascad)	buc	1,00	6 500,00 0,00	6 500,00 0,00
27	pret ofert.	Corp de iluminat LED 30W	buc	32,00	362,00 0,00	11 584,00 0,00
28	pret ofert.	Corp de iluminat (decorative)	buc	6,00	2 550,00 0,00	15 300,00 0,00
29	pret ofert.	Corp de iluminat (decorative)	buc	10,00	1 175,00 0,00	11 750,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			45 134,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			541,61
		Total capitol: Inclusiv salariu				45 675,61
		Total capitol: Inclusiv salariu				174 688,97 38 083,49


		Total	lei	174 688,97
		TVA	20,00 %	34 937,79
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		209 626,76 38 083,49


INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)

 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

