

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/Denumirea obiectului   | Anul 2021 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | Anul 2022 |  |  |  |
|---------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------|--|--|--|
|         |   | Luna      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | Luna      |  |  |  |
|         |   | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1         |  |  |  |
|         | Întreținerea drumurilor publice locale din r-1<br>Rezina pe perioada de vara a anului 2022  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |  |  |  |
| 1       | Profilarea părții carosabile a drumurilor împietrite cu autogreider de 4 ori  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |  |  |  |
| 2       | Tăierea și nivelarea acostamentelor cu autogreider  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |  |  |  |
| 3       | Curățarea manuală a șanțurilor și rigolilor de scurgere, pământ, iarbă etc.   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |  |  |  |
| 4       | Defrișarea manuală a suprafețelor împădurite cu iușuri și arbuști cu diametri până la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos în gramezi, în aera sau în zona lucrărilor, fără scoaterea rădăcinilor                              |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |  |  |  |
| 5       | Costirea terții pe acostamente mecanizată   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |  |  |  |
| 6       | Frezarea și plombarea gropilor la imbrăcămintea degradată, cu suprafețe de până la 1 m2, grosimea 5 cm  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |  |  |  |
| 7       | Reparația drumurilor împietrite cu ados de material   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |  |  |  |
| 8       | Montarea parapetului metalic la drum  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |  |  |  |
| 9       | Etanșarea rosturilor de dilatare și tasare la planșee, pereți și schelet de beton armat, prin umplerea părțala a golurilor, spre exterior sau interior, cu plăci din polisteren celular obișnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |  |  |  |
| 10      | Tăierea și nivelarea acostamentelor prin 2 treceri cu autogreider   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |  |  |  |
| 11      | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catreg. I (RIGOLE CAROSABILE)   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |  |  |  |
| 12      | Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la debite sapate cu excavatorul sau scoper, pentru completarea sapăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |  |  |  |
| 13      | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (350m RIGOLE CAROSABILE d=1,0m x 10cm)  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |  |  |  |
| 14      | Montarea indicatoarelor pentru circulația miteripe un stilp gata plantat  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |  |  |  |
| 15      | Executarea rugozității artificiale la drum (profilist iminis) pe partea carosabilă din elemente prefabricate-demonabile medii, lungime 500, 900 mm  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |  |  |  |
| 16      | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit catreg. III (RODET)   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |  |  |  |
| 17      | Montarea probelelor tubulare cu d- 1m, înălțimea gambelului până la 3m, pentru edificiile artificiale la drumuri  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |  |  |  |

