



Antreprenor

(denumirea)

UDS-Construct

Investitor

Institutia Publica Gimnaziul  
"Mihai Eminescu"

(denumirea)

Obiect

**Lucrari de reparatie la Centrul  
de Resurse pentru Educatie  
Incluziva la Institutia Publica  
Gimnaziul "Mihai Eminescu"  
din comuna Baimaclia, raionul  
Cantemir**

Valoarea lucrarilor executate **5 677,66 Lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe \_\_\_\_\_ an 20 \_\_\_\_\_

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Cabinetul Centrul de Resurse</b>				
		<b>1.1. Pardoseli/ Полы</b>				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	34,0000	<u>12,350</u> 11,000	<u>419,900</u> 374,000
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	34,0000	<u>17,000</u> 15,000	<u>578,000</u> 510,000
3	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3	4,1165	<u>694,203</u> 101,999	<u>2 857,686</u> 419,880

		Total	Lei	3 855,586
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>		<b>3 855,586 1 303,880</b>
		Total	Lei	3 855,586
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>		<b>3 855,586 1 303,880</b>
		Total	Lei	3 855,59
		Fondul social	24 %	312,93
		Transport	10 %	249,22
		Total		4 417,74
		Cheltuieli de regie	5 %	220,89
		Total		4 638,63
		Beneficiu de de viz	2 %	92,77
		Total		4 731,40
		TVA	20 %	946,26
				<b>5 677,66</b>
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>1 303,88</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

*SRL UPS-Construct*


Instututia Publica Gimnaziul "Mihai Eminescu"

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Lucrari de reparatie la Centrul  
de Resurse pentru Educatie  
Incluziva la Institutia Publica  
Gimnaziul "Mihai Eminescu"  
din comuna Baimaclia, raionul  
Cantemir**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Borderou de resurse №**

Intocmit in prețuri curente 12.07.2024

Valoarea de deviz 5 677,66 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli.	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7132040012700	Parchetar	h-om	8,8400	50,00	442,000
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,8691	50,00	493,455
3.	9312040019600	Sapator	h-om	7,3685	50,00	368,425
<b>Total manopera</b>						<b>1 303,88</b>

**Materiale:**

1.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	4,5282	457,00	2 069,387
2.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,0291	350,00	360,185
3.	4100126202818	Apa	m3	3,1317	20,00	62,634
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>2 492,21</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0200	25,00	25,500
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,3600	25,00	34,000
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>59,50</b>

Total	Lei	3 855,59
Fondul social	24 %	312,93
Transport	10 %	249,22
Total		4 417,74
Cheltuieli de regie	5 %	220,89
Total		4 638,63
Beneficiu de deviz	2 %	92,77
Total		4 731,40
TVA	20 %	946,26

Total deviz:

5 677,66

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie la Centrul de  
Resurse pentru Educatie Incluziva la Institutia  
Publica Gimnaziul "Mihai Eminescu" din  
comuna Baimaclia, raionul Cantemir

Investitor Institutia Publica Gimnaziul  
"Mihai Eminescu"

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Cabinetul Centrul de Resurse</b>				
		<b>1.1. Pardoseli/ Полы</b>				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2			12,350
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			17,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
3	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3			694,203
	9312040019600	Sapator	h-om	1,7900	50,00	89,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	457,00	502,71
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	350,00	87,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00

APROBAT:

Intocmit

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

*Derinciovs S. D. D. D.*



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.