

Antreprenor

SRL "Adrika"  
(denumirea)

Beneficiar

SRL "Omnicom"  
(denumirea)

Obiect

Centru de sănătate r. Coșlazaș, sat Pitușca  
Reconstrucție.

Valoarea lucrarilor executate **767 428,03 lei**

### Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
pe noiembrie an 2018.

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acoperis</b>				
		<b>1.1. Invelitori</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	227,400	39,21 38,63	8 916,02 8 785,08
2	TsH92A	Incarcarea in auto deseuri	t	3,420	78,40 78,40	268,12 268,12
3	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,420	47,86 0,00	163,68 0,00
4	CC03C	Montare plase sudate 4x150x150 (1,37kg/m2) la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	311,600	18,12 1,73	5 646,02 539,12
5	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	227,400	56,32 34,60	12 807,60 7 867,13
6	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in	m2	227,400	14,12 6,92	3 211,60 1 573,54

	2	3	4	5	6	7	
		plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2					
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	227,400	8,37 2,31	1 903,95 524,71	
8	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa premium, Tehnoelast sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	227,400	219,87 39,21	49 997,60 8 915,97	
9	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (aeratore), la terase si acoperisuri	buc	8,000	246,40 129,74	1 971,24 1 037,88	
10	CE24B	Gura de scurgere interioare, montat prin cimentare	buc	2,000	368,10 103,79	736,21 207,58	
		<i>Total</i>	lei			85 622,04	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>85 622,04 29 719,13</b>	
		<i>Total</i>	lei			85 622,04	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>85 622,04 29 719,13</b>	
		<b>2. Intrarile secundare</b>					
		<b>2.1. Lucrari de demolare</b>					
11	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din	m2	34,200	50,99 50,75	1 743,82 1 735,56	

2	3	4	5	6	7	
	tigla					
12	RpCH32E	Desfacerea elementelor de acoperis - scheletul copertinelor	m3	2,780	140,63	390,94
					140,63	390,94
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,800	18,69	538,16
					17,30	498,18
14	TsH92A	Incarcarea in auto deseuri	t	6,990	78,45	548,35
					78,45	548,35
15	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	6,990	19,69	137,64
					0,00	0,00
	<i>Total</i>		lei			3 358,91
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>3 358,91</b>
		<b>2.2. Copertina</b>				<b>3 173,03</b>
16	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: copertine din metal	kg	465,000	36,26	16 862,26
					12,11	5 630,50
17	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (V=1,05 m3)	m2	34,200	130,63	4 467,47
					27,09	926,60
18	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,050	112,13	117,74
					22,51	23,64
19	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	2,780	354,28	984,91
					118,22	328,66
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	34,200	29,59	1 011,96
					14,41	492,99
21	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata	m2	34,200	207,45	7 094,85

2	3	4	5	6	7	
	anticoroziv, cutata C-44, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.			69,19	2 366,37	
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	19,000	226,27 17,30	4 299,08 328,66
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	20,000	298,06 20,18	5 961,16 403,62
24	CE20A	Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv	m	19,000	75,65 17,30	1 437,30 328,66
25	CE20A	Sisteme de element de conexiune cu peretele din tabla protejata anticoroziv	m	19,000	75,65 17,30	1 437,30 328,66
26	CE20A	Sisteme de element lateral din tabla protejata anticoroziv	m	18,000	65,92 17,30	1 186,49 311,36
27	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi a streasinei infundate	m2	99,600	66,56 39,21	6 629,10 3 905,31
		<i>Total</i>	lei		51 489,62	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>			<b>51 489,62 15 375,03</b>	
		<i>Total</i>	lei		54 848,53	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>			<b>54 848,53 18 548,06</b>	
		<b>3. Ferestre</b>				
28	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC cu 5 camere: oscilobatante (pliante,	m2	48,180	1 981,25 59,01	95 456,81 2 843,21

	2	3	4	5	6	7
		swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe, cu plasa antiinsecte F1 2350x2050(h) - 10buc				
29	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	23,500	93,10	2 187,84
					5,20	122,24
30	CK26B	Scurgeri montate la ferestre din aluminiu	m	23,500	89,76	2 109,40
					23,06	542,00
		<i>Total</i>	lei			99 754,05
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>99 754,05 3 507,45</b>
		<b>4. Reparatie glafuri</b>				
		<b>4.1. Glafuri exterioare</b>				
31	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	88,000	40,99	3 606,72
					38,06	3 348,90
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	13,200	17,70	233,70
					6,90	91,10
33	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	13,200	50,56	667,41
					31,71	418,61
		<i>Total</i>	lei			4 507,83
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>4 507,83 3 858,61</b>
		<b>4.2. Glafuri interioare</b>				
34	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un	m2	13,200	119,91	1 582,85
					85,70	1 131,29

	2	3	4	5	6	7
		strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,200	35,80 31,71	472,50 418,61
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,200	4,71 1,75	62,20 23,06
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,200	44,65 31,71	589,38 418,61
		<i>Total</i>	lei			2 706,93
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>2 706,93 1 991,57</b>
		<i>Total</i>	lei			7 214,76
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>7 214,76 5 850,18</b>
		<b>5. Amenajare</b>				
38	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,193	1 302,38 507,88	251,36 98,02
39	TsD16A1	Strat de repartitie din balast M300 cu granulatia de 20-40 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t gr.200mm	m3	165,000	390,06 72,65	64 359,45 11 987,51
40	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare gr. 4.0 cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec	m2	825,000	171,64 34,37	141 606,63 28 351,43

	2	3	4	5	6	7
		uscata de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
41	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / BR 100.20.8	m	455,000	132,15 34,02	60 126,84 15 478,83
		<i>Total</i>	lei			266 344,28
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>266 344,28 55 915,79</b>

	Total	lei	513 783,66
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	25 546,64
	Trasportarea materialelor	5 %	19 693,62
	Cheltuieli directe		559 023,92
	Cheltuieli de regie	10 %	55 902,39
	Total cu CI *		614 926,31
	Beneficiu de deviz	4 %	24 597,05
	Total		639 523,36
	TVA	20 %	127 904,67
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>767 428,03</b>
			<b>113 540,61</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor

*SRL "Adrika"*

(denumirea)


Beneficiar

*SRL "Omicon"*

(denumirea)

*Covaci Adrian, prin procura*  
(functia, numele, prenumele, semnatura)

*Dreebe, Zabelotni Andrei*  
(functia, numele, prenumele, semnatura)



(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3  
WinCmeta**Borderou de resurse № 2-1-2**  
**Lucrari de reparatii**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 767 428,03 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-2:						

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,71	57,66	98,60
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,94	57,66	342,50
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	38,72	57,66	2 232,60
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,79	57,66	449,17
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	20,61	57,66	1 188,37
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,94	57,66	630,80
7.	7129020012800	Pavator	h-om	857,06	57,66	49 418,08
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	95,51	57,66	5 507,11
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	4,32	57,66	249,09
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	118,27	57,66	6 819,45
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	82,65	57,66	4 765,59
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,58	57,66	91,10
13.	7212030022700	Sudor	h-om	4,65	57,66	268,12
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	193,60	57,66	11 162,97
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	88,35	57,66	5 094,26
16.	7422010060100	Timplar	h-om	9,40	57,66	542,00
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	113,81	57,66	6 562,29
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	226,15	57,66	13 039,82
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,04	57,66	751,89
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	75,04	57,66	4 326,80
<b>Total manopera</b>						<b>113 540,61</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,30	16,80	156,24
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,12	185,00	762,20
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	31,35	185,00	5 799,75
4.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	206,25	230,00	47 437,50
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,32	5,00	6,60
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,09	3 180,00	3 466,20
7.	2010237318750	Distantieri	buc	93,48	0,85	79,46
8.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	48,18	1 845,00	88 892,10
9.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	313,17	1,25	391,46
10.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	143,26	9,50	1 360,97
11.	2413217300010	Cleme	buc	10,20	0,15	1,53



12.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	68,22	20,14	1 373,95
13.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	5,59	64,20	358,88
14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,98	18,60	36,83
15.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,28	26,96	142,35
16.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	9,90	24,60	243,54
17.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	27,24	23,00	626,52
18.	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	24,90	92,33	2 299,02
19.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,65	41,25	191,81
20.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	5,48	25,60	140,29
21.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	3,96	21,61	85,58
22.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	2,10	61,28	128,69
23.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,99	62,30	123,98
24.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	3,59	8,60	30,87
25.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	9,96	21,45	213,64
26.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,16	29,78	94,10
27.	2513736621482	Banda izolanta	m	72,75	12,60	916,65
28.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	74,20	18,40	1 365,28
29.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	25,05	21,40	536,07
30.	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	23,50	84,20	1 978,70
31.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	14,01	1,45	20,31
32.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 320,00	1,25	1 650,00
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,06	1,45	17,48
34.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	10 890,00	1,25	13 612,50
35.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,79	1,80	1,42
36.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	13,92	3,85	53,59
37.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	192,85	1,80	347,13
38.	26611128006554	Placi din beton, pentru trotuare gr. 4.0 cm	m2	837,38	108,30	90 688,25
39.	266310210000115	Beton clasa B15 GOST 26633-91	m3	20,48	875,00	17 920,00
40.	2664102101199	Mortar pentru tencuiala M 50-T	m3	0,44	584,00	256,96
41.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	10,00	650,00	6 500,00
42.	266612280028522	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	457,28	58,33	26 673,14
43.	2666122800555	Element de inchidere	buc	3,91	13,60	53,18
44.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	31,50	3,50	110,25
45.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	40,51	9,60	388,90
46.	26821326004701	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP - stratul inferior	m2	274,59	66,48	18 254,74
47.	26821326004702	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP - stratul superior	m2	274,59	75,18	20 643,68
48.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	41,30	95,00	3 923,50
49.	27104036424191	Aeratore	buc	8,00	116,67	933,36
50.	27104036425982	Gura de scurgere	buc	2,10	189,00	396,90
51.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	21,55	17,10	368,50
52.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip.brass	m	21,42	93,50	2 002,77
53.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	20,55	83,81	1 722,30
54.	27104063118002	Divizori de zapada	m	20,55	45,20	928,86
55.	27104063118003	element de conexiune cu peretele	m	20,55	45,20	928,86

56.	27104063118004	Element lateral	m	19,47	36,20	704,81
57.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,56	10,80	16,85
58.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	11,67	12,60	147,04
59.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,12	14,50	45,24
60.	27431235490262	Scurgeri din aluminiu pentru ferestre	m	23,50	64,20	1 508,70
61.	28112363098042	Detalii de imbinare	kg	465,00	23,15	10 764,75
62.	28731220041002	Plase sudate 4x150x150 mm	kg	314,72	15,65	4 925,37
63.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,10	15,80	64,78
64.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,32	42,00	97,44
65.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	235,00	0,60	141,00
66.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,10	185,30	945,03
67.	2874115837745	Suruburi	buc	772,50	0,90	695,25
68.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	179,55	0,80	143,64
69.	2874125886734	Nituri POP	buc	179,55	0,60	107,73
70.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	7,06	13,60	96,02
71.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	3,91	104,55	408,79
72.	2875274000502	Cot burlan	buc	10,20	103,70	1 057,74
73.	2875274000503	Cot de capat	buc	5,10	104,55	533,20
74.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	5,10	185,30	945,03
75.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3,91	205,00	801,55
76.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	27,40	28,40	778,16
77.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	422,71	0,30	126,81
78.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	16,50	45,00	742,50
79.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,72	2,16	8,04
80.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,50	20,10	331,65
81.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,04	20,10	61,09
82.	4100126202818	Apa	m3	1,60	20,10	32,16
83.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,32	3,50	4,62
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>393 872,33</b>


**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01	210,40	2,10
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	45,48	15,20	691,30
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	8,38	9,60	80,44
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15,72	9,60	150,91
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,19	210,40	39,98
6.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	5,62	15,00	84,30
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,45	9,60	196,32
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	16,17	284,65	4 602,79
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,08	45,00	3,60
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,82	84,25	153,34
11.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,39	15,00	5,85
12.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	3,65	15,00	54,75
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,02	186,00	3,72
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,62	186,00	301,32
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>6 370,72</b>

Total	lei	513 783,66
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	25 546,64
Trasportarea materialelor	5 %	19 693,62

Cheltuieli directe		559 023,92
Cheltuieli de regie	10 %	55 902,39
Total cu CI		614 926,31
Beneficiu de deviz	4 %	24 597,05
Total		639 523,36
TVA	20 %	127 904,67
<b>Total proces-verbal:</b>		<b>767 428,03</b>

Intocmit

CPR "Adelika" Covasna   
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

