

Antreprenor UDS-CONSTRUCT SRL  
 (denumirea )

Investitor Administratia raionul Ceadir-Lunga  
 (denumirea )

Obiect Ремонт помещений здания по ул.Ленина,116 в мун.Чадыр-Лунга (3-й этаж)

Valoarea lucrarilor executate **610 486,30 Lei**

### P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_\_\_\_\_ an 20 \_\_\_\_\_

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                              | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                             | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>1. Ремонтные работы 3 этажа</b>                                                                                                            |      |           |                                  |                                                   |
|         |              | <b>1.1. Демонтажные работы</b>                                                                                                                |      |           |                                  |                                                   |
| 1       | RpCO56A      | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))                       | m2   | 20,2000   | 25,200<br>25,200                 | 509,040<br>509,040                                |
| 2       | RpCB18A      | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона подоконника) | m3   | 1,0200    | 538,150<br>531,000               | 548,913<br>541,620                                |
| 3       | RpCK41C      | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума)         | m2   | 98,3300   | 30,900<br>27,600                 | 3 038,396<br>2 713,908                            |
| 4       | RpCK41A      | Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов)                                        | m2   | 183,0000  | 15,150<br>13,200                 | 2 772,450<br>2 415,600                            |

| 1 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5        | 6                   | 7                        |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------|--------------------------|
| 5 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant<br>(Очистка стен и откосов от извести)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 536,0000 | 27,300<br>13,800    | 14 632,800<br>7 396,800  |
|   |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |          |                     | 21 501,599               |
|   |         | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                     | 21 501,599<br>13 576,968 |
|   |         | 1.2. Проемы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                     |                          |
| 6 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2  | 20,2000  | 1 942,375<br>48,600 | 39 235,975<br>981,720    |
| 7 | CK26A   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы окон)<br>Materiale marunte (dopuri)=1,0200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 28,5000  | 161,490<br>21,600   | 4 602,465<br>615,600     |
| 8 | RpCP37A | Inlocuirea contraramelor din profile de otel sau aluminiu, pentru montarea usilor si ferestrelor din aluminiu, PVC sau lemn, gata confectionate (Ремонт перегородок из ПВХ в коридоре)                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 21,3000  | 373,829<br>63,600   | 7 962,557<br>1 354,680   |
| 9 | RpCP10A | Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale (Замена замков ) - пластиковых перегородок в коридоре                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 4,0000   | 600,000<br>36,000   | 2 400,000<br>144,000     |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5        | 6                 | 7                        |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|--------------------------|
|    |       |                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                   |                          |
|    |       | Total                                                                                                                                                                                                           | Lei |          |                   | 54 200,997               |
|    |       | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                              |     |          |                   | 54 200,997<br>3 096,000  |
|    |       | 1.3. Стены                                                                                                                                                                                                      |     |          |                   |                          |
| 10 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "бетоноконтант" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки бетоноконтант в один слой на внутренние поверхности стен и откосов) | m2  | 536,0000 | 19,905<br>8,400   | 10 669,080<br>4 502,400  |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя шпаклевка стен и откосов)              | m2  | 536,0000 | 103,745<br>73,200 | 55 607,320<br>39 235,200 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей)                                                                                                                 | m2  | 536,0000 | 5,400<br>1,800    | 2 894,400<br>964,800     |
| 13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна)  | m2  | 536,0000 | 26,106<br>12,000  | 13 992,816<br>6 432,000  |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов)  | m2  | 536,0000 | 38,837<br>33,000  | 20 816,605<br>17 688,000 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5        | 6                  | 7                                 |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|-----------------------------------|
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual<br>(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стены и откосы | m2  | 536,0000 | 53,030<br>33,000   | 28 424,080<br>17 688,000          |
| 16 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Угловые из алюминия)                                                                                                                                                                                                                  | m   | 265,0000 | 15,650<br>6,000    | 4 147,250<br>1 590,000            |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |          |                    | 136 551,551                       |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                    | <b>136 551,551<br/>88 100,400</b> |
|    |       | <b>1.4. Потолки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                    |                                   |
| 17 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)                                                                                                                                          | m2  | 275,0000 | 310,525<br>132,000 | 85 394,375<br>36 300,000          |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |          |                    | 85 394,375                        |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                    | <b>85 394,375<br/>36 300,000</b>  |
|    |       | <b>1.5. Полы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                    |                                   |
| 18 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin<br>(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                        | m2  | 183,0000 | 108,450<br>42,000  | 19 846,350<br>7 686,000           |
| 19 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 257,3000 | 308,175<br>70,800  | 79 293,405<br>18 216,840          |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5        | 6                | 7                          |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|----------------------------|
|    |       | stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) размер и цвет плитки согласовать с заказчиком<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |     |          |                  |                            |
| 20 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Плнтуса из ПВХ)                         | m   | 237,0000 | 74,500<br>42,000 | 17 656,500<br>9 954,000    |
|    |       | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei |          |                  | 116 796,255                |
|    |       | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                  | 116 796,255<br>35 856,840  |
|    |       | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei |          |                  | 414 444,777                |
|    |       | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                  | 414 444,777<br>176 930,208 |

|  |                                          |      |            |
|--|------------------------------------------|------|------------|
|  | Total                                    | Lei  | 414 444,79 |
|  | Fondul social                            | 24 % | 42 463,25  |
|  | Transport                                | 2 %  | 4 700,31   |
|  | Total                                    |      | 461 608,35 |
|  | Cheltuieli de regie                      | 7 %  | 32 312,59  |
|  | Beneficiu                                | 3 %  | 14 817,63  |
|  | Total                                    |      | 508 738,57 |
|  | TVA                                      | 20 % | 101 747,73 |
|  |                                          |      | 610 486,30 |
|  | TOTAL proces-verbal:<br>Inclusiv salariu |      | 176 930,21 |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

**UDS-COŢSTRUCT SRL**

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

Investitor

**Administratia raionul Ceadir-Lunga**

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

2025-D8

40.1; 40.2

40.6; 40.8

DIRIGINTE SA



**Ремонт помещений здания по  
ул.Ленина,116 в мун.Чадыр-  
Лунга (3-й этаж)**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Borderou de resurse №

**Valoarea de deviz 610 486,30 Lei**

Intocmit in prețuri curente 23.10.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |               |                        |      |          |       |                   |
|-----|---------------|------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                  | h-om | 107,2000 | 60,00 | 6 432,000         |
| 2.  | 7122050013401 | Zidar cat.4            | h-om | 241,2000 | 60,00 | 14 472,000        |
| 3.  | 7122050013442 | Tencuitor              | h-om | 653,9200 | 60,00 | 39 235,200        |
| 4.  | 7123010010200 | Betonist               | h-om | 6,3240   | 60,00 | 379,440           |
| 5.  | 7129200011200 | Finisor MP             | h-om | 14,7460  | 60,00 | 884,760           |
| 6.  | 7132030012600 | Mozaicar               | h-om | 413,4140 | 60,00 | 24 804,840        |
| 7.  | 7132040012700 | Parchetar              | h-om | 184,9459 | 60,00 | 11 096,754        |
| 8.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor        | h-om | 434,1600 | 60,00 | 26 049,600        |
| 9.  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 75,0400  | 60,00 | 4 502,400         |
| 10. | 7214240021800 | Lacatus mecanic        | h-om | 20,3180  | 60,00 | 1 219,080         |
| 11. | 7422010060100 | Timplar                | h-om | 599,8220 | 60,00 | 35 989,320        |
| 12. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 188,8449 | 60,00 | 11 330,694        |
| 13. | 9310060019922 | Muncitor deservire     | h-om | 8,9020   | 60,00 | 534,120           |
|     |               | <b>Total manopera</b>  |      |          |       | <b>176 930,21</b> |

### Materiale:

|     |                |                                                                                 |     |            |          |            |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 1.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                               | m3  | 0,0639     | 400,00   | 25,560     |
| 2.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                 | kg  | 241,2000   | 15,00    | 3 618,000  |
| 3.  | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                             | buc | 5 197,4600 | 0,10     | 519,746    |
| 4.  | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 20,2000    | 1 800,00 | 36 360,000 |
| 5.  | 2030112947735  | Plinte de stejar sau fag                                                        | m   | 241,7400   | 25,00    | 6 043,500  |
| 6.  | 2051142950716  | Diblu din lemn                                                                  | buc | 474,0000   | 2,00     | 948,000    |
| 7.  | 2320166200729  | Parchetin                                                                       | l   | 2,9499     | 45,00    | 132,745    |
| 8.  | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                             | kg  | 10,1000    | 89,00    | 898,900    |
| 9.  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                    | kg  | 80,4000    | 22,00    | 1 768,800  |
| 10. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                           | kg  | 214,4000   | 40,00    | 8 576,000  |
| 11. | 24302261000001 | Fuga                                                                            | kg  | 119,5416   | 45,00    | 5 379,372  |
| 12. | 24302261010106 | Grund cu cuart бетоноконтакт                                                    | kg  | 222,4400   | 27,00    | 6 005,880  |
| 13. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                  | kg  | 3,5350     | 225,00   | 795,375    |
| 14. | 2430226109307  | Diluant decapant                                                                | kg  | 268,0000   | 15,00    | 4 020,000  |
| 15. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                     | kg  | 80,4000    | 6,00     | 482,400    |
| 16. | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                       | m   | 29,0700    | 135,00   | 3 924,450  |
| 17. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                    | m2  | 589,6000   | 12,00    | 7 075,200  |
| 18. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                   | kg  | 20,2350    | 2,70     | 54,634     |
| 19. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                  | kg  | 91,4100    | 4,00     | 365,640    |



|                                       |                |                                                                                                       |     |            |          |                   |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------------|
| 20.                                   | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                         | kg  | 3 827,0400 | 4,00     | 15 308,160        |
| 21.                                   | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                       | kg  | 565,4264   | 5,50     | 3 109,845         |
| 22.                                   | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                         | m2  | 267,6692   | 180,00   | 48 180,456        |
| 23.                                   | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                    | m3  | 6,0390     | 2 000,00 | 12 078,000        |
| 24.                                   | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                       | kg  | 1 221,4031 | 5,00     | 6 107,015         |
| 25.                                   | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                               | buc | 280,1200   | 6,00     | 1 680,720         |
| 26.                                   | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 288,7500   | 166,00   | 47 932,500        |
| 27.                                   | 2743123549027  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                              | m   | 265,0000   | 6,50     | 1 722,500         |
| 28.                                   | 2812106308616  | Contrarama din otel sau aluminiu, gata confectionata                                                  | m2  | 21,3000    | 300,00   | 6 390,000         |
| 29.                                   | 2863146310249  | Broasca ingropata obisnuita pentru usi                                                                | buc | 4,0000     | 350,00   | 1 400,000         |
| 30.                                   | 2863146310952  | Minere si silduri pentru usi                                                                          | buc | 4,0000     | 200,00   | 800,000           |
| 31.                                   | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                              | buc | 1 787,0800 | 0,50     | 893,540           |
| 32.                                   | 2874115833870  | Suruburi autofiletante                                                                                | buc | 127,8000   | 1,00     | 127,800           |
| 33.                                   | 2874115836894  | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                          | buc | 474,0000   | 1,00     | 474,000           |
| 34.                                   | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                | buc | 28,0000    | 2,00     | 56,000            |
| 35.                                   | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                       | buc | 1 100,0000 | 1,00     | 1 100,000         |
| 36.                                   | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                     | kw  | 20,2000    | 4,00     | 80,800            |
| 37.                                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                         | m3  | 3,3972     | 20,00    | 67,944            |
| 38.                                   | 4100126202818  | Apa                                                                                                   | m3  | 9,5105     | 20,00    | 190,210           |
| 39.                                   | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                          | buc | 53,6000    | 6,00     | 321,600           |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                |                                                                                                       |     |            |          | <b>235 015,29</b> |

#### Utilaje de construcții:

|                                     |               |                                             |      |         |       |                 |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                         | h-ut | 8,8059  | 45,00 | 396,265         |
| 2.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 56,1942 | 15,00 | 842,913         |
| 3.                                  | 2952240004021 | Mixer electric                              | h-ut | 8,5760  | 45,00 | 385,920         |
| 4.                                  | 2952240005106 | Aspirator industrial                        | h-ut | 16,2099 | 45,00 | 729,446         |
| 5.                                  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                     | h-ut | 3,2163  | 45,00 | 144,733         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                             |      |         |       | <b>2 499,29</b> |

|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Total               | Lei  | 414 444,79 |
| Fondul social       | 24 % | 42 463,25  |
| Transport           | 2 %  | 4 700,31   |
| Total               |      | 461 608,35 |
| Cheltuieli de regie | 7 %  | 32 312,59  |
| Beneficiu           | 3 %  | 14 817,63  |
| Total               |      | 508 738,57 |
| TVA                 | 20 % | 101 747,73 |

**Total deviz:**

**610 486,30**

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect **Ремонт помещений здания по**  
**ул.Ленина,116 в мун.Чадыр-Лунга (3-й этаж)**

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Ремонтные работы 3 этажа</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Демонтажные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |                                        |                      | 25,200                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      | 25,200                 |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2100                                 | 60,00                | 12,60                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100                                 | 60,00                | 12,60                  |
| 2      | RpCB18A                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона подоконника)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   |                                        |                      | 538,150                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      | 531,000                |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 6,2000                                 | 60,00                | 372,00                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,6500                                 | 60,00                | 159,00                 |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0200                                 | 20,00                | 0,40                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1500                                 | 45,00                | 6,75                   |
| 3      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |                                        |                      | 30,900                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      | 27,600                 |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300                                 | 60,00                | 13,80                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300                                 | 60,00                | 13,80                  |
|        | 2320166200729               | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l    | 0,0300                                 | 45,00                | 1,35                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0300                                 | 20,00                | 0,60                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300                                 | 45,00                | 1,35                   |
| 4      | RpCK41A                     | Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |                                        |                      | 15,150                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      | 13,200                 |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1100                                 | 60,00                | 6,60                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1100                                 | 60,00                | 6,60                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0300                                 | 20,00                | 0,60                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300                                 | 45,00                | 1,35                   |
| 5      | RpCR29A                     | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен и откосов от извести)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |                                        |                      | 27,300                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      | 13,800                 |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2300                                 | 60,00                | 13,80                  |
|        | 2430226109307               | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000                                 | 15,00                | 7,50                   |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000                                 | 15,00                | 6,00                   |
|        |                             | <b>1.2. Промы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      |                        |
| 6      | CK25A                       | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка односторчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2   |                                        |                      | 1 942,375              |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      | 48,600                 |
|        | 7129200011200               | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7300                                 | 60,00                | 43,80                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800                                 | 60,00                | 4,80                   |
|        | 2030112939150               | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000                                 | 1 800,00             | 1 800,00               |
|        | 2874115829126               | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000                                 | 0,50                 | 2,00                   |
|        | 2416566101572               | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000                                 | 89,00                | 44,50                  |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1750 | 225,00 | 39,38             |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                        | buc  | 0,6000 | 6,00   | 3,60              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                              | kw   | 1,0000 | 4,00   | 4,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30              |
| 7  | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы окон)<br>Materiale marunte (dopuri)=1,0200                                                                   | m    |        |        | 161,490<br>21,600 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2800 | 60,00  | 16,80             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800 | 60,00  | 4,80              |
|    | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                      | m    | 1,0000 | 135,00 | 137,70            |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 0,50   | 2,04              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15              |
| 8  | RpCP37A        | Inlocuirea contraramelor din profile de otel sau aluminiu, pentru montarea usilor si ferestrelor din aluminiu, PVC sau lemn, gata confectionate (Ремонт перегородок из ПВХ в коридоре)                         | m2   |        |        | 373,829<br>63,600 |
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8600 | 60,00  | 51,60             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 60,00  | 12,00             |
|    | 2812106308616  | Contrarama din otel sau aluminiu, gata confectionata                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 300,00 | 300,00            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                  | kg   | 0,9500 | 2,70   | 2,56              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030 | 400,00 | 1,20              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0007 | 20,00  | 0,01              |
|    | 2874115833870  | Suruburi autofiletante                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 1,00   | 6,00              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 45,00  | 0,45              |
| 9  | RpCP10A        | Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale (Замена замков) - пластиковых перегородок в коридоре                                                                                                | buc  |        |        | 600,000<br>36,000 |
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5000 | 60,00  | 30,00             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 60,00  | 6,00              |
|    | 2863146310249  | Broasca ingropata obisnuita pentru usi                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 350,00 | 350,00            |
|    | 2863146310952  | Minere si silduri pentru usi                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 200,00 | 200,00            |
|    | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm                                                                                                                                                         | buc  | 7,0000 | 2,00   | 14,00             |
|    |                | <b>1.3. Стены</b>                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                   |
| 10 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "бетоноконтакт" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки бетоноконтакт в один слой на внутренние поверхности стен и откосов) | m2   |        |        | 19,905<br>8,400   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400 | 60,00  | 8,40              |
|    | 24302261010106 | Grund cu cuar бетоноконтакт                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150 | 27,00  | 11,21             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 6,00   | 0,30              |
| 11 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя шпаклевка стен и откосов)             | m2   |        |        | 103,745<br>73,200 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,2200 | 60,00  | 73,20             |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 4,00   | 28,56             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 20,00  | 0,08              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 15,00  | 1,19              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 45,00  | 0,72              |
| 12 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей)                                                                                                                | m2   |        |        | 5,400<br>1,800    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80              |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,30              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 6,00   | 0,30              |
| 13 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна) | m2   |        |        | 26,106<br>12,000  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 60,00  | 12,00             |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 12,00  | 13,20             |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 6,00   | 0,90              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01              |
| 14 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele                                                                                                                          | m2   |        |        | 38,837            |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    |                | peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение<br>вручную шпатлёвки на основе гипса<br>"Eurofin" на поверхность стен и откосов)                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 33,000             |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500  | 60,00    | 27,00              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 60,00    | 6,00               |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549  | 5,50     | 5,80               |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 20,00    | 0,02               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,01               |
| 15 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de<br>copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate<br>in 2 straturi pe glet existent, executate manual<br>(Внутренняя окраска полимеро-<br>виниловыми водоземлюсионными<br>красками существующей отделанной<br>поверхности, в 2 слоя, вручную) стени и<br>откосы               | m2   |         |          | 53,030<br>33,000   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500  | 60,00    | 33,00              |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00              |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24               |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000  | 6,00     | 3,00               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,04               |
| 16 | CK26D          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din<br>aluminu (Угловые из алюминия)                                                                                                                                                                                                                                                | m    |         |          | 15,650<br>6,000    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0900  | 60,00    | 5,40               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100  | 60,00    | 0,60               |
|    | 2743123549027  | Pervazuri ( baghete) din aluminu pentru ferestre si<br>usi                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0000  | 6,50     | 6,50               |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,0000  | 0,50     | 3,00               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15               |
|    |                | <b>1.4. Потолки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                    |
| 17 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate<br>"Armstrong", inclusiv sistemul-grila<br>(Подвесные потолки из плиток<br>"Армстронг", включая комплектующие)                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 310,525<br>132,000 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500  | 60,00    | 9,00               |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,0500  | 60,00    | 123,00             |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000  | 1,00     | 4,00               |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau<br>ascunsa) pentru suspendarea panourilor<br>prefabricate                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 166,00   | 174,30             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150  | 15,00    | 0,23               |
|    |                | <b>1.5. Полы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                    |
| 18 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din<br>mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime<br>cu fata driscuita fin (Подстилающий слой<br>под полы, выполненный из цементного<br>раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой<br>затиркой поверхности)                                                                            | m2   |         |          | 108,450<br>42,000  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 60,00    | 36,00              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 60,00    | 6,00               |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0330  | 2 000,00 | 66,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45               |
| 19 | CG47C          | Pardoseli din placi de gresie ceramica,<br>inclusiv stratul suport din adezivi (amestec<br>uscata), dimensiuni placi: pina la 300 x 300<br>mm (Полы из керамических плиток на<br>клею (сухая смесь) размером: более 300 x<br>300 мм) размер и цвет плитки согласовать<br>с заказчиком<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2   |         |          | 308,175<br>70,800  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1800  | 60,00    | 70,80              |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 180,00   | 187,25             |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,7000  | 5,00     | 23,73              |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4600  | 45,00    | 20,91              |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,02               |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,04               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0014  | 15,00    | 0,02               |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0125  | 45,00    | 0,56               |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0630  | 45,00    | 2,84               |
| 20 | CG06A          | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    |         |          | 74,500             |



| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7      |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|   |               | montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Плнтуса из ПБХ) |      |        |       | 42,000 |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00   |
|   | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00  |
|   | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                 | kg   | 0,2500 | 4,00  | 1,00   |
|   | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000 | 1,00  | 2,00   |
|   | 2030112947735 | Plinte de stejar sau fag                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 25,00 | 25,50  |
|   | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 2,00  | 4,00   |


## APROBAT:



**Intocmit**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

