

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reparația străzii Constructorilor, (inclusiv străzile intermediare) sectorul Râșcani, mun. Chișinău”

Nr. crit.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	U.M	Cantitate	Anul 2026	
				Luna	
				I	II
1	Capitolul 1. Strada Constructorilor, l=1160 m.l.				
1	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	4 300,000	X	
2	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II(nivelarea materialului frezat)	100 m2	43,000	X	
3	Compactarea stratului de afalt frezat(numai compactor)	100 m3	3,000	X	
4	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100 m2	4,300	X	
5	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	43,000	X	
6	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	94,600	X	
7	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	200,000	X	X
8	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,020	buc	75,000	X	X
9	Placi prefabricate pt.camine KИП1-10-1(0,1m3)	buc	15,000	X	

10	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B(capac nou) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc	15,000	X	
11	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor caseta 500m.p.	m3	150,000	X	
12	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	300,000	X	
13	Compactarea pamintului (numai compactor)	100 m3	1,250	X	
14	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast h=10cm	m3	50,000	X	
15	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire fr.32-63 LA30 h=20cm	m3	100,000	X	
16	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C20/25, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	6,070	X	
17	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015	m3	0,750	X	
18	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10M3)	buc	15,000	X	
19	Capacul cu rama din fonta	buc	15,000	X	
20	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t	3,120	X	X

21	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm , bitum 70/100 , cu asternere mecanica (se exclude otel patrat lt=30mm)	m2	4 800,000	X	X
22	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA16	t	86,400	X	X
23	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,351/m2	t	2,450	X	X
24	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)(se modifica norma la mixtura asfaltica BA16 la 0,0974t)	m2	7 000,000	X	X
25	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	100,000		X
26	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	10,000		X
27	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	10,000		X
2	Capitolul 2. Străzi intermediare L=260 m. l. (4 buc.)				
28	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	1 300,000	X	
29	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	78,000	X	
30	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	12,000	X	
31	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	24,000	X	
32	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,000	X	
33	Curatirea suprafetelor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 300,000	X	
34	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,020	buc	12,000	X	

35	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	120,000	X	
36	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t	1,014	X	X
37	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA16	t	46,800	X	X
38	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35l/m2	t	0,455	X	X
39	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Se exclude nisip bitumat, otel patrat)(se modifica norma la mixtura asfaltica BA16 la 0,0974t)	m2	1 300,000	X	X
40	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	50,000		X
41	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,000		X
42	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	8,000		X

x – perioada activă a procesului tehnologic

Total luni lucrătoare pentru execuția lucrărilor – 2 (două) luni de la semnarea contractului.

Data completării: 04.05.2026

Semnat: _____

Nume: Mihaela BACIU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”