

Antreprenor **D&J Renovatia SRL**
(denumirea)

Investitor **Paint Service SRL**
(denumirea)

Obiect **Retele exterioare de canalizare la
ob. Depozit din s.Alexandreni, r-l
Singerei**

Valoarea lucrarilor executate **680 000,0 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retele de evacuare a apelor uzate				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, легкий грунт)	m3	10,0000	118,96 118,96	1 189,580 1 189,580
2	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda	100 m3	0,5000	6 591,32 0,00	3 295,660 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)				
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	8,0000	25,49 25,49	203,930 203,930
4	TsD03C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,5000	6 597,24 0,00	3 298,620 0,000
5	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, несвязный грунт)	m3	1,2000	101,97 101,97	122,360 122,360
6	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala	100 m3	0,5000	6 591,32 0,00	3 295,660 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare auto teren catg. I (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)				
7	TsD03C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,5000	6 597,24 0,00	3 298,620 0,000
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	0,9100	5 194,34 1 869,34	4 726,850 1 701,100
9	AcF03E	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast	m3	7,0000	555,01 101,96	3 885,100 713,750
10	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de	m3	4,5000	688,25 72,22	3 097,120 325,010

1	2	3	4	5	6	7
		drenaj, executate cu pietris margaritar				
11	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	5,5000	296,69 42,49	1 631,770 233,670
12	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat SN8 tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 315 mm	m	2,2000	2 279,02 101,96	5 013,850 224,320
13	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	2,5000	69,32 31,44	173,310 78,600
14	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	17,4097	133,20 0,00	2 318,970 0,000
15	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	m	1,0000	217,73 50,13	217,730 50,130
		Total	Lei			35 769,130
		Total capitol: Inclusiv salariu				35 769,130 4 842,450
		1.2. Camine si instalatii				
16	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 3,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,0000	5 398,97 2 990,94	5 398,970 2 990,940
17	AcE10A1	Sta.ie de epurare biologica VODALAND Organic ProSBR-10 cu debit Q=10,0m3/24ore,	buc	1,0000	447 464,34 84,97	447 464,340 84,970

1	2	3	4	5	6	7
		tehnologia de epurare SBR, in set cu instalatia de dezinfectare cu raze UV				
		<i>Total</i>	Lei			452 863,310
		Total capitol: Inclusiv salariu				452 863,310 3 075,910
		<i>Total</i>	Lei			488 632,440
		Total capitol: Inclusiv salariu				488 632,440 7 918,360

		Total	Lei	488 632,44
		Asigurare sociala si medicala (Π3) * 24 %	24 %	1 900,41
		Cheltuieli de transport (Π3) * 2 %	2 %	9 614,28
		Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 10 %	10 %	50 014,71
		Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %	3 %	16 504,85
		TVA (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	113 333,34
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		680 000,00 7 918,36

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
D&J Renovatia SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Paint Service SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

