

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparația gardului, amenajarea teritoriului la Grădinița de copii Biroul
cultural Biblioteca din satul Donici, rl Orhei,
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		...	Anul (n)		
		Luna					
		1	2	3	...	N	
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile					
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: Demontarea imprejmuirilor din sipci, fara recuperarea materialelor A betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Fundatie veche la sard). Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2. Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km. Demontarea portitei pietonale si portilor batante metalice inclusiv stilpii Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu . Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	28-30 Zile					

3.	<p>Obiect 02 Categoria de lucrări. Demontarea imprejmuirilor din sipci, fara recuperarea materialelor</p> <p>Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Fundatie veche la sard)</p> <p>Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2</p> <p>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km</p> <p>Demontarea portitei pietonale si portilor batante metalice inclusiv stilpii</p> <p>Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II</p> <p>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km</p> <p>Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu</p> <p>Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu</p> <p>Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv</p>		28-30 Zile			
----	---	--	---------------	--	--	--

4	<p>Obiect 03 Categoria de lucrări: Imprejmuiri din panouri vopsit EG (1500x2500) d=3,3 mm RAL 3005, fixat pe stilpi metalici vopsite 60x40/1,5, H 3000 Zincat Ral 3005 montati la 2,5 m distanta interax in fundatia de beton executata, inaltimea la coama a gardului de 1,5 m (Note: se exclude - Betonist, Beton clasa., Banda de otel laminat, pietris ciuruit, Nisip sortat nespalat, ciment metalurgic, Centrala de beton) (Se modifica normele - Stilp metalic vopsit 60x40/1,5 H 3000 Zincat Ral 3005 n=0,3931buc, Sistem de fixare RAL3005 n=1,206 buc, Panouri de gard vopsit EG (1500x2500) d=3,3mm RAL 3005 n=1,5 m2) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275 Poafia batanta din panou EG vopsit, L=3,61m, H=1,5m, d=3,8mm RAL 3005, inclusiv accesoriile necesare si stilpi metalice</p> <p>Scarificarea manuala a platformei exlstente</p> <p>Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare</p> <p>Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare</p> <p>Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordur)</p> <p>Borduri mici, prefabricate din beton cu dimensiunile de 1000x10x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15, de 10x20 cm</p> <p>Strat de fundatie din piatra sparta amestec fr.0-40 mm</p> <p>Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresate de 6cm grosime model caramida, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm</p>			28-30 Zile		
---	---	--	--	------------	--	--

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC„Elinatcons”SRL_