

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparația a acoperișului la IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		
		Pina la 31 august 2026		
1.	Organizare de șantier			
2.	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile			
3	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor			
4	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis (astereala)			
5	Incarcarea in auto deseuri de constructie			
6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km			
7	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 21-35 m, sprijinirile fiind incluse			
8	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 12 mm (centura)			
9	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor 6 mm (centura)			
10	Bulon de ancoraj d12mm, L=500mm (Centura)			

11	Beton armat B15/M200 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existnte (centura)			
12	Beton armat B15/M200 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existnte (Fundatie F1)			
13	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic			
14	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic			
15	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase , la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 4.3m3 se iau dupa proiect.			
16	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti			
17	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.			
18	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade			

19	Executarea lucarnelor			
20	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate			
21	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (grosimea 0,50 mm, zincata pe ambele parti Zn225g/m2)			
22	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.			
23	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 125mm			
24	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv 90mm			
25	Montarea opritorilor de zapada			
26	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada acoperis)			

27	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email PF-115 a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv			
----	---	--	--	--

Semnat: semnatura electronica

Nume: Pîrău Marianna

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Stroy