

Antreprenor SRL "Flerixon" or. Floresti
 (denumirea)

Investitor "GENESIS International" SRL
mun. Chisinau
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie periodica a
 drumurilor locale, comunale si
 strazi din raonul Soldanesti**

Valoarea lucrarilor executate **296 560,39 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. S.Gauzeni L=618.4 m Tip 1.				
		1.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,122	<u>1 112,13</u> 0,00	<u>135,68</u> 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TSC19, TSC20 si TSC21 pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1, teren catg. I	100 m3	0,122	<u>332,62</u> 0,00	<u>40,58</u> 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,122	<u>585,00</u> 0,00	<u>71,37</u> 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,55	<u>6,89</u> 0,00	<u>127,89</u> 0,00



1	2	3	4	5	6	7
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,92	52,80 0,00	1 632,56 0,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,92	6 783,94 284,84	209 759,43 8 807,27
		Total capitol: Inclusiv salariu				211 767,51 8 807,27
		<i>Total</i>	lei			211 767,51
		<i>Fond social si asigurari medicale</i>	22,50 %			1 981,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			213 749,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			25 649,90
		<i>Total:</i>	100,00 +			239 399,05
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			11 969,96
		<i>Total:</i>	100,00 +			251 369,01
		<i>Servicii de antrepreriat</i>	-2,00 %			-4 235,35
		<i>Total:</i>	100,00 +			247 133,66
		<i>TVA</i>	20,00 %			49 426,73
		Total capitol: Inclusiv salariu				296 560,39 8 807,27
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				296 560,39 8 807,27

INTOCMIT:


Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Flerixon" or. Floresti
(denumirea)

Marcautean Iurii
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor
"GENESIS International" SRL mun. Chisinau
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Flerixon" or. Floresti
(denumirea)

Investitor "GENESIS International" SRL mun/ Chisinau
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie periodica a drumurilor
locale, comunale si strazi din raonul Soldanesti**

Valoarea lucrarilor executate **505 384,18 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2019

Nr crt.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. S.Cusmirca L= <u>833</u> m Tip 2.				
		1.1. Reparatie imbracamintei rutiere tip 2.				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,50	1 444,00 0,00	10 830,00 0,00
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	7,50	402,50 0,00	3 018,75 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,13	584,98 0,00	4 170,90 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 246,60	6,89 0,00	8 594,10 0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,13	100,28 17,30	715,01 123,33

1	2	3	4	5	6	7
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,50	719,34 0,00	1 798,35 0,00
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	25,00	75,60 0,00	1 890,00 0,00
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1,1 H=10cm	m3	250,00	405,44 21,33	101 361,05 5 333,55
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,00	6 778,64 284,84	169 466,01 7 121,01
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2	25,00	1 512,00 0,00	37 800,00 0,00
Total capitol: Inclusiv salariu						339 644,17 12 577,89
1.2. Consolidarea acostamentelor						
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,67	934,03 0,00	625,80 0,00
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,00	75,60 0,00	1 209,60 0,00
13	DI95	Sapatura mecanizata a	100 m3	3,81	5 051,04	19 244,46

1	2	3	4	5	6	7
		rigolelor in pamint de cat.II			2 191,08	8 348,01
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 079,86 8 348,01
		<i>Total</i>	lei			360 724,03
		<i>Fond social si asigurari medicale</i>	22,50 %			4 708,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			365 432,36
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			43 851,88
		<i>Total:</i>	100,00 +			409 284,24
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			20 464,21
		<i>Total:</i>	100,00 +			429 748,45
		<i>Servicii de antrepreriat</i>	-2,00 %			-8 594,97
		<i>Total:</i>	100,00 +			421 153,48
		<i>TVA</i>	20,00 %			84 230,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				505 384,18 20 925,90
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				505 384,18 20 925,90

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Flerixon" or. Floresti

(denumirea)

Marcautean Iurii.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor SRL "Flerixon" or. Floresti
 (denumirea)

Investitor "GENESIS International" SRL
mun. Chisinau
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie periodica a
 drumurilor locale, comunale si
 strazi din raonul Soldanesti**

Valoarea lucrarilor executate **257 338,68 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. S.sestaci L= <u>420</u> m Tip 2.				
		1.1. Reparatie imbracamintei rutiere tip 2.				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,77	<u>1 444,00</u> 0,00	<u>5 443,88</u> 0,00
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	3,77	<u>402,50</u> 0,00	<u>1 517,42</u> 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,58	<u>585,00</u> 0,00	<u>2 094,30</u> 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	628,40	<u>6,89</u> 0,00	<u>4 332,19</u> 0,00
	TsC51A	Lucrari la descarcarea	100 m3	3,58	<u>100,28</u>	<u>359,01</u>



2	3	4	5	6	7
	pamintului in depozit, teren categoria I			17,30	61,93
6	DI96 Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,26	719,33 0,00	906,36 0,00
7	TsE05B Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,60	75,60 0,00	952,56 0,00
8	DA06B2 Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1,1 H=10cm	m3	126,00	383,44 21,33	48 313,97 2 688,11
9	DI134 Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,60	6 783,94 284,84	85 477,65 3 588,99
10	DII34A1 Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2	12,60	1 512,00 0,00	19 051,20 0,00
	Total capitol: Inclusiv salariu				168 448,54 6 339,03
	1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	DI96 Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,30	933,90 0,00	280,17 0,00
12	TsE05B Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,20	75,60 0,00	619,92 0,00



	2	3	4	5	6	7
13	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,86	5 051,08 2 191,08	9 395,01 4 075,41
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 295,10 4 075,41
		<i>Total</i>	lei			178 743,64
		<i>Fond social si asigurari medicale</i>	22,50 %			2 343,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			181 086,89
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,00 %			25 352,17
		<i>Total:</i>	100,00 +			206 439,06
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			12 386,34
		<i>Total:</i>	100,00 +			218 825,40
		<i>Servicii de antrepreriat</i>	-2,00 %			-4 376,50
		<i>Total:</i>	100,00 +			214 448,90
		<i>TVA</i>	20,00 %			42 889,78
		Total capitol: Inclusiv salariu				257 338,68 10 414,44
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				257 338,68 10 414,44

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Flerixon" or. Floresti

Investitor
"GENESIS International" SRL mun. Chisinau

(denumirea)

(denumirea)

Marcautean Iurii

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

