

**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
privind valoarea lucrărilor executate  
pe luna NOIEMBRIE 2021

Investitor:	Consiliul Raional Ungheni	cod fiscal
Antreprenor	S.A. "Drumuri Strășeni"	1007601003666
		1003600111971

Contract nr. oeds-b3wdp1-MD-1632219055711 din 26 octombrie 2021


Denumirea și adresa santierului: Lucrari de reparatie a portiunii de drum din s. Agronomovca L368 (L=700 m B=7m S=4900m2) Lotul nr. 2

Se prezintă lunar de către subantreprenor-antreprenorului general și de către antreprenorul general-beneficiarului construcției și băncii, care a finanțat executarea lucrărilor.

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	1106970,12	1106970,12	
TVA	221394,02	221394,02	
<b>Total general</b>	<b>1328364,14</b>	<b>1328364,14</b>	




ANTREPRENOR:

 Bodrug V.  
Sef sector SA "Drumuri Strasenii" sectorul Ungheni

BENEFICIAR:

 Mitriuc G.  
Președintele Raionului Ungheni



Antreprenor SA "Drumuri Straseni" sectorul Ungheni  
 (denumirea)

Investitor Consiliul Raional Ungheni  
 (denumirea)

Obiect **Obiect**  
 ✓ **Lucrari de reparatie a portiunii de drum din s. Agronomovca  
 L368 (L=700 m B=7m S=4900m2)**

Valoarea lucrarilor executate 1 328 364,14 lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe NOIEMBRIE an 2021

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	49,000	5,48	268,48
2	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	1 470,000	196,30	288 554,42
3	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	73,000	10,76	785,12
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3lt	t	1,470	8 843,84	13 000,45
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte de tip B SMBg- I/2.3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 900,000	142,22	696 901,07
		<i>Total</i>	lei			999 509,54
		<b>Total Inclusiv salariu</b>				<b>999 509,54 35 768,92</b>
		<b>2. Drumuri laterale</b>				
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,010	8 589,00	85,89

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte de tip B SMBg-1/2.3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	40,000	142,22	5 688,99
		<i>Total</i>	lei			5 774,88
		<b>Total Drumuri laterale Inklusiv salariu</b>				<b>5 774,88 106,80</b>

	Total	lei	1 005 284,42
	Asigurari sociale si medicale din salariu	24 %	8 610,17
	Total		1 013 894,59
	Cheltuieli de regie	6 %	60 833,68
	Total		1 074 728,27
	Beneficiu de deviz	3 %	32 241,85
	Total		1 106 970,12
	TVA	20 %	221 394,02
	<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>1 328 364,14</b>

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SA Drumuri – Straseni-sector Ungheni**  
(denumirea)


Investitor  
**Consiliul Raional Ungheni**  
(denumirea)

Şef sector *[Signature]* V. Bodrug  
(funcţia, numele, prenumele, semnatura)

Preşedinte *[Signature]* Gh. Mitruc  
(funcţia, numele, prenumele, semnatura)



L.C.



*Şef secţie CGCS cer. [Signature] / [Signature]*

**NOTA INFORMATIVA**  
**privind valoarea lucrarilor executate**  
**pe luna Noiembrie 2021**

Investitor (Beneficiar) Consiliul Raional Ungheni

c/f 1007601003666

Antreprenor general S.A. "Drumuri-Strășeni" sector Călărăși

c/f 1003600111971

Subantreprenor

Contract din 26,10,2021

Denumirea obiectului executat **Lucrari de reparatie a drumurilor**  
**Lotul nr.1 - Drum de acces spre s. Florițoaia Nouă, L383**

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate, lei		
	De la inceputul anului inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	2.262.328,60	2.262.328,60	
Taxa pe valoare adaugata 20%	452.465,72	452.465,72	
<b>Total general</b>	<b>2.714.794,32</b>	<b>2.714.794,32</b>	

Intocmit

Antreprenor: S.A. "Drumuri-Strășeni" sector Călărăși



șef sector, Beșelea Vadim

Aprobat

Beneficiar: Consiliul Raional Ungheni



Președinte raion, Mitriuc Ghenadie

Antreprenor S.A. "Drumuri-Straseni" sector Calarasi  
(denumirea)

Investitor Consiliul Raional Ungheni  
(denumirea)

Obiect **Lucrări de construcții complete sau parțiale  
și lucrări publice. Lotul nr. 1 - Drum de acces  
spre s. Florițoaia Nouă, L383**

## PROCES - VERBAL

de receptie a lucrarilor executate  
pe luna Noiembrie 2021

Valoarea de deviz 2 714 794,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia drumului L=1200m B=6m, S=7200m2</b>				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	3,600	1 216,65	4 379,93
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,400	222,60	534,25
3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	56,160	2 997,85	168 359,33
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	190,000	520,55	98 903,85
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6lt	t	4,320	8 845,21	38 211,30
6	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	7 200,000	127,89	920 772,71

1	2	3	4	5	6	7
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3lt	t	2,160	8 845,21	19 105,65
8	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte tip B SMBG-1/2.3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 200,000	110,44	795 166,20
9	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	24,000	456,46	10 954,99
		<i>Total</i>	lei			2 056 388,21
		<b>Total Reparatia drumului L=1200m B=6m, S=7200m2 Inclusiv salariu</b>				<b>2 056 388,21 65 503,27</b>

	Total	lei	2 056 388,21
	Asigurari sociale si medicale din salariu	24 %	15 720,78
	Total		2 072 108,99
	Cheltuieli de regie	6 %	124 326,54
	Total		2 196 435,53
	Beneficiu de deviz	3 %	65 893,07
	Total		2 262 328,60
	TVA	20 %	452 465,72
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>2 714 794,32</b>



INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
S.A. Drumuri-Straseni sector Calarasi

(denumirea)

APROBAT:

Investitor: Consiliul Raional Ungheni

(denumirea)



sef sector Beslea Vadim  
(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.Ş.

Responsabil tehnic



presedinte Raion Mitriuc Ghenadie  
(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.Ş.

Sacultanu Victor

sef sectie CGCB CRU / Rogaschi /