

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR-

Terminii si conditiile de prestarea : **3 luni**

Reparația capitală a acoperișului la IP Gimnaziul „Ștefan cel Mare” din s. Bravicea r-n Călărași.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026		
		Aprilie	Mai	Iunie
	Categoria de lucrări: 1 Lucrari de demolare			
1	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane,	X		
2	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc.	X		
3	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,	X		
4	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	X		
5	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea deseurilor	X		
6	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare in camion	X		
7	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 5 km	X		
	Categoria de lucrări: 2.Lucrari de constructie a acoperisului			
8	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii.	X	X	
9	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.		X	
10	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.		X	
11	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane.		X	
12	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme.		X	
13	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime),7.03m3		X	
14	Tratamentul ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.		X	
15	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.		X	
16	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).		X	X
17	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, opritori de zapada,			X
18	Executarea lucarnelor.			X
19	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm			X

	grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm, montarea cu autoturnul telescopic.			
20	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.			X
21	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.			X

Semnat: _electronic_

Data completarii 18.03.26

Nume: _Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Pyramidgrup_