

Antreprenor SC "Electro Service Grup" SRL
 (denumirea)

Investitor SRL "CREAMOBIL"
 (denumirea)

Obiect **Alimentarea cu energie electrica
 a santierului de constructii in
 limitele terenului privat, situat in
 sect. Ciocana, s. Colonita,
 extravilan.**

Valoarea lucrarilor executate



Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 Nr. 237/25 din 02 octombrie an 2025

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) | |
|---------|--------------|--|------|-----------|----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | | |
| | | 1.1. Montarea pilonului LEA-6kV | | | | | |
| 1 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 2,000 | | | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | | |
| | | 1.2. Executarea santurilor (pentru cablu) | | | | | |
| 2 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc | 45,000 | | | |
| 3 | TsG06A | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase sau foioase moi si transportarea | buc | 45,000 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------|--|--------|--------|---|---|
| | | materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | | | | |
| 4 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 1,860 | | |
| 5 | TsA16D2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol | m3 | 18,600 | | |
| 6 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena dn=110 mm: pina la 2 gauri - Teava PE D=110x3,4mm can_line_negru Gost 18599-2021 L-3m | 1 km | 0,059 | | |
| 7 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena dn=75 mm: pina la 2 gauri - Teava D. 75/PN10 PE100 SDR17 x 4.5 SM EN 12201-2 | 1 km | 0,022 | | |
| 8 | TsI50B10 | Transportarea incarcaturilor (evacuarea materialului lemnos) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 11,700 | | |
| | | | | | | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | |
| | | 1.3. Astuparea santurilor | | | | |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe | 100 m3 | 1,590 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|--------|---------|---|---|
| | | tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | | | | |
| 10 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 159,000 | | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | |
| | | 1.4. Groapa de primire-pornire a instalatiei de foraj orizontal | | | | |
| 11 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,420 | | |
| 12 | CQ16C | Foraj rotativ cu circulatie directa de noroiu bentonitic pentru consolidari si etansari de terenuri cu diametrul de la 90 la 130 mm netubat, exclusiv prepararea si reciclarea noroiului, in teren cat. III | m | 31,000 | | |
| 13 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena dn=110 mm: pina la 2 gauri - Teava PE D.110x6.6 PN6 de uz tehnic HDPE line(cu dunga albastra) | 1 km | 0,035 | | |
| 14 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,450 | | |
| 15 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, | 100 m3 | 0,450 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|-------|--------|---|---|
| | | umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | | | | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | |
| | | 1.5. Fundatia postului de transformare | | | | |
| 16 | TsA17C1 | Sapatura manuala de pamint, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditatea naturala fara sprijiniri latime < 1m, adincime < 2,5 m, teren foarte tare | m3 | 7,230 | | |
| 17 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,250 | | |
| 18 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris compactat | m3 | 4,150 | | |
| 19 | 33-04-029-3 | Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare | buc | 1,000 | | |
| 20 | | Bloc din beton armat FS-4 | buc | 2,000 | | |
| 21 | | Bloc din beton armat FS-4-12 | buc | 2,000 | | |
| 22 | | Banda otel 40x4 mm | m | 4,000 | | |
| 23 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 11,570 | | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | |
| | | 1.6. Constructie sub panoul de distributie | | | | |
| 24 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri (Cornier 50x5 mm) | kg | 37,700 | | |
| 25 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe | 100 m | 0,020 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|----|---------|--|-----|-------|--|
| | | constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m | | | |
| 26 | | Jgheab metalic cu capac 200x50 mm | m | 2,000 | |
| 27 | CA05C3 | Beton turnat la diverse constructii speciale (sub panoul de distributie), situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 0,100 | |
| | | | | | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | |
| | | 1.7. Sapatura pentru priza de pamint | | | |
| 28 | TsA16D6 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol | m3 | 4,690 | |
| 29 | TsD01D | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare | m3 | 4,690 | |
| 30 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 4,690 | |
| | | | | | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|----|-------------|--|----------|--------|--|
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 24,00 % | | |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 4,00 % | | |
| | | <i>Total cheltuieli directe</i> | 100,00 + | | |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 8,50 % | | |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | |
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | 3,00 % | | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | |
| | | 2. Lucrari de montare | | | |
| | | 2.1. Realizarea solutiei constructive - Punctul de racord si deconectare 6 kV | | | |
| 31 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 3,000 | |
| 32 | | Manson terminal IIKBT-10-70/120 | buc | 3,000 | |
| 33 | RpEQ07A-apl | Accesul, conectarea cablului la piloni | set | 1,000 | |
| 34 | 08-03-574-6 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 120 mm2 | 100 fire | 0,100 | |
| | | | | | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | |
| | | 2.2. Impamintarea pilonului de racord | | | |
| 35 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,130 | |
| 36 | | Otel rotund d=10mm | m | 13,000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|----|-------------|---|--------|-------|--|
| 37 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,300 | |
| 38 | | Otel rotund dn=20 mm | m | 9,000 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | |
| | | 2.3. Postul de transformare 6/0,4kV, KTIH-630 kV A | | | |
| 39 | 08-01-025-2 | Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 10 kV, cu transformator, putere pina la 1000 kV A | buc | 1,000 | |
| 40 | 08-01-001-3 | Transformator cu trei faze de 6 kV, putere, kV A: 630 | buc | 1,000 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | |
| | | 2.4. Completarea postului de transformare ID-6 kV | | | |
| 41 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 6,000 | |
| 42 | | Element fuzibil ПКТ-1-10 Ifuz=80A (material din complet PT) | buc | 3,000 | |
| 43 | | Element fuzibil ПКТ-1-10 Ifuz=31,5A (material din complet PT) | buc | 3,000 | |
| 44 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 3,000 | |
| 45 | | Transformator de curent ТОЛ-10 30/5 0,5s (material din complet PT) | buc | 3,000 | |
| 46 | 08-01-007-1 | Transformator de tensiune, kV: 35 | set | 1,000 | |
| 47 | | Transformator de tensiune HTMI-10 (material din complet PT) | buc | 1,000 | |
| 48 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm ² | buc | 3,000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|----|-------------|---|---------|-------|--|
| 49 | | Manson terminal 1PKBT-10-70/120 | buc | 3,000 | |
| 50 | 08-02-144-5 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 | 100 buc | 0,030 | |
| 51 | | Papuc pentru cablu TA 70-10-12 | buc | 3,000 | |
| 52 | | Tub termoretractabil 20/10mm | m | 1,500 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | |
| | | 2.5. Panou de evidenta PEv | | | |
| 53 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Lada pentru contor BZUM DDE-3 tip1 5A LEMZ) | buc | 1,000 | |
| 54 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Contor electronic ZMG-405 CR4 5(10) A Landis&Gyr) | buc | 1,000 | |
| 55 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (Intreupator automat BA88-35 3P 250A) | buc | 1,000 | |
| 56 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,210 | |
| 57 | | Tub termoretractabil 20/10mm | m | 2,000 | |
| 58 | | Presetupa PG63 dn(42-54)mm IP54 | buc | 2,000 | |
| 59 | RpEM24A | Marcarea cablului | buc | 2,000 | |
| 60 | | Eticheta pentru cablu | buc | 2,000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|---|---------|--------|
| | | | | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | |
| | | 2.6. Completarea postului de transformare ID-0,4 kV | | |
| 61 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 2,000 |
| 62 | | Manson terminal 5ПКТП-1-70/120 | buc | 2,000 |
| 63 | 08-02-144-7 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2 | 100 buc | 0,060 |
| 64 | | Papuc pentru cablu JG185 | buc | 6,000 |
| 65 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc | 0,100 |
| 66 | | Papuc pentru cablu JG120 | buc | 10,000 |
| 67 | | Presetupa PG63 dn(42-54)mm IP54 | buc | 2,000 |
| 68 | | Tub termoretractabil 20/10mm | m | 5,000 |
| 69 | RpEM24A | Marcarea cablului | buc | 2,000 |
| 70 | | Eticheta pentru cablu | buc | 2,000 |
| | | | | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | |
| | | 2.7. Productia de cabluri | | |
| 71 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 6,200 |
| 72 | | Nisip cernut | m3 | 30,000 |
| 73 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 17,950 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|----|-----------------|--|--------|-----------|--|
| 74 | | Cablu NA2XS(F)2Y 1x70mm ² | m | 1 795,000 | |
| 75 | 08-02-143- 1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 6,200 | |
| 76 | | Caramida fara gauri 205x100x50 mm | buc | 6 250,000 | |
| 77 | 08-02-148- 1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,470 | |
| 78 | | Cablu NA2XS(F)2Y 1x70mm ² | m | 247,000 | |
| 79 | 08-02-405- 1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm ² | 100 m | 0,250 | |
| 80 | | Fir electric PV3 1x2,5mm ² | m | 10,000 | |
| 81 | | Fir electric PV3 1x6mm ² | m | 15,000 | |
| 82 | 08-02-405- 2 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 50 mm ² | 100 m | 0,010 | |
| 83 | | Fir electric PV3 1x50mm ² | m | 1,000 | |
| 84 | 08-02-411- 1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,010 | |
| 85 | | Furtun metalic in izolatie PVC dn=25 mm | m | 1,000 | |
| 86 | RpED17A | Ingradirea santierului cu banda de avertizare | m | 700,000 | |
| 87 | | Banda de avertizare | m | 700,000 | |
| | | | | | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | |
| | | 2.8. Sistemul de legare la pamint | | | |
| 88 | 08-02-471- 4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,800 | |
| 89 | | Otel rotund dn=20 mm | m | 24,000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|---|----------|--------|---|---|
| 90 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,270 | | |
| 91 | | Platbanda din otel 40x4mm | m | 27,000 | | |
| 92 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,020 | | |
| 93 | | Platbanda din otel zincat 30x4 mm | m | 2,000 | | |
| 94 | | Bulon M10x40mm | buc | 8,000 | | |
| 95 | | Saiba M10 | buc | 16,000 | | |
| 96 | | Piulita M10 | buc | 8,000 | | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 24,00 % | | | |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 4,00 % | | | |
| | | <i>Total cheltuieli directe</i> | 100,00 + | | | |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 20,00 % | | | |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | |
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | 3,00 % | | | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 97 | | Post de transformare KTHH-630kV A, 6/0,4kV | buc | 1,000 | | |
| 98 | | Transformator de putere TMG-630 kV A 6/0,4kV Y1 | buc | 1,000 | | |
| 99 | | Lada pentru contor BZUM DDE-3 tip1 5A LEMZ | buc | 1,000 | | |
| 100 | | Contor electronic ZMG- | buc | 1,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|---|----------|-------|
| | | 405 CR4 5(10) A Landis&Gyr | | |
| 101 | | Intrerupator automat BA88-35 3P 250A cu reglaj electronic MP211 | buc | 1,000 |
| 102 | | Antena pentru contor ZMG-405 CR4 | buc | 1,000 |
| 103 | | Modem pentru contor ZMG-405 CR4 | buc | 1,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | |
| | | <i>Cheltuieli de achizitionare- depozitare</i> | 1,20 % | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | |
| | | Total | lei | |
| | | Total | 100,00 + | |
| | | TVA | 20,00 % | |
| | | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SC "Electro Service Grup" SRL

SRL "CREAMOBIL"

(denumirea)

(denumirea)

SC "Electro Service Grup" SRL

SRL "CREAMOBIL"

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

**Alimentarea cu energie electrica
a santierului de constructii in
limitele terenului privat, situat in
sect. Ciocana, s. Colonita,
extravilan.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Borderou de resurse №
Alimentarea cu energie electrica. Substatii electrice**

Valoarea lucrarilor executate 1 082 668,63 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------------|------|---------|--|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 634,738 | |
| 2. | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 8,550 | |
| 3. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,520 | |
| 4. | 7137010011500 | Electrician | h-om | 31,163 | |
| 5. | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 55,960 | |
| 6. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 44,800 | |
| 7. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,377 | |
| 8. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 7,163 | |
| 9. | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 15,750 | |
| 10. | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 105,400 | |
| 11. | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 60,300 | |
| 12. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 385,043 | |
| 13. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,472 | |
| 14. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 13,863 | |
| Total manopera | | | | | |

Materiale:

| | | | | | |
|-----|---------------|---|-------|-------|--|
| 1. | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,048 | |
| 2. | 1010025 | Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm | t | 0,002 | |
| 3. | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,003 | |
| 4. | 1010113 | Pinza de bumbac aspra art. 6804 | 10 m2 | 0,261 | |
| 5. | 1010115 | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm | t | 0,000 | |
| 6. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,566 | |
| 7. | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,000 | |
| 8. | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,000 | |
| 9. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,001 | |
| 10. | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,016 | |
| 11. | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,001 | |
| 12. | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm | t | 0,179 | |
| 13. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,038 | |

| | | | | |
|-----|-----------------|---|---------|-----------|
| 14. | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,005 |
| 15. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 3,277 |
| 16. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,022 |
| 17. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 14,935 |
| 18. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 3,818 |
| 19. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,022 |
| 20. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,818 |
| 21. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,046 |
| 22. | 1019852 | Vopsea | kg | 5,272 |
| 23. | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,010 |
| 24. | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 0,100 |
| 25. | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,000 |
| 26. | 1139042 | Clei "БМК-5к" | kg | 0,030 |
| 27. | 12643528770 | Antena pentru contor ZMG-405 CR4 | buc | 1,000 |
| 28. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 4,772 |
| 29. | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,009 |
| 30. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,070 |
| 31. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,450 |
| 32. | 1582754430 | Tub termoretractabil 20/10mm | m | 8,500 |
| 33. | 1583277064 | Nisip cernut | m3 | 30,000 |
| 34. | 16254385779 | Piulita M10 | buc | 8,000 |
| 35. | 16254387905 | Cablu NA2XS(F)2Y 1x70mm2 | m | 2 042,000 |
| 36. | 16254388071 | Platbanda din otel 40x4mm | m | 27,000 |
| 37. | 16254388750 | Saiba M10 | buc | 16,000 |
| 38. | 165247306813 | Bloc din beton armat FS-4-12 | buc | 2,000 |
| 39. | 16524857703 | Banda otel 40x4 mm | m | 4,000 |
| 40. | 165827330211 | Bloc din beton armat FS-4 | buc | 2,000 |
| 41. | 1826570348011 | Intrerupator automat BA88-35 3P 250A cu reglaj electronic MP211 | buc | 1,000 |
| 42. | 18572346075 | Contor electronic ZMG-405 CR4 5(10) A Landis&Gyr | buc | 1,000 |
| 43. | 18577306114 | Manson terminal 1ПКБТ-10-70/120 | buc | 6,000 |
| 44. | 1857730611403 | Manson terminal 5ПКТП-1-70/120 | buc | 2,000 |
| 45. | 1857730614 | Fir electric PV3 1x6mm2 | m | 15,000 |
| 46. | 18577306225 | Furtun metalic in izolatie PVC dn=25 mm | m | 1,000 |
| 47. | 185773064251 | Fir electric PV3 1x2,5mm2 | m | 10,000 |
| 48. | 19580062373 | Platbanda din otel zincat 30x4 mm | m | 2,000 |
| 49. | 195824031 | Banda de avertizare | m | 700,000 |
| 50. | 19582731460 | Eticheta pentru cablu | buc | 4,000 |
| 51. | 1958823407 | Papuc pentru cablu JG185 | buc | 6,000 |
| 52. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,028 |
| 53. | 22548036150 | Fir electric PV3 1x50mm2 | m | 1,000 |
| 54. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 11,935 |
| 55. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 8,525 |
| 56. | 24326587011 | Modem pentru contor ZMG-405 CR4 | buc | 1,000 |
| 57. | 24570611381 | Caramida fara gauri 205x100x50 mm | buc | 6 250,000 |
| 58. | 245826197071 | Post de transformare КТПН-1К 630kV А, 10/0,4kV | buc | 1,000 |
| 59. | 245836221879 | Transformator de curent ТОЛ-10 30/5 0,5s | buc | 3,000 |
| 60. | 2458733628 | Transformator de tensiune HTМН-10 | buc | 1,000 |
| 61. | 24588730621 | Presetupa PG63 dn(42-54)mm IP54 | buc | 4,000 |
| 62. | 24588732611 | Element fuzibil ПКТ-1-10 Ifuz=80А | buc | 3,000 |
| 63. | 2513306619750 | Tub cauciu PN 20 DN 32/6-7 mm | m | 0,124 |
| 64. | 25195706348 | Papuc pentru cablu JG120 | buc | 10,000 |
| 65. | 25473261983 | Element fuzibil ПКТ-1-10 Ifuz=31,5А | buc | 3,000 |
| 66. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 34,917 |
| 67. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,377 |
| 68. | 2746133809263 | Sirma alama d=5,5 mm | kg | 0,279 |
| 69. | 277527630988650 | Confectii metalice (Cornier 50x5 mm) | kg | 37,700 |
| 70. | 28577346011 | Jgheab metalic cu capac 200x50 mm | m | 2,000 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|----------|--------|---|
| 71. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,189 | |
| 72. | 2940606002177 | Placute metalice widia | kg | 0,248 | |
| 73. | 2952127344120 | Sapa in trepte armata cu widia d=76 mm | buc | 0,031 | |
| 74. | 2952127344144 | Sapa in trepte armata cu widia d=104 mm | buc | 0,031 | |
| 75. | 2952127344156 | Sapa in trepte armata cu widia d=114 mm | buc | 0,031 | |
| 76. | 2956126804147 | Cap caroter cu insertie widia pt. foraj | buc | 0,124 | |
| 77. | 2956126804148 | Cap caroter fara insertie widia pt.foraj | buc | 0,031 | |
| 78. | 2956126825529 | Cleste pentru foraj cu lant si falci 4 " | buc | 0,062 | |
| 79. | 2957267356438 | Tub carotier | buc | 0,124 | |
| 80. | 325856105712 | Transformator de putere TMG-630 kV A 6/0,4kV Y1 | buc | 1,000 | 1 |
| 81. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,302 | |
| 82. | 408-0200 | Amestec din nisip-pietris | m3 | 0,000 | |
| 83. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 16,369 | |
| 84. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,035 | |
| 85. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,540 | |
| 86. | 42758392117 | Bulon M10x40mm | buc | 8,000 | |
| 87. | 446-2431 | Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric | m3 | 0,000 | |
| 88. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,497 | |
| 89. | 5009053 | Papuci de cablu din aluminiu | buc | 30,000 | |
| 90. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 0,100 | |
| 91. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 28,300 | |
| 92. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,010 | |
| 93. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 4,050 | |
| 94. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,201 | |
| 95. | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 2,010 | |
| 96. | 5009204 | Presspan din foi, marca A | kg | 0,144 | |
| 97. | 5009452 | Scoaba "K-142" | buc | 57,200 | |
| 98. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,872 | |
| 99. | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,102 | |
| 100. | 5009597 | Hirtie abraziva de slefuit | kg | 4,240 | |
| 101. | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,015 | |
| 102. | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,230 | |
| 103. | 5009719 | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,572 | |
| 104. | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,123 | |
| 105. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30" | kg | 1,235 | |
| 106. | 530-018214011 | Teava PE D=110x3,4mm can_line_negru Gost 18599-2021 L-3m | m | 59,000 | |
| 107. | 530-01821427 | Teava PE D.110x6.6 PN6 de uz tehnic HDPE line(cu dunga albastra) | m | 35,000 | |
| 108. | 530-018290176 | Teava D. 75/PN10 PE100 SDR17 x 4.5 SM EN 12201-2 | m | 22,000 | |
| 109. | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,000 | |
| 110. | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,057 | |
| 111. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,236 | |
| 112. | 62081770370 | Lada pentru contor BZUM DDE-3 tip1 5A LEMZ | buc | 1,000 | |
| 113. | 62458870311 | Papuc pentru cablu TA 70-10-12 | buc | 3,000 | |
| 114. | 62543783012 | Otel rotund dn=20 mm | m | 33,000 | |
| 115. | 65265666 | Otel rotund d=10mm | m | 13,000 | |
| Total materiale de constructii | | | | | |

Utilaje de constructii:

| | | | | | |
|----|--------|--|------|--------|--|
| 1. | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,480 | |
| 2. | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,480 | |
| 3. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor | h-ut | 88,725 | |

| | | | | | |
|-----|----------------|--|------|--------|--|
| | | principale), 10 t | | | |
| 4. | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,480 | |
| 5. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 65,209 | |
| 6. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 65,281 | |
| 7. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,236 | |
| 8. | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 49,200 | |
| 9. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 10,962 | |
| 10. | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut | 2,440 | |
| 11. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,268 | |
| 12. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,135 | |
| 13. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,028 | |
| 14. | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 84,771 | |
| 15. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,224 | |
| 16. | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.) | h-ut | 21,459 | |
| 17. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,060 | |
| 18. | 2952270003622 | Instalatie de forat pe senile tip "FAN35" actionata electric, putere 58 kw, diam.max.146 mm, pentru foraj rotativ tubat cu circulatie directa (inclusiv accesoriile) | h-ut | 21,080 | |
| 19. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,033 | |
| 20. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 4,676 | |
| 21. | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 4,320 | |
| 22. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 1,989 | |
| 23. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,093 | |
| 24. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 22,282 | |
| 25. | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 2,870 | |
| 26. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 71,855 | |
| | | Total utilaje de constructii | | | |

| | |
|-------|----------|
| Total | lei |
| Total | 100,00 + |
| TVA | 20,00 % |

Total:

Intocmit

SC "Electro Service Grup" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

SRL "CREAMOBIL"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)