


FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

EAO000892498

Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 14 august 2017
Tiraj: 1000
Prin dispoziția 1 a ordinului Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 14 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		30.05.2024 / 30.05.2024		număr: номер		data: дата																	
1. Furnizor: Поставщик		S.C. FOREMCONS S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308 Cont MD61ML000000000225124978, BC'Moldindconbank S.A., MOLDMD2X		9. Transportator Перевозчик		S.C. FOREMCONS S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308		c.f./ nr.TVA 1005600001878 / ф.к./ код НДС 0304951															
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA COMUNEI BACIOI, S.BACIOI Independentei nr.125		c.f./ nr.TVA 1005600001878 / ф.к./ код НДС 0304951		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces - verbal Nr.51-56 de receptie a lucrarilor executate pe mai an.2024															
3. Delegație Доверенность		seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		5. Punct încărcare Пункт погрузки		or. Chișinău		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		com. Bacioi, s.Bacioi, mun. Chișinău		7. Redirecționare Переадресация											
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/услуга		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, serviciilor Количество товаров/активов, услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
1. Lucrari de construire a sistemului de canalizare si reabilitare a drumului pe unele strazi din comuna Bacioi		un		1		844159.78		844159.78		20		168831.96		1012991.74									
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Beero (по налоговой накладной)						844159.78		X		168831.96		1012991.74		X		X		X				0,00	
13. Permis eliberarea: Отпуск		director DUMITRU AXENTII		Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись				Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 30.05.2024															
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдан товары/активы (услуги)		director DUMITRU AXENTII		Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись				Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 30.05.2024															
15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Принят товары/активы посредником (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись																			
16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Сдан товары/активы посредником (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись																			
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель		director ILIE LEAHU		Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись				Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător / Применена электронная подпись Покупателя 30.05.2024															



18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоев транспортного средства				19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operații Операции	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Огметки					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					

Antreprenor SC Foremcons SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Bacioi
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructive a
 sistemului de canalizare si
 reabilitare a drumului pe unele
 strazi din comuna Bacioi**
 Amenajarea teritoriului. SPAU-5.
 Platforma E.

Valoarea lucrarilor executate **15 932,78 lei**

Proces - verbal Nr. 51

de receptie a lucrarilor executate
 pe an 2024

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.4. Spatii verzi				
17	47-02-039- 8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,110	<u>857,727</u> 0,000	<u>94,350</u> 0,000
18	47-02-039- 2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,240	<u>647,500</u> 0,000	<u>155,400</u> 0,000
19	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	11,000	<u>1,236</u> 1,236	<u>13,595</u> 13,595
20	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	24,000	<u>0,747</u> 0,747	<u>17,929</u> 17,929
21	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - artar	buc	11,000	<u>182,141</u> 24,641	<u>2 003,554</u> 271,054
22	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei	buc	24,000	<u>238,609</u> 30,589	<u>5 726,621</u> 734,141

1	2	3	4	5	6	7
23	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,525	805,572 409,572	2 034,070 1 034,170
24	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,135	541,844 441,844	73,149 59,649
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 118,668 2 130,538
		<i>Total</i>	lei			10 118,668
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			511,329
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			309,541
		<i>Total</i>	100,00 +			10 939,538
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			1 586,233
		<i>Total</i>	100,00 +			12 525,771
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			751,546
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 277,317 2 130,538

		Total	lei	13 277,32
		TVA	20,00 %	2 655,46
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		15 932,78 2 130,54

ANTREPRENOR: SC Foremcons SRL (entitatea)

Director

(semnatura)

Axentii Dumitru
(numele, prenumele)

Diriginte de şantier

(semnatura)

(numele, prenumele)

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ: SAL Favor Proiect (entitatea)

Responsabil tehnic

(semnatura)



(numele, prenumele)

BENEFICIAR:

Primar

(semnatura)

(numele, prenumele)



Obiect Retele exterioare de apeduct si canalizare, Investitor
inclusive statia de epurare a comunei Bacioi
(satele Bacioi, Braila, Straisteni, Frumusica)
N17/21/E-PG

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Amenajarea teritoriului. SPAU-5. Platforma E.

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.4. Spatii verzi				
17	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			857,727
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,3200	120,00	278,182
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200	250,00	579,545
18	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc			647,500
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	1,7500	120,00	210,000
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	1,7500	250,00	437,500
19	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			1,236
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	84,97	1,236
20	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc			0,747
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	84,97	0,747
21	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar	buc			182,141
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	84,97	24,641
	28301273030011	Artar	buc	1,0500	150,00	157,500
22	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei	buc			238,609
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	84,97	1,699
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	84,97	28,890
	11110001000021	Puieti arbusti foioase fara balot Spiraea Vanhouttei	buc	1,0400	200,00	208,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	10,00	0,020
23	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			805,572
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,97	409,572
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	396,000
24	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			541,844
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	84,97	441,844
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	100,00	100,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Retele exterioare de apeduct si
canalizare, inclusive statia de
epurare a comunei Bacioi (satele
Bacioi, Braila, Straisteni,
Frumusica) N17/21/E-PG**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-5-1
Amenajarea teritoriului. SPAU-5. Platforma E.

Valoarea de deviz 15 932,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-5-1:				

Manopera :

1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	21,033	84,97	1 787,174
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,041	84,97	343,364
		Total manopera				2 130,54

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	10,134	100,00	1 013,400
2.	11110001000021	Puieti arbusti foioase fara balot Spiraea Vanhouttei	buc	24,96	200,00	4 992,000
3.	28301273030011	Artar	buc	11,55	150,00	1 732,500
4.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,048	10,00	0,480
		Total materiale de construcții				7 738,38

Utilaje de construcții:

1.	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	0,675	120,00	81,000
2.	091500	Sapatori de gropi	h-ut	0,675	250,00	168,750
		Total utilaje de construcții				249,75

Total	lei	13 277,32
TVA	20,00 %	2 655,46

Total deviz:

15 932,78

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor SC Foremcons SRL
(denumirea)

Investitor Primaria com. Bacioi
(denumirea)

Obiect **Lucrari de constructive a
sistemului de canalizare si
reabilitare a drumului pe unele
strazi din comuna Bacioi**
Amenajarea teritoriului. SPAU-6.
Platforma F.

Valoarea lucrarilor executate **47 382,69 lei**

Proces - verbal Nr. 52

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.3. Imbracaminte de drum din piatra sparta-203m2				
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	36,540	645,987 25,491	23 604,363 931,441
		Total capitol: Inclusiv salariu				23 604,363 931,441
		1.5. Spatii verzi				
20	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,070	856,286 0,000	59,940 0,000
21	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,150	648,733 0,000	97,310 0,000
22	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	7,000	1,238 1,238	8,667 8,667
23	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	15,000	0,748 0,748	11,216 11,216
24	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi	buc	7,000	182,141	1 274,989

1	2	3	4	5	6	7
		gata sapate: arbori foiosi - artar			24,641	172,489
25	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei	buc	15,000	238,609	3 579,138
26	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,650	30,589	458,838
27	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,135	805,555	2 134,722
					409,555	1 085,322
					541,844	73,149
					441,844	59,649
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 239,131 1 796,181
		Total	lei			30 843,494
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %			654,629
		Cheltuieli de transport	4,00 %			1 035,101
		Total	100,00 +			32 533,224
		Cheltuieli de regie	14,50 %			4 717,318
		Total	100,00 +			37 250,542
		Beneficiul de deviz	6,00 %			2 235,033
		Total capitol: Inclusiv salariu				39 485,575 2 727,622
		Total	lei			39 485,58
		TVA	20,00 %			7 897,11
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				47 382,69 2 727,62

ANTREPRENOR: SC Foremcons SRL (entitatea)

Director

(semnatura)

Axentii Dumitru

(numele, prenumele)

L.Ş.

Diriginte de şantier

(semnatura)

(numele, prenumele)

L.Ş.

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:

Responsabil tehnic

(semnatura)

(numele, prenumele)

L.Ş.

BENEFICIAR:

Primar

(semnatura)

(numele, prenumele)

L.Ş.



**Obiect Retele exterioare de apeduct si canalizare, Investitor
inclusive statia de epurare a comunei Bacioi
(satele Bacioi, Braila, Straisteni, Frumusica)
N17/21/F-PG**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Amenajarea teritoriului. SPAU-6. Platforma F.**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.3. Imbracaminte de drum din piatra sparta-203m2				
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			645,987
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,491
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	443,33	563,032
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	200,00	8,402
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	220,00	47,962
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	120,00	0,601
		1.5. Spatii verzi				
20	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			856,286
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,3200	120,00	277,714
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200	250,00	578,571
21	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc			648,733
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	1,7500	120,00	210,400
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	1,7500	250,00	438,333
22	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			1,238
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	84,97	1,238
23	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc			0,748
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	84,97	0,748
24	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar	buc			182,141
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	84,97	24,641
	28301273030011	Artar	buc	1,0500	150,00	157,500
25	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei	buc			238,609
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	84,97	1,699
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	84,97	28,890
	11110001000021	Puieti arbusti foioase fara balot Spiraea Vanhouttei	buc	1,0400	200,00	208,000
						30,589

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	10,00	0,020
26	TsH09A	Semnarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%	100m2			805,555
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,97	409,555
	0221107204435	Semințe de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	396,000
27	TsH09C	Semnarea gazonului pe suprafețele taluzelor cu 1 kg samantă pe 100 mp	100m2			541,844
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	84,97	441,844
	0221107204435	Semințe de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	100,00	100,000

APROBAT:

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)


L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Primer Zebru Rie



**Retele exterioare de apeduct si
canalizare, inclusive statia de
epurare a comunei Bacioi (satele
Bacioi, Braila, Straisteni,
Frumusica) N17/21/F-PG**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-6-1
Amenajarea teritoriului. SPAU-6. Platforma F.**

Valoarea de deviz 47 382,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-6-1:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	10,962	84,97	931,441
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	18,575	84,97	1 578,318
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,564	84,97	217,863
		Total manopera				2 727,62

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	10,629	100,00	1 062,900
2.	11110001000021	Puieti arbusti foioase fara balot Spiraea Vanhouttei	buc	15,60	200,00	3 120,000
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	46,406	443,33	20 573,172
4.	28301273030011	Artar	buc	7,35	150,00	1 102,500
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,857	10,00	18,570
		Total materiale de construcții				25 877,14

Utilaje de construcții:

1.	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	0,425	120,00	51,000
2.	091500	Sapatori de gropi	h-ut	0,425	250,00	106,250
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,535	200,00	307,000
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	7,966	220,00	1 752,520
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,183	120,00	21,960
		Total utilaje de construcții				2 238,73


Total	lei	39 485,58
TVA	20,00 %	7 897,11

Total deviz:

47 382,69

Intocmit


Verificat



[Handwritten signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor SC Foremcons SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Bacioi
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructive a
 sistemului de canalizare si
 reabilitare a drumului pe unele
 strazi din comuna Bacioi**
 Amenajarea teritoriului. SPAU-10.
 Platforma J.

Valoarea lucrarilor executate **17 030,47 lei**

P r o c e s - v e r b a l Nr. 53

de receptie a lucrarilor executate
 pe an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.4. Spatii verzi				
17	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,130	859,538 0,000	111,740 0,000
18	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,250	648,240 0,000	162,060 0,000
19	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	13,000	1,235 1,235	16,059 16,059
20	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	25,000	0,748 0,748	18,693 18,693
21	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - artar	buc	13,000	182,141 24,641	2 367,837 320,337
22	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei	buc	25,000	238,609 30,589	5 965,230 764,730

1	2	3	4	5	6	7
23	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,615	805,530 409,546	2 106,462 1 070,962
24	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,135	541,844 441,844	73,149 59,649
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 821,230 2 250,430
		<i>Total</i>	lei			10 821,230
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			540,103
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			331,884
		<i>Total</i>	100,00 +			11 693,217
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			1 695,517
		<i>Total</i>	100,00 +			13 388,734
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			803,324
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 192,058 2 250,430

	Total	lei	14 192,06
	TVA	20,00 %	2 838,41
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		17 030,47 2 250,43

ANTREPRENOR: SC Foremcons SRL (entitatea)

Director

(semnatura) Axentii Dumitru
(numele, prenumele)

Diriginta de santier

(semnatura)
(numele, prenumele)

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:


Responsabil tehnic

(semnatura) Favor Project (entitatea)
(numele, prenumele)

BENEFICIAR:

Primar

(semnatura) Primaria com. Bociari (entitatea)
(numele, prenumele)



**Obiect Retele exterioare de apeduct si canalizare, Investitor
inclusive statia de epurare a comunei Bacioi
(satele Bacioi, Braila, Straisteni, Frumusica)
N17/21/JPG**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Amenajarea teritoriului. SPAU-10. Platforma J.**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.4. Spatii verzi				
17	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			859,538
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,3200	120,00	278,769
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200	250,00	580,769
18	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc			648,240
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	1,7500	120,00	210,240
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	1,7500	250,00	438,000
19	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			1,235
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	84,97	1,235
20	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc			0,748
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	84,97	0,748
21	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar	buc			182,141
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	84,97	24,641
	28301273030011	Artar	buc	1,0500	150,00	157,500
22	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei	buc			238,609
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	84,97	1,699
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	84,97	28,890
	11110001000021	Puieti arbusti foioase fara balot Spiraea Vanhouttei	buc	1,0400	200,00	208,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	10,00	0,020
23	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			805,530
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,97	409,546
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	395,985
24	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			541,844
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	84,97	441,844
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	100,00	100,000

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Retele exterioare de apeduct si
canalizare, inclusive statia de
epurare a comunei Bacioi (satele
Bacioi, Braila, Straisteni,
Frumusica) N17/21/JPG**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-10-1
Amenajarea teritoriului. SPAU-10. Platforma J.**

Valoarea de deviz 17 030,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-10-1:						

Manopera :

1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	21,806	84,97	1 852,856
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,679	84,97	397,574
Total manopera						2 250,43

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	10,49	100,00	1 049,000
2.	11110001000021	Puieti arbusti foioase fara balot Spiraea Vanhouttei	buc	26,00	200,00	5 200,000
3.	28301273030011	Artar	buc	13,65	150,00	2 047,500
4.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	10,00	0,500
Total materiale de construcții						8 297,00

Utilaje de construcții:

1.	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	0,74	120,00	88,800
2.	091500	Sapatori de gropi	h-ut	0,74	250,00	185,000
Total utilaje de construcții						273,80

Total	lei	14 192,06
TVA	20,00 %	2 838,41

Total deviz:



17 030,47

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signatures in blue ink]

Antreprenor SC Foremcons SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Bacioi
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructive a
 sistemului de canalizare si
 reabilitare a drumului pe unele
 strazi din comuna Bacioi**
 Amenajarea teritoriului. SPAU- 5,
 SPAU- 6, SPAU-10. Includere

Valoarea lucrarilor executate **103 410,83 lei**

Proces - verbal Nr. 54

de receptie a lucrarilor executate

pe an 2024

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.2. Imbracaminte de drum din pavaj SPAU-6				
2	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	146,000	450,547 88,709	65 779,862 12 951,514
		Total capitol:				65 779,862
		Inclusiv salariu				12 951,514
		<i>Total</i>	lei			65 779,862
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			3 108,352
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			2 114,251
		<i>Total</i>	100,00 +			71 002,465
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			10 295,357
		<i>Total</i>	100,00 +			81 297,822
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			4 877,869

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				86 175,691 12 951,514

		Total	lei			86 175,69
		TVA	20,00 %			17 235,14
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				103 410,83 12 951,51

ANTREPRENOR:

SC Foremcons SRL (entitatea)

Director

(semnătura) Axentii Dumitru (numele, prenumele)

L.Ș.

Diriginte de șantier

(semnătura) (numele, prenumele)

L.Ș.

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:

SRL Favor Proiect (entitatea)

Responsabil tehnic

(semnătura) (numele, prenumele)

L.Ș.

BENEFICIAR:

Primaria com. Băcioara (entitatea)

Primar

(semnătura) (numele, prenumele)

L.Ș.

**Obiect Retele exterioare de apeduct si canalizare, Investitor
inclusive statia de epurare a comunei Bacioi
(satele Bacioi, Braila, Straisteni, Frumusica)
N17/21/JPG**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Amenajarea teritoriului. SPAU-5, SPAU-6, SPAU-10. Includere**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.2. Imbracaminte de drum din pavaj SPAU-6				
2	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			450,547 88,709
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	84,97	86,023
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	84,97	2,685
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,00	3,200
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,00	52,800
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	271,92	275,999
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	306,66	1,533
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	306,66	23,306
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,000

APROBAT:

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Valoarea de deviz 103 410,83 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

1.	7129020012800	Pavator	h-om	147,81	84,97	12 559,416
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,614	84,97	392,052
		Total manopera				12 951,51




1.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,73	306,66	223,862
2.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	11,096	306,66	3 402,699
3.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	233,60	2,00	467,200
4.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 854,40	2,00	7 708,800
5.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	148,19	271,92	40 295,825
6.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,92	250,00	730,000
		Total materiale de construcții				52 828,39
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	86 175,69
TVA	20,00 %	17 235,14

103 410,8
3

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor SC Foremcons SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Bacioi
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructive a sistemului de canalizare si reabilitare a drumului pe unele strazi din comuna Bacioi**
 Retele exterioare de canalizare (SPAU-5,6,10)). Includere

Valoarea lucrarilor executate **677 156,89 lei**

Proces - verbal Nr. 55

de receptie a lucrarilor executate
 pe an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolare si reconditionare				
		1.1. Drumul din asfalt				
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	612,590	615,950 84,120	377 324,811 51 531,071
		Total capitol: Inclusiv salariu				377 324,811 51 531,071
		1.2. Beton de ciment				
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	95,540	615,950 84,121	58 847,863 8 036,920
		Total capitol: Inclusiv salariu				58 847,863 8 036,920
		Total capitol: Inclusiv salariu				436 172,674 59 567,991

	Total	lei	436 172,67
	Asigurare sociala si medicala	24,00 %	14 296,35
	Cheltuieli de transport	4,00 %	14 470,76
	Total	100,00 +	464 939,78
	Cheltuieli de regie	14,50 %	67 416,27
	Total	100,00 +	532 356,05
	Beneficiul de deviz	6,00 %	31 941,36

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			564 297,41
		TVA	20,00 %			112 859,48
						677 156,89
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				59 567,99

ANTREPRENOR:

SC Foremcons SRL

(entitatea)

Director

(semnătura)

Axentii Dumitru

(numele, prenumele)

L.Ș.

Diriginte de șantier

(semnătura)

(numele, prenumele)

L.Ș.

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:

Responsabil tehnic

(semnătura)

(numele, prenumele)


L.Ș.

BENEFICIAR:

Primar

(semnătura)

(numele, prenumele)



**Obiect Retele exterioare de apeduct si canalizare, Investitor
inclusive statia de epurare a comunei Bacioi
(satele Bacioi, Braila, Straisteni, Frumusica)
№17/21-CE**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Retele exterioare de canalizare (SPA-5,6,10)). Includere**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolare si reconditionare				
		1.1. Drumul din asfalt				
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			615,950
						84,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	443,33	509,830
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000
		1.2. Beton de ciment				
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			615,950
						84,121
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,121
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	443,33	509,829
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Retele exterioare de apeduct si
canalizare, inclusive statia de
epurare a comunei Bacioi (satele
Bacioi, Braila, Straisteni,
Frumusica) №17/21-CE**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Retele exterioare de canalizare (SPAU-5,6,10)). Includere

Valoarea de deviz 677 156,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	701,049	84,97	59 567,991
		Total manopera				59 567,99

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	814,349	443,33	361 025,342
2.	4100126202818	Apa	m3	70,813	10,00	708,130
		Total materiale de construcții				361 733,47

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	297,415	50,00	14 870,750
		Total utilaje de construcții				14 870,75

Total	lei	436 172,67
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	14 296,35
Cheltuieli de transport	4,00 %	14 470,76
Total	100,00 +	464 939,78
Cheltuieli de regie	14,50 %	67 416,27
Total	100,00 +	532 356,05
Beneficiul de deviz	6,00 %	31 941,36
Total	100,00 +	564 297,41
TVA	20,00 %	112 859,48

Total deviz:

677 156,89

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Prin  *Teodor I. Ie*

Antreprenor SC Foremcons SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Bacioi
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructive a
 sistemului de canalizare si
 reabilitare a drumului pe unele
 strazi din comuna Bacioi**
 Retele exterioare de canalizare
 (SPAU-5,6,10)).

Valoarea lucrarilor executate **152 078,08 lei**

Proces - verbal Nr. 56

de receptie a lucrarilor executate
 pe an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.4. Demolarea si reconditionarea. Drumul din asfalt				
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	870,600	33,266 24,641	28 961,378 21 452,455
44	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	61,020	182,397 135,952	11 129,865 8 295,791
45	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	2,200	1 057,500 0,000	2 326,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				42 417,743 29 748,246
		1.5. Demolarea si reconditionarea. Beton de ciment				
50	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	110,000	33,266 24,641	3 659,260 2 710,510
51	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	13,870	352,797 290,597	4 893,294 4 030,580
52	TsC03C1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,260	1 057,362 0,000	274,914 0,000
54	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	24,000	1 689,438 492,826	40 546,512 11 827,824
		Total capitol: Inclusiv salariu				49 373,980 18 568,914
		Total capitol: Inclusiv salariu				91 791,723 48 317,160

	Total	lei	91 791,72
	Asigurare sociala si medicala	24,00 %	11 596,18
	Cheltuieli de transport	4,00 %	1 029,78
	Total	100,00 +	104 417,68
	Cheltuieli de regie	14,50 %	15 140,56
	Total	100,00 +	119 558,24
	Beneficiul de deviz	6,00 %	7 173,49
	Total	100,00 +	126 731,73
	TVA	20,00 %	25 346,35

1	2	3	4	5	6	7
						152 078,08
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				48 317,16

ANTREPRENOR: SC Foremcons SRL (entitatea)

Director  Axentii Dumitru
(semnătura) (numele, prenumele)


Diriginte de șantier  _____
(semnătura) (numele, prenumele)



SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ: SC Favor Project SRL (entitatea)

Responsabil tehnic  Tocaru A.
(semnătura) (numele, prenumele)

BENEFICIAR: Primăria com. Băcioi (entitatea)

Primar  Georghe Iliu
(semnătura) (numele, prenumele)



**Obiect Retele exterioare de apeduct si canalizare, Investitor
inclusive statia de epurare a comunei Bacioi
(satele Bacioi, Braila, Straisteni, Frumusica)
№17/21-CE**


**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Retele exterioare de canalizare (SPA-5,6,10))**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.4. Demolarea si reconditionarea. Drumul din asfalt				
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			33,266 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,641
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	250,00	0,875
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,400
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	25,00	7,350
44	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			182,397 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,952
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	200,00	3,818
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	55,00	42,625
45	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 057,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	450,00	1 057,500
		1.5. Demolarea si reconditionarea. Beton de ciment				
50	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			33,266 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,641
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	250,00	0,875
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,400
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	25,00	7,350
51	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			352,797 290,597
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	84,97	178,437
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	84,97	112,158
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	150,00	43,497
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	55,00	15,949
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,249
52	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 057,362 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	450,00	1 057,362

1	2	3	4	5	6	7
54	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 689,438 492,826
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	84,97	437,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,00	377,740
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	396,66	314,898
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	443,33	324,628
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	10,00	2,727
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	125,00	40,625
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	90,00	36,000


APROBAT:

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare de apeduct si
canalizare, inclusive statia de
epurare a comunei Bacioi (satele
Bacioi, Braila, Straisteni,
Frumusica) №17/21-CE**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Retele exterioare de canalizare (SPAU-5,6,10))

Valoarea de deviz 152 078,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	437,101	84,97	37 140,472
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,908	84,97	2 881,163
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	97,632	84,97	8 295,791
		Total manopera				48 317,16

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	17,574	443,33	7 791,081
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,053	396,66	7 557,563
3.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 532,880	2,00	9 065,760
4.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	3,432	250,00	858,000
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	39,224	10,00	392,240
6.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,239	10,00	72,390
		Total materiale de constructii				25 737,03

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,022	150,00	603,300
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,080	15,00	31,200
3.	2922140007000	Macara	h-ut	6,000	400,00	2 400,000
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,165	200,00	233,000
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,781	450,00	2 601,450
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	9,600	90,00	864,000
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	51,313	55,00	2 822,215
8.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	7,800	125,00	975,000
9.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	288,296	25,00	7 207,400
		Total utilaje de constructii				17 737,57

Total	lei	91 791,72
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	11 596,18
Cheltuieli de transport	4,00 %	1 029,78
Total	100,00 +	104 417,68
Cheltuieli de regie	14,50 %	15 140,56
Total	100,00 +	119 558,24
Beneficiul de deviz	6,00 %	7 173,49
Total	100,00 +	126 731,73
TVA	20,00 %	25 346,35

Total deviz:

**152 078,0
8**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primar

John Ilie

