

Antreprenor SRL "ANREAL CONS"  
 (denumirea )

Investitor Agentia asigurare resurse si  
 administrare patrimoniu,  
 Ministerul Apararii  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a  
 acoperisurilor a patru edificii  
 amplasate pe teritoriul  
 Ministerului Apararii.**

Valoarea lucrarilor executate 100 471 lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acoperis</b>				
		<b>1.1. Reparatia acoperis sector A</b>				
0	RpCI42F	Demontarea partiala (20%) a elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi	m2	235,0000	15,74 15,68	3 700,00 3 685,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	110,4500	23,41	2 585,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,0000	23,41	1 100,27
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14,1000	1,00	14,10
1	RpSB05C	Demontarea gurilor de scurgere, cu diametrul de 100 mm	buc	3,0000	18,73 18,73	56,18 56,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4000	23,41	56,18
2	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 150 mm	buc	3,0000	2 203,61 25,75	6 610,84 77,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000	23,41	77,25
	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase d=150mm	buc	3,1200	2 083,00	6 498,96
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,2496	15,00	3,74
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,1716	20,00	3,43
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	1,2480	22,00	27,46
3	IzF08B	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat	buc	3,0000	277,07 28,56	831,22 85,68



1	2	3	4	5	6	7
		de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 150 mm				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1700	23,41	27,39
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,4900	23,41	58,29
	2682132602070	Tesatura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,6500	9,00	14,85
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,6600	10,00	6,60
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	3,3000	22,00	72,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0011	770,00	0,85
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,1900	17,00	37,23
	2732103666827	Tabla din plumb PB 99,96 2 x 500 S 490	kg	21,0000	28,00	588,00
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1800	5,00	0,90
	2413147300292	Acid sulfuric tip 96 cu min. 92 % acid sulfuric monohidratat	kg	0,3000	33,00	9,90
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,4500	32,00	14,40
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,2100	1,00	0,21
4	IzF04I	Hidroizolarea la cald la acoperis, cu bitum topit (in locurile unde au fost decoperitate invelitorile vechi)	m2	235,0000	71,36 4,21	16 770,02 990,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	42,3000	23,41	990,24
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	517,0000	12,00	6 204,00
	2682132602070	Tesatura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	263,2000	9,00	2 368,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	103,4000	10,00	1 034,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1645	770,00	126,66
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	345,4500	17,00	5 872,65
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	4,7000	36,00	169,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4700	1,00	0,47
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,9950	1,00	4,00
5	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi	m2	235,0000	12,97 1,87	3 048,75 440,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	18,8000	23,41	440,11
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	141,0000	18,50	2 608,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1410	1,00	0,14
6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu	m2	235,0000	35,13	8 255,39



1	2	3	4	5	6	7
		membrane bituminoase ( Bipoli HPP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat, Stratul I inferior			11,24	2 640,64
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	70,5000	23,41	1 650,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,3000	23,41	990,24
	2682132600470 1	Membrane bituminoase Bipoli HPP	m2	283,7625	16,41	4 656,54
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	74,0250	12,50	925,31
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	23,5000	1,00	23,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,4000	1,00	9,40
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase „Uniflex EPP” sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul II inferior	m2	235,0000	63,20 11,24	14 852,87 2 640,64
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	70,5000	23,41	1 650,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,3000	23,41	990,24
	2682132600470 2	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	283,7625	39,66	11 254,02
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	74,0250	12,50	925,31
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	23,5000	1,00	23,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,4000	1,00	9,40
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase „Tehnoelast EKP” sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior	m2	235,0000	86,46 11,24	20 318,14 2 640,64
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	70,5000	23,41	1 650,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,3000	23,41	990,24
	2682132600470 3	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP	m2	283,7625	58,92	16 719,29
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	74,0250	12,50	925,31
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	23,5000	1,00	23,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,4000	1,00	9,40
9	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	44,0000	70,23 23,88	3 089,91 1 050,64
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	33,8800	23,41	793,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,0000	23,41	257,51
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	57,7500	32,20	1 859,55



1	2	3	4	5	6	7
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	15,2460	2,00	30,49
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,3860	5,00	6,93
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,3860	36,00	49,90
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	92,4000	1,00	92,40
10	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	20,0000	21,38 9,83	427,60 196,64
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,0000	23,41	163,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	23,41	32,77
	2430226103000	Chit polimeric	kg	3,1650	72,30	228,83
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,2110	10,00	2,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0240	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			77 960,92
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>77 960,92 14 504,56</b>
		<i>Total</i>	lei			77 960,92
		<i>Fond Social</i>	24 %			3 481,09
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			633,39
		<i>Total</i>				82 075,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			820,75
		<i>Total</i>				82 896,15
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			828,96
		<i>Total</i>				83 725,11
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>83 725,11 14 504,56</b>



		Total	lei	83 726
		TVA	20 %	16 745
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>100 471 14 506</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "ANREAL CONS"

APROBAT:

Investitor  
Agentia asigurare resurse si administrare  
patrimoniu, Ministerul Apararii





Antreprenor SRL "ANREAL CONS"  
 (denumirea)

Investitor Agentia asigurare resurse si  
 administrare patrimoniu,  
 Ministerul Apararii  
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a  
 acoperisurilor a patru edificii  
 amplasate pe teritoriul  
 Ministerului Apararii.**

Valoarea lucrarilor executate **58 415 lei**

## P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Instrare Cladire</b>				
		<b>1.1. Reparatia acoperisului</b>				
0	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi (umflaturi)	m2	68,0000	15,74 15,68	1 070,64 1 066,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	31,9600	23,41	748,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,6000	23,41	318,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,0800	1,00	4,08
1	IzF04I	Hidroizolarea la cald la acoperis, cu bitum topit (in locurile unde au fost decopertate invelitorile vechi)	m2	68,0000	56,66 4,21	3 853,01 286,54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,2400	23,41	286,54
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	149,6000	12,00	1 795,20
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	76,1600	9,00	685,44
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	29,9200	10,00	299,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0476	770,00	36,65
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	99,9600	7,00	699,72
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	1,3600	36,00	48,96



1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1360	1,00	0,14
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,1560	1,00	1,16
2	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi	m2	68,0000	12,97 1,87	882,19 127,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,4400	23,41	127,35
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	40,8000	18,50	754,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0408	1,00	0,04
3	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ( Bipoli HPP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat, Stratul I inferior	m2	68,0000	35,13 11,24	2 388,80 764,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	20,4000	23,41	477,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,2400	23,41	286,54
	2682132600470 1	Membrane bituminoase Bipoli HPP	m2	82,1100	16,41	1 347,43
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	21,4200	12,50	267,75
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	6,8000	1,00	6,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,7200	1,00	2,72
4	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase „Uniflex EPP” sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul II inferior	m2	68,0000	63,20 11,24	4 297,85 764,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	20,4000	23,41	477,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,2400	23,41	286,54
	2682132600470 2	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	82,1100	39,66	3 256,48
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	21,4200	12,50	267,75
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	6,8000	1,00	6,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,7200	1,00	2,72
5	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase „Tehnoelast EKP” sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior	m2	68,0000	86,46 11,24	5 879,29 764,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	20,4000	23,41	477,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,2400	23,41	286,54



1	2	3	4	5	6	7
	2682132600470 3	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP	m2	82,1100	58,92	4 837,92
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	21,4200	12,50	267,75
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	6,8000	1,00	6,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,7200	1,00	2,72
6	CE22A	Sisteme de burlane metalice, culoare alba D- 105mm	m	5,0000	320,69 8,19	1 603,43 40,97
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,7500	23,41	40,97
	2710406311726 1	Burlan rotund prefabricat tip brass d=110mm culoare alba	m	5,3550	122,00	653,31
	2875274000502	Cot burlan	buc	2,5500	105,00	267,75
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,2750	135,00	172,12
	2413217300010	Cleme	buc	2,5500	32,00	81,60
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,2750	52,00	66,30
	2875274000503	Cot de capat	buc	1,2750	76,00	96,90
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,2750	176,00	224,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0750	1,00	0,08
7	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	36,0000	70,23 23,88	2 528,11 859,62
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	27,7200	23,41	648,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,0000	23,41	210,69
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	47,2500	32,20	1 521,45
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	12,4740	2,00	24,95
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,1340	5,00	5,67
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,1340	36,00	40,82
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	75,6000	1,00	75,60
8	CE23D	Glafuri si copertine din zincata de 0,5 mm grosime, montate pe parapet, la acoperisuri noi, avind latimea desfasurata intre 80 cm	m	35,5000	155,25 29,26	5 511,25 1 038,82
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	19,5250	23,41	457,08
	7122050013400	Zidar	h-om	17,7500	23,41	415,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,1000	23,41	166,21
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,4061	0,00	0,00
	2710403642598 1	Tabla zincata 0,6 x 800 x 2000 mm	kg	118,1440	32,20	3 804,24



1	2	3	4	5	6	7
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	7,3840	22,00	162,45
	2682132601626	Carton bitumat	m2	36,9200	2,00	73,84
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,9536	5,00	14,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	151,3720	1,33	201,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4800	240,00	115,20
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0222	4 500,00	99,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7100	1,00	0,71
9	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	35,5000	70,23 23,88	2 492,99 847,67
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	27,3350	23,41	639,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,8750	23,41	207,76
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	46,5938	32,20	1 500,32
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	12,3008	2,00	24,60
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,1182	5,00	5,59
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,1182	36,00	40,26
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	74,5500	1,00	74,55
10	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m	45,3000	143,11 29,50	6 482,70 1 336,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	45,7530	23,41	1 071,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,3250	23,41	265,12
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	150,7584	32,20	4 854,42
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	47,1120	2,00	94,22
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,7690	5,00	18,84
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	2,3556	36,00	84,80
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	94,2240	1,00	94,22
11	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe	m	35,2000	21,38	752,58



1	2	3	4	5	6	7
		contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice			9,83	346,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,3200	23,41	288,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4640	23,41	57,68
	2430226103000	Chit polimeric	kg	5,5704	72,30	402,74
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,3714	10,00	3,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0422	1,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			37 742,84
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>37 742,84 8 242,12</b>
		<b>1.2. Trepte intrare</b>				
12	RpCL10A1	Repararea treptelor din granit (inclusiv inlocuirea placilor din granit deterioarte)	m	2,5000	1 318,44 92,47	3 296,10 231,18
	7122030012940	Pietrar	h-om	8,3750	23,41	196,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	23,41	35,12
	2670112203200 1	Trepte din granit	m	2,5376	1 200,00	3 045,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,3425	1,33	12,43
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0303	240,00	7,27
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0750	1,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	1,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	1,00	0,00
13	RpCL10A1	Repararea treptelor din granit (existente) resursa "Trepte din piatra" se exclude	m	25,0000	100,39 92,47	2 509,74 2 311,74
	7122030012940	Pietrar	h-om	83,7500	23,41	1 960,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,0000	23,41	351,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	93,4250	1,33	124,26
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3030	240,00	72,72
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,7500	1,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2500	1,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	1,00	0,02
14	RpCM29B	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din granit.	m2	27,5000	38,86 27,86	1 068,63 766,09
	7132030012600	Mozaicar	h-om	29,9750	23,41	701,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7500	23,41	64,38
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	3,0855	55,00	169,70



1	2	3	4	5	6	7
	2451427308669	Ceara parchet	kg	1,0659	15,00	15,99
	2320166200729	Parchetin	l	1,0659	55,00	58,62
	2451447316045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic	kg	0,5610	85,00	47,68
	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	0,6732	2,80	1,88
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,2440	3,80	8,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1375	1,00	0,14
		<i>Total</i>	lei			6 874,47
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>6 874,47 3 309,01</b>
		<i>Total</i>	lei			44 617,31
		<i>Fond Social</i>	24 %			2 772,27
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			330,30
		<i>Total</i>				47 719,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			477,19
		<i>Total</i>				48 197,07
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			481,96
		<i>Total</i>				48 679,03
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>48 679,03 11 551,13</b>
		Total	lei			48 679
		TVA	20 %			9 736
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>58 415 11 552</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "ANREAL CONS"

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor  
Agentia asigurare resurse si administrare  
patrimoniu, Ministerul Apararii

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

