











# **DESCRIEREA TEHNICA**

## **CONSTRUCTIE MODULARA 9030MM X 6058MM X 2750MM**

Materialele ce intra in componenta construirii containerilor sunt:

### **1)Partea de jos este formata de jos in sus din:**

- structura metalica zincata profilata la rece DX51 (2,5 mm) cu piesele de colt (2-10 mm), acoperita cu grund si vopsea epoxidica (RAL 7016)
- podea din beton cu teracota

### **2) Acoperisul este format de sus in jos din:**

- structura metalica zincata profilata la rece DX51 (2,5 mm) cu piesele de colt (2-10 mm), acoperita cu grund si vopsea epoxidica (RAL 7016)
- tabla zincata dublu faltuita DX51 (0,5 mm)
- spuma poliuretana (150 mm)
- folei protectie (200 mkr)
- PAL laminat alb (18 mm)
- alubond exterior 500mm partea vizibila (antracit)

### **3) Stalpi sustinere acoperis:**

- structura metalica zincata profilata la rece (2,5 mm), acoperita cu grund epoxidic si vopsea epoxidica (RAL 7016)
- vata minerala de sticla (100 mm)
- teava PVC pentru scurgerea apei (d50)

### **4)Peretii sunt formati din(conform schita tehnica):**

- panouri sandwich cu spuma poliuretana PIR(ext.RAL 9006 - int.RAL 9002 - 60 mm)
- masti decorative (RAL 9002 - 0,5 mm)
- uşa PVC 1000mm x 2000mm(RAL 9006) – 1 buc.
- uşa PVC 1000mm x 2000mm – 1 buc.
- uşa PVC 800mm x 2000mm – 13 buc.
- geam PVC(cu laminare RAL 9006) 500mm x 500mm – 6 buc.

### **5)Instalatie electrica:**

- tablou sigurante automate – 3 buc.
- priza dubla cu impamantare – 10 buc.
- priza simpla cu impamantare – 2 buc.
- intrerupator – 5 buc.
- priza exterioara – 5 buc.
- corp de iluminat – 8 buc.
- convector electric – 8 buc.

### **6)Echipament sanitar:**

- wc turcesc – 12 buc.
- wc standard – 1 buc.
- lavuar – 7 buc.
- pisoar – 4 buc.
- boiler – 100 l.
- oglinda – 7 buc.
- dispenser sapun – 5 buc.
- dispenser hartie igienica – 13 buc.